

旁站监理记录表

工程名称:永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目 编号: YJYGX-ZHJL-JLPZ-

日期	2024.03.30	气候	晴	工程地点	330KV升压站主控楼及二次室垫层
旁站监理部位或工序	330KV升压站主控楼及二次室垫层 混凝土浇筑				
旁站监理开始时间	13:00	旁站监理结束时间	15:50		
施工情况: 现场施工负责人、技术人员、质检员、安全员、试验员 (是☒否☐) 到岗, 施工人员 <u>10</u> 人, (是☒否☐) 满足要求; 混凝土设计强度等级为 <u>C20</u>, 配合比符合要求; 混凝土由 <u>新景旺</u> 搅拌站集中拌制, 用罐车运输至现场, 采用泵车浇筑入模, 振捣器 <u>2</u> 台。					
监理情况: 1、钢筋的规格、数量、绑扎、尺寸、保护层等 (是☐否☐) 符合设计和验收标准; 2、模板的平整度、尺寸、标高、支撑等 (是☒否☐) 符合要求; 3、施工现场现场安全、文明施工、环水保作业 (是☒否☐) 规范; 4、混凝土分层浇筑, 振捣 (是☒否☐) 密实; 5、混凝土坍落度为 <u>180±20</u> mm, 见证制作同条件混凝土试件 <u>2</u> 组, 标养混凝土试件组检查 (是☒否☐) 符合要求。 6、砼浇筑过程 (是☒否☐) 连续、顺利。 7、混凝土用量: 设计 <u>80</u> m³, 实际浇筑 <u>80</u> m³。					
发现问题及处理意见: 1. 浇筑时泵车周围安全警戒线未设立, 监理人员已现场通知管理人员及时整改。					
旁站监理人员: 张大平					
日期: 2024 年 03 月 30 日					

旁站监理记录表

工程名称:永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

编号: YJYGX-ZHJL-JLPZ-

日期	2024.05.12	气候	晴	工程地点	330KV升压站事故油池垫层
旁站监理部位或工序	330KV升压站事故油池垫层 混凝土浇筑				
旁站监理开始时间	14:30	旁站监理结束时间	15:40		
施工情况: 现场施工负责人、技术人员、质检员、安全员、试验员(是☒否☐)到岗,施工人员10人,(是☒否☐)满足要求; 混凝土设计强度等级为C20,配合比符合要求; 混凝土由新景旺搅拌站集中拌制,用罐车运输至现场,采用泵车浇筑入模,振捣器1台。					
监理情况: 1、钢筋的规格、数量、绑扎、尺寸、保护层等(是☐否☐)符合设计和验收标准; 2、模板的平整度、尺寸、标高、支撑等(是☒否☐)符合要求; 3、施工现场现场安全、文明施工、环水保作业(是☒否☐)规范; 4、混凝土分层浇筑,振捣(是☒否☐)密实; 5、混凝土坍落度为180±20mm,见证制作同条件混凝土试件1组,标养混凝土试件组检查(是☒否☐)符合要求。 6、砼浇筑过程(是☒否☐)连续、顺利。 7、混凝土用量:设计12m³,实际浇筑12m³。					
发现问题及处理意见: 无。					
旁站监理人员:张太平。					
日期:2024年05月12日					

旁站监理记录表

工程名称:永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

编号: YJYGX-ZHJL-JLPZ-

日期	2024.05.15	气候	晴	工程地点	主控楼及次要条形基础
旁站监理部位或工序	330KV 升压站 主控楼及次要条形基础 混凝土浇筑				
旁站监理开始时间	14:00	旁站监理结束时间	17:30		
施工情况: 现场施工负责人、技术人员、质检员、安全员、试验员 (是☒否☐) 到岗, 施工人员 <u>10</u> 人, (是☒否☐) 满足要求; 混凝土设计强度等级为 <u>C35</u>, 配合比符合要求; 混凝土由 <u>新景旺</u> 搅拌站集中拌制, 用罐车运输至现场, 采用泵车浇筑入模, 振捣器 <u>2</u> 台。 监理情况: 1、钢筋的规格、数量、绑扎、尺寸、保护层等 (是☒否☐) 符合设计和验收标准; 2、模板的平整度、尺寸、标高、支撑等 (是☒否☐) 符合要求; 3、施工现场现场安全、文明施工、环水保作业 (是☒否☐) 规范; 4、混凝土分层浇筑, 振捣 (是☒否☐) 密实; 5、混凝土坍落度为 <u>180±20</u> mm, 见证制作同条件混凝土试件 <u>1</u> 组, 标养混凝土试件组检查 (是☒否☐) 符合要求。 6、砼浇筑过程 (是☒否☐) 连续、顺利。 7、混凝土用量: 设计 <u>45</u> m³, 实际浇筑 <u>45</u> m³。 发现问题及处理意见: 无。 旁站监理人员: 张太平。 日期: 2024 年 05 月 15 日					

旁站监理记录表

工程名称:永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

编号: YJYGX-ZHJL-JLPZ-

日期	2024.05.16	气候	晴	工程地点	主控楼及二次室条形基础
旁站监理部位或工序	330KV 升压站主控楼及二次室条形基础混凝土浇筑				
旁站监理开始时间	13:00	旁站监理结束时间	18:40		
施工情况: 现场施工负责人、技术人员、质检员、安全员、试验员 (是☒否☐) 到岗, 施工人员 <u>10</u> 人, (是☒否☐) 满足要求; 混凝土设计强度等级为 <u>C35</u>, 配合比符合要求; 混凝土由 <u>新景旺</u> 搅拌站集中拌制, 用罐车运输至现场, 采用泵车浇筑入模, 振捣器 <u>2</u> 台。 监理情况: 1、钢筋的规格、数量、绑扎、尺寸、保护层等 (是☒否☐) 符合设计和验收标准; 2、模板的平整度、尺寸、标高、支撑等 (是☒否☐) 符合要求; 3、施工现场现场安全、文明施工、环水保作业 (是☒否☐) 规范; 4、混凝土分层浇筑, 振捣 (是☒否☐) 密实; 5、混凝土坍落度为 <u>180±20</u> mm, 见证制作同条件混凝土试件 <u>2</u> 组, 标养混凝土试件组检查 (是☒否☐) 符合要求。 6、砼浇筑过程 (是☒否☐) 连续、顺利。 7、混凝土用量: 设计 <u>100</u> m³, 实际浇筑 <u>100</u> m³。 发现问题及处理意见: 1.浇筑时现场安全员未履行职责,已现场通知管理人员,安全员到场后实施浇筑。 旁站监理人员: 张大平 日期: 2024 年 05 月 16 日					

旁站监理记录表

工程名称:永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

编号: YJYGX-ZHJL-JLPZ-

日期	2024.05.22	气候	晴	工程地点	330KV 升压站.
旁站监理部位或工序	330KV 升压站 构架基础. 混凝土浇筑				
旁站监理开始时间	14:00	旁站监理结束时间	17:30.		
施工情况: 现场施工负责人、技术人员、质检员、安全员、试验员 (是☒否☐) 到岗, 施工人员 <u>10</u> 人, (是☒否☐) 满足要求; 混凝土设计强度等级为 <u>C20</u>, 配合比符合要求; 混凝土由 <u>新景旺</u> 搅拌站集中拌制, 用罐车运输至现场, 采用泵车浇筑入模, 振捣器 <u>1</u> 台。 监理情况: 1、钢筋的规格、数量、绑扎、尺寸、保护层等 (是☒否☐) 符合设计和验收标准; 2、模板的平整度、尺寸、标高、支撑等 (是☒否☐) 符合要求; 3、施工现场现场安全、文明施工、环水保作业 (是☒否☐) 规范; 4、混凝土分层浇筑, 振捣 (是☒否☐) 密实; 5、混凝土坍落度为 <u>180±20</u> mm, 见证制作同条件混凝土试件 <u>1</u> 组, 标养混凝土试件组检查 (是☒否☐) 符合要求。 6、砼浇筑过程 (是☒否☐) 连续、顺利。 7、混凝土用量: 设计 <u>45</u> m³, 实际浇筑 <u>45</u> m³。 发现问题及处理意见: <u>无.</u> 旁站监理人员: <u>张太平.</u> 日期: 2024 年 05 月 22 日					

旁站监理记录表

工程名称:永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

编号: YJYGX-ZHJL-JLPZ-

日期	2024.05.22	气候	晴	工程地点	330kV 升压站.
旁站监理部位或工序	330KV 升压站 事故油池 筏板 . 混凝土浇筑				
旁站监理开始时间	9:00	旁站监理结束时间	12:30.		
施工情况: 现场施工负责人、技术人员、质检员、安全员、试验员 (是 ☒ 否 ☐) 到岗, 施工人员 <u>10</u> 人, (是 ☒ 否 ☐) 满足要求; 混凝土设计强度等级为 <u>C35P8</u>, 配合比符合要求; 混凝土由 <u>新景旺</u> 搅拌站集中拌制, 用罐车运输至现场, 采用泵车浇筑入模, 振捣器 <u>1</u> 台。					
监理情况: 1、钢筋的规格、数量、绑扎、尺寸、保护层等 (是 ☒ 否 ☐) 符合设计和验收标准; 2、模板的平整度、尺寸、标高、支撑等 (是 ☒ 否 ☐) 符合要求; 3、施工现场现场安全、文明施工、环水保作业 (是 ☒ 否 ☐) 规范; 4、混凝土分层浇筑, 振捣 (是 ☒ 否 ☐) 密实; 5、混凝土坍落度为 <u>180±20</u> mm, 见证制作同条件混凝土试件 <u>1</u> 组, 标养混凝土试件组检查 (是 ☒ 否 ☐) 符合要求。 6、砼浇筑过程 (是 ☒ 否 ☐) 连续、顺利。 7、混凝土用量: 设计 <u>42</u> m³, 实际浇筑 <u>42</u> m³。					
发现问题及处理意见: 无. 旁站监理人员: <u>张太平</u> 日期: <u>2024</u> 年 <u>05</u> 月 <u>22</u> 日					

旁站监理记录表

工程名称:永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

编号: YJYGX-ZHJL-JLPZ-

日期	2024.05.23	气候	晴	工程地点	330KV 4#站.
旁站监理部位或工序	330KV 升压站主控楼及二次室地圈梁混凝土浇筑				
旁站监理开始时间	14:40	旁站监理结束时间	16:50.		
施工情况: 现场施工负责人、技术人员、质检员、安全员、试验员 (是☒否☐) 到岗, 施工人员 <u>10</u> 人, (是☐否☐) 满足要求; 混凝土设计强度等级为 <u>C35P8</u>, 配合比符合要求; 混凝土由 <u>新景旺</u> 搅拌站集中拌制, 用罐车运输至现场, 采用泵车浇筑入模, 振捣器 <u>1</u> 台。 监理情况: 1、钢筋的规格、数量、绑扎、尺寸、保护层等 (是☒否☐) 符合设计和验收标准; 2、模板的平整度、尺寸、标高、支撑等 (是☒否☐) 符合要求; 3、施工现场现场安全、文明施工、环水保作业 (是☒否☐) 规范; 4、混凝土分层浇筑, 振捣 (是☒否☐) 密实; 5、混凝土坍落度为 <u>180±20</u> mm, 见证制作同条件混凝土试件 <u>1</u> 组, 标养混凝土试件组检查 (是☒否☐) 符合要求。 6、砼浇筑过程 (是☒否☐) 连续、顺利。 7、混凝土用量: 设计 <u>23</u> m³, 实际浇筑 <u>23</u> m³。					
发现问题及处理意见: <u>无.</u> 旁站监理人员: <u>张太平</u> 日期: 2023. 年 05 月 23 日					

旁站监理记录表

工程名称:永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

编号: YJYGX-ZHJL-JLPZ-

日期	2024.05.30	气候	晴	工程地点	330KV升压站.
旁站监理部位或工序	330KV 升压站 二次室柱及梁板. 混凝土浇筑				
旁站监理开始时间	14:30	旁站监理结束时间	18:20.		
施工情况: 现场施工负责人、技术人员、质检员、安全员、试验员 (是☒否☐) 到岗, 施工人员 <u>12</u> 人, (是☒否☐) 满足要求; 混凝土设计强度等级为 <u>C30</u>, 配合比符合要求; 混凝土由 <u>新景旺</u> 搅拌站集中拌制, 用罐车运输至现场, 采用泵车浇筑入模, 振捣器 <u>1</u> 台。					
监理情况: 1、钢筋的规格、数量、绑扎、尺寸、保护层等 (是☒否☐) 符合设计和验收标准; 2、模板的平整度、尺寸、标高、支撑等 (是☒否☐) 符合要求; 3、施工现场现场安全、文明施工、环水保作业 (是☒否☐) 规范; 4、混凝土分层浇筑, 振捣 (是☒否☐) 密实; 5、混凝土坍落度为 <u>180±20</u> mm, 见证制作同条件混凝土试件 <u>1</u> 组, 标养混凝土试件组检查 (是☒否☐) 符合要求。 6、砼浇筑过程 (是☒否☐) 连续、顺利。 7、混凝土用量: 设计 <u>33</u> m³, 实际浇筑 <u>33</u> m³。					
发现问题及处理意见: 1. 安全警戒线设立不符合设计要求, 已现场告知安全人员整改, 已完成。					
旁站监理人员: <u>张大平</u>.					
日期: 2024. 年 05 月 30 日					

旁站监理记录表

工程名称:永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

编号: YJYGX-ZHJL-JLPZ-

日期	2024.05.30	气候	晴	工程地点	330KV 升压站
旁站监理部位或工序		330KV 升压站 330KV 构架基础 . 混凝土浇筑			
旁站监理开始时间		13:10	旁站监理结束时间		18:30.
施工情况: 现场施工负责人、技术人员、质检员、安全员、试验员 (是☒否☐) 到岗, 施工人员 <u>10</u> 人, (是☒否☐) 满足要求; 混凝土设计强度等级为 <u>C20</u>, 配合比符合要求; 混凝土由 <u>新景旺</u> 搅拌站集中拌制, 用罐车运输至现场, 采用泵车浇筑入模, 振捣器 <u>1</u> 台。 监理情况: 1、钢筋的规格、数量、绑扎、尺寸、保护层等 (是☒否☐) 符合设计和验收标准; 2、模板的平整度、尺寸、标高、支撑等 (是☒否☐) 符合要求; 3、施工现场现场安全、文明施工、环水保作业 (是☒否☐) 规范; 4、混凝土分层浇筑, 振捣 (是☒否☐) 密实; 5、混凝土坍落度为 <u>180±20</u> mm, 见证制作同条件混凝土试件 <u>1</u> 组, 标养混凝土试件组检查 (是☒否☐) 符合要求。 6、砼浇筑过程 (是☒否☐) 连续、顺利。 7、混凝土用量: 设计 <u>40</u> m³, 实际浇筑 <u>40</u> m³。					
发现问题及处理意见: <u>无</u> 旁站监理人员: <u>张太平</u>, 日期: <u>2024</u> 年 <u>05</u> 月 <u>30</u> 日					

旁站监理记录表

工程名称:永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

编号: YJYGX-ZHJL-JLPZ-

日期		气候		工程地点	
旁站监理部位或工序	330KV 升压站 混凝土浇筑				
旁站监理开始时间				旁站监理结束时间	
施工情况: 现场施工负责人、技术人员、质检员、安全员、试验员（是□否□）到岗，施工人员_____人， （是□否□）满足要求； 混凝土设计强度等级为 C _____，配合比符合要求； 混凝土由新景旺搅拌站集中拌制，用罐车运输至现场，采用泵车浇筑入模，振捣器____台。					
监理情况: 1、钢筋的规格、数量、绑扎、尺寸、保护层等（是□否□）符合设计和验收标准； 2、模板的平整度、尺寸、标高、支撑等（是□否□）符合要求； 3、施工现场安全、文明施工 、环水保作业（是□否□）规范； 4、混凝土分层浇筑，振捣（是□否□）密实； 5、混凝土坍落度为_____mm，见证制作同条件混凝土试件_____组，标养混凝土试件 组检查（是□否□）符合要求。 6、砼浇筑过程（是□否□）连续、顺利。 7、混凝土用量：设计_____m³，实际浇筑_____m³。					
发现问题及处理意见： 					
旁站监理人员：					
日 期： 年 月 日					

旁站监理记录表

工程名称:永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

编号: YJYGX-ZHJL-JLPZ-

日期	2024.06.02	气候	晴 15-30℃	工程地点	330KV 升压站
旁站监理部位或工序	330KV 升压站 事故油池基础 基础回填旁站				
旁站监理开始时间	6:40	旁站监理结束时间	17:30		
施工情况: 1、现场施工负责人、技术人员、质检员、安全员、试验员(是☒否☐)到岗,施工人员 <u>12</u> 人, (是☒否☐) 满足要求; 2、3:7 灰土料采用装载机运输,回填土采用压路机压实,填土厚度不超过 30cm,每一层土摊铺完成并经检验合格后,可进行碾压,碾压顺序为:先轻后重、先慢后快、先两侧后中间、先低后高,用重型光轮压路机碾压 4 至 6 遍后,土层横向接头处宜纵向重叠压实 3—5 米,压实后应不漏压,无死角,确保碾压均匀。距边缘 50cm 采用小型打夯机按一定方向进行,一夯压半夯,夯夯相接,行行相连,两边纵横交叉,分层夯打。 3、压路机 1 台,装载机 1 台,蛙式打夯机 1 台,洒水车 1 台, GPS 测量仪 1 台。					
监理情况: 1、施工单位人员机器准备到位,施工机器良好。 2、人员安全防护设施佩戴到位,机器设备安全防护设施到位。 3、对作业人员进行基坑回填方案及技术交底并组织三级安全教育。 4、现场检查 3:7 石灰粒径小于 5mm,土料粒径小于 15mm,见证原土含水率 <u>12</u> %,实测虚铺厚度为 <u>30</u> cm、压实厚度 <u>20</u> cm,压路机压实 <u>4</u> 遍,打夯机夯实 <u>6</u> 遍(是☒否☐) 满足要求。 5、对标高复测、灰土分层回填分层、夯实检查(是☒否☐) 合格。 6、共回填 <u>14</u> 层,见证压实度试验均合格。					
发现问题及处理意见: 旁站监理人员: <u>张强</u> 日期: 2024 年 06 月 02 日					

旁站监理记录表

工程名称: 永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目 编号: YJYGX-ZHJL-JLPZ-

日期	2024. 06. 01	气候	晴 14-28℃	工程地点	330KV 升压站
旁站监理部位或工序	330KV 升压站 事故油池基础 基础回填旁站				
旁站监理开始时间	7:20	旁站监理结束时间	17:20		
施工情况: 1、现场施工负责人、技术人员、质检员、安全员、试验员(是☐否☒)到岗, 施工人员 <u>10</u> 人, (是☒否☐) 满足要求; 2、3:7 灰土料采用装载机运输, 回填土采用压路机压实, 填土厚度不超过 30cm, 每一层土摊铺完成并经检验合格后, 可进行碾压, 碾压顺序为: 先轻后重、先慢后快、先两侧后中间、先低后高, 用重型光轮压路机碾压 4 至 6 遍后, 土层横向接头处宜纵向重叠压实 3—5 米, 压实后应不漏压, 无死角, 确保碾压均匀。距边缘 50cm 采用小型打夯机按一定方向进行, 一夯压半夯, 夯夯相接, 行行相连, 两边纵横交叉, 分层夯打。 3、压路机 1 台, 装载机 1 台, 蛙式打夯机 1 台, 洒水车 1 台, GPS 测量仪 1 台。					
监理情况: 1、施工单位人员机器准备到位, 施工机器良好。 2、人员安全防护设施佩戴到位, 机器设备安全防护设施到位。 3、对作业人员进行基坑回填方案及技术交底并组织三级安全教育。 4、现场检查 3:7 石灰粒径小于 5mm, 土料粒径小于 15mm, 见证原土含水率 <u>12</u> %, 实测虚铺厚度为 <u>30</u> cm、压实厚度 <u>20</u> cm, 压路机压实 <u>5</u> 遍, 打夯机夯实 <u>6</u> 遍(是☒否☐) 满足要求。 5、对标高复测、灰土分层回填分层、夯实检查(是☒否☐) 合格。 6、共回填 <u>10</u> 层, 见证压实度试验均合格。					
发现问题及处理意见: 局部平整度差, 补土返工已整改 旁站监理人员: 张军 日期: 2024年 06月 01 日					

旁站监理记录表

工程名称: 永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目 编号: YJYGX-ZHJL-JLPZ-

日期	2024.03.25	气候	晴	工程地点	330KV 升压站
旁站监理部位或工序	330KV 升压站 主控楼及二次室 基坑褥垫层施工旁站				
旁站监理开始时间	8:40	旁站监理结束时间	12:00		
施工情况: 1、现场施工负责人、技术人员、质检员、安全员、试验员(是☒否☐)到岗, 施工人员 <u>6</u> 人, (是☒否☐) 满足要求; 2、3:7 灰土料采用装载机运输, 回填土采用压路机压实, 填土厚度不超过 30cm, 每一层土摊铺完成并经检验合格后, 可进行碾压, 碾压顺序为: 先轻后重、先慢后快、先两侧后中间、先低后高, 用重型光轮压路机碾压 4 至 6 遍后, 压实后应不漏压, 无死角, 确保碾压均匀。距边缘 50cm 采用小型打夯机按一定方向进行, 一夯压半夯, 夯夯相接, 行行相连, 两边纵横交叉, 分层夯打。 3、压路机 1 台, 装载机 1 台, 蛙式打夯机 1 台, 洒水车 1 台, GPS 测量仪 1 台。					
监理情况: 1、施工单位人员机器准备到位, 施工机器良好。 2、人员安全防护设施佩戴到位, 机器设备安全防护设施到位。 3、对作业人员进行基坑回填方案及技术交底并组织三级安全教育。 4、现场检查 3:7 石灰粒径小于 5mm , 土料粒径小于 15mm , 见证原土含水率 % , 实测虚铺厚度为 <u>30</u> cm、压实厚度 <u>60</u> cm, 压路机压实 <u>5</u> 遍, 打夯机夯实 <u>3</u> 遍 (是☒否☐) 满足要求。 5、对标高复测、灰土分层回填分层、夯实检查 (是☒否☐) 合格。 6、共 <u>2</u> 层, 见证压实度试验均合格。					
发现问题及处理意见: 无。 旁站监理人员: 张太平. 日期: 2024 年 03 月 25 日					

旁站监理记录表

工程名称: 永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目 编号: YJYGX-ZHJL-JLPZ-

日期	2024.05.06	气候	晴	工程地点	330KV 升压站
旁站监理部位或工序	330KV 升压站 事故油池 基坑褥垫层施工旁站				
旁站监理开始时间	9:00	旁站监理结束时间	11:30		
施工情况: 1、现场施工负责人、技术人员、质检员、安全员、试验员(是☒否☐)到岗,施工人员 <u>6</u> 人, (是☒否☐) 满足要求; 2、3:7 灰土料采用装载机运输,回填土采用压路机压实,填土厚度不超过 30cm,每一层土摊铺完成并经检验合格后,可进行碾压,碾压顺序为:先轻后重、先慢后快、先两侧后中间、先低后高,用重型光轮压路机碾压 4 至 6 遍后,压实后应不漏压,无死角,确保碾压均匀。距边缘 50cm 采用小型打夯机按一定方向进行,一夯压半夯,夯夯相接,行行相连,两边纵横交叉,分层夯打。 3、压路机 1 台,装载机 1 台,蛙式打夯机 1 台,洒水车 1 台, GPS 测量仪 1 台。					
监理情况: 1、施工单位人员机器准备到位,施工机器良好。 2、人员安全防护设施佩戴到位,机器设备安全防护设施到位。 3、对作业人员进行基坑回填方案及技术交底并组织三级安全教育。 4、现场检查 3:7 石灰粒径小于 5mm , 土料粒径小于 15mm , 见证原土含水率 % , 实测虚铺厚度为 <u>70</u> cm、压实厚度 <u>60</u> cm, 压路机压实 <u>5</u> 遍,打夯机夯实 <u>3</u> 遍 (是☒否☐) 满足要求。 5、对标高复测、灰土分层回填分层、夯实检查 (是☒否☐) 合格。 6、共 <u>1</u> 层,见证压实度试验均合格。					
发现问题及处理意见: 无。 旁站监理人员: 张大平. 日期: 2025 年 05 月 06 日					

旁站监理记录表

工程名称: 永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

编号: YJYGX-ZHJL-JLPZ-

日期	2024.05.16	气候	晴	工程地点	330KV 升压站
旁站监理部位或工序	330KV 升压站 构架基础. 基坑褥垫层施工旁站				
旁站监理开始时间	9:00	旁站监理结束时间	12:00		

施工情况:

1、现场施工负责人、技术人员、质检员、安全员、试验员(是☒否☐)到岗,施工人员 6 人, (是☒否☐)满足要求;

2、3:7 灰土料采用装载机运输,回填土采用压路机压实,填土厚度不超过 30cm,每一层土摊铺完成并经检验合格后,可进行碾压,碾压顺序为:先轻后重、先慢后快、先两侧后中间、先低后高,用重型光轮压路机碾压 4 至 6 遍后,压实后应不漏压,无死角,确保碾压均匀。距边缘 50cm 采用小型打夯机按一定方向进行,一夯压半夯,夯夯相接,行行相连,两边纵横交叉,分层夯打。

3、压路机 1 台,装载机 1 台,蛙式打夯机 1 台,洒水车 1 台,GPS 测量仪 1 台。

监理情况:

1、施工单位人员机器准备到位,施工机器良好。

2、人员安全防护设施佩戴到位,机器设备安全防护设施到位。

3、对作业人员进行基坑回填方案及技术交底并组织三级安全教育。

4、现场检查 3:7 石灰粒径小于 5mm,土料粒径小于 15mm,见证原土含水率 %,实测虚铺厚度为 30 cm、压实厚度 60 cm,压路机压实 5 遍,打夯机夯实 3 遍(是☒否☐)满足要求。

5、对标高复测、灰土分层回填分层、夯实检查(是☒否☐)合格。

6、共 2 层,见证压实度试验均合格。

发现问题及处理意见:

无。

旁站监理人员: 张太平.

日期: 2024 年 05 月 16 日.

灰土挤密桩监理平行检验表

工程名称：永靖县十四五“盐锅峡”光伏发电项目

编号：YJYGX-ZHJL-PXJY-

施工单位	上海电力建设有限责任公司		质 检 员	
分部工程名称	地基与基础工程		检查部位	灰土挤密桩
检查依据	《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202—2002 / 施工方案			
检查项目	允许偏差 (mm)	实测值		备注
桩长 (mm)	+500	15.6		
桩径 (mm)	-20	39.3		
垂直度 (%)	≤1.5	1.1		
桩位偏差	满堂布桩 ≤ 0.40D 条基布桩 ≤ 0.25D	16		
填料次数	/			
锤击次数	/			
检 查 结 论	合格		复 查 意 见	合格
	项目监理机构 检查人：[Signature] 日期：2024.5.26			复查人：[Signature] 日期：2024.5.26

灰土挤密桩监理平行检验表

工程名称：永靖县十四五“盐锅峡”光伏发电项目

编号：YJYGX-ZHJL-PXJY-

施工单位	上海电力建设有限责任公司		质 检 员	
分部工程名称	地基与基础工程		检查部位	灰土挤密桩
检查依据	《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202—2002 / 施工方案			
检查项目	允许偏差 (mm)	实测值		备注
桩长 (mm)	+500	12.4		
桩径 (mm)	-20	39.7		
垂直度 (%)	≤1.5	0.9		
桩位偏差	满堂布桩 ≤ 0.40D 条基布桩 ≤ 0.25D	12		
填料次数	/			
锤击次数	/			
检 查 结 论	合格		复 查 意 见	合格
	项目监理机构 检查人：王明 日期：2024.3.8		复查人：李华 日期：2024.3.8	

灰土挤密桩监理平行检验表

工程名称：永靖县十四五“盐锅峡”光伏发电项目

编号：YJYGX-ZHJL-PXJY-

施工单位	上海电力建设有限责任公司		质 检 员	
分部工程名称	地基与基础工程		检查部位	灰土挤密桩
检查依据	《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202—2002 / 施工方案			
检查项目	允许偏差 (mm)	实测值		备注
桩长 (mm)	+500	18.6		
桩径 (mm)	-20	29.8		
垂直度 (%)	≤1.5	1.1		
桩位偏差	满堂布桩 ≤ 0.40D 条基布桩 ≤ 0.25D	13		
填料次数	/			
锤击次数	/			
检 查 结 论	合格		复 查 意 见	合格
	项目监理机构 检查人：[Signature] 日期：2024.3.5			复查人：[Signature] 日期：2024.3.5

灰土挤密桩监理平行检验表

工程名称：永靖县十四五“盐锅峡”光伏发电项目

编号：YJYGX-ZHJL-PXJY-

施工单位	上海电力建设有限责任公司		质 检 员	
分部工程名称	地基与基础工程		检查部位	灰土挤密桩
检查依据	《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202—2002 / 施工方案			
检查项目	允许偏差 (mm)	实测值		备注
桩长 (mm)	+500	-15.3		
桩径 (mm)	-20	14		
垂直度 (%)	≤1.5	1.1		
桩位偏差	满堂布桩 ≤ 0.40D 条基布桩 ≤ 0.25D	14		
填料次数	/			
锤击次数	/			
检 查 结 论	合格		复 查 意 见	合格
	项目监理机构 检查人：[Signature] 日期：2024.4.27			复查人：朱友军 日期：2024.4.27

灰土挤密桩监理平行检验表

工程名称：永靖县十四五“盐锅峡”光伏发电项目

编号：YJYGX-ZHJL-PXJY-

施工单位	上海电力建设有限责任公司		质 检 员	
分部工程名称	地基与基础工程		检查部位	灰土挤密桩
检查依据	《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202—2002 / 施工方案			
检查项目	允许偏差 (mm)	实测值		备注
桩长 (mm)	+500	12.3		
桩径 (mm)	-20	39.7		
垂直度 (%)	≤1.5	1.1		
桩位偏差	满堂布桩 ≤ 0.40D 条基布桩 ≤ 0.25D	13		
填料次数	/			
锤击次数	/			
检 查 结 论	合格		复 查 意 见	合格
	项目监理机构 检查人： <i>王万军</i> 日期：2024.4.19			复查人： <i>王万军</i> 日期：2024.4.19

灰土挤密桩监理平行检验表

工程名称：永靖县十四五“盐锅峡”光伏发电项目

编号：YJYGX-ZHJL-PXJY-

施工单位	上海电力建设有限责任公司		质 检 员	
分部工程名称	地基与基础工程		检查部位	灰土挤密桩
检查依据	《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202—2002 / 施工方案			
检查项目	允许偏差 (mm)	实测值		备注
桩长 (mm)	+500	15.2		
桩径 (mm)	-20	29.7		
垂直度 (%)	≤1.5	0.8		
桩位偏差	满堂布桩 ≤ 0.40D 条基布桩 ≤ 0.25D	11		
填料次数	/			
锤击次数	/			
检 查 结 论	合格		复 查 意 见	合格
	项目监理机构 检查人：[Signature] 日期：2024.4.12			复查人：[Signature] 日期：2024.4.12

灰土挤密桩监理平行检验表

工程名称：永靖县十四五“盐锅峡”光伏发电项目

编号：YJYGX-ZHJL-PXJY-

施工单位	上海电力建设有限责任公司		质 检 员	
分部工程名称	地基与基础工程		检查部位	灰土挤密桩
检查依据	《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202—2002 / 施工方案			
检查项目	允许偏差 (mm)	实测值		备注
桩长 (mm)	+500	12.4		
桩径 (mm)	-20	39.5		
垂直度 (%)	≤1.5	1.2		
桩位偏差	满堂布桩 ≤ 0.40D 条基布桩 ≤ 0.25D	11		
填料次数	/			
锤击次数	/			
检 查 结 论	合格 项目监理机构 检查人：[Signature] 日 期：2024.4.17		复 查 意 见	合格 复查人：[Signature] 日 期：2024.4.17

