

旁站监理记录表

工程名称:永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

编号: YJYGX-ZHJL-JLPZ-

日期	2023.05.05	气候	晴= 12-24℃	工程地点	330KV 升压站
旁站监理部位或工序	15m素土桩(3215-3393#) 330KV 升压站基础素土挤密桩旁站				
旁站监理开始时间	7:10	旁站监理结束时间	17:20		
施工情况: 1、现场施工负责人、技术人员、质检员、安全员、试验员(是☒否☐)到岗,施工人员 <u>24</u> 人, (是☐否☐) 满足要求。 2、机械设备:柴油车打桩机 <u>4</u> 台,钻杆长度 <u>20</u> m,夹杆式夯实机 <u>4</u> 台,设备工作是否正常(是☒否☐) 满足要求。 3、素土是否连续灌注(是☒否☐)。					
监理情况: 1、检查施工企业现场人员机器准备到位,施工机器良好。 2、人员安全防护设施佩戴到位,机器设备安全防护设施到位。 3、设计桩顶标高 <u>1720.8</u> m,设计桩底标高 <u>1705.8</u> m,,设计桩长 <u>15</u> m,实测 <u>15.2-15.4</u> m。 4、柴油车打桩机成孔 <u>179</u> 孔,桩位偏差 <u>10</u> mm. 桩体重直度 <u>1</u> %,设计桩直径 <u>400</u> mm,实测: <u>403</u> mm, 5、施工单位素土含水率试验 <u>12</u> %,压实度试验 <u>98</u> %,回填成桩 <u>179</u> 根,回填素土厚度 <u>50</u> cm,回填夯击数: <u>6</u> 次,单桩素土设计方量: <u>1.9</u> m³,施工素土总计方量: <u>340</u> m³:					
发现问题及处理意见: 无异常 旁站监理人员: <u>王成</u> 日期: 年 月 日					

旁站监理记录表

工程名称:永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

编号:YJYGX-ZHJL-JLPZ-

日期	2024.05.04	气候	晴, 13-22℃	工程地点	330KV 升压站
旁站监理部位或工序	12m素土区(1-513#) 330KV 升压站基础素土挤密桩旁站				
旁站监理开始时间	7:20	旁站监理结束时间	18:10		
施工情况: 1、现场施工负责人、技术人员、质检员、安全员、试验员(是☒否☐)到岗,施工人员 <u>24</u> 人, (是☒否☐) 满足要求。 2、机械设备:柴油车打桩机 <u>4</u> 台,钻杆长度 <u>20</u> m,夹杆式夯实机 <u>4</u> 台,设备工作是否正常(是☒否☐) 满足要求。 3、素土是否连续灌注(是☒否☐)。					
监理情况: 1、检查施工企业现场人员机器准备到位,施工机器良好。 2、人员安全防护设施佩戴到位,机器设备安全防护设施到位。 3、设计桩顶标高 <u>1722.0</u> m,设计桩底标高 <u>1708.0</u> m,,设计桩长 <u>12</u> m,实测 <u>122-124</u> m。 4、柴油车打桩机成孔 <u>513</u> 孔,桩位偏差 <u>10</u> mm. 桩体重直度 <u>1</u> %,设计桩直径 <u>400</u> mm,实测: <u>402</u> mm, 5、施工单位素土含水率试验 <u>12</u> %,压实度试验 <u>97</u> %, 回填成桩 <u>513</u> 根,回填素土厚度 <u>50</u> cm,回填夯击数: <u>6</u> 次,单桩素土设计方量: <u>1.5</u> m³,施工素土总计方量: <u>768</u> m³:					
发现问题及处理意见: <u>无异常</u> 旁站监理人员: <u>[Signature]</u> 日期: 年 月 日					

旁站监理记录表

工程名称:永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

编号: YJYGX-ZHJL-JLPZ-

日期	2024.05.04	气候	晴 13-22℃	工程地点	330KV 升压站
旁站监理部位或工序	15m素土挤密桩(2985-3244#) 330KV 升压站基础素土挤密桩旁站				
旁站监理开始时间	6:50	旁站监理结束时间	18:10		
施工情况: 1、现场施工负责人、技术人员、质检员、安全员、试验员(是☐否☒)到岗,施工人员 <u>24</u> 人, (是☒否☐) 满足要求。 2、机械设备:柴油车打桩机 <u>4</u> 台,钻杆长度 <u>20</u> m,夹杆式夯实机 <u>4</u> 台,设备工作是否正常(是☐否☒) 满足要求。 3、素土是否连续灌注(是☒否☐)。					
监理情况: 1、检查施工企业现场人员机器准备到位,施工机器良好。 2、人员安全防护设施佩戴到位,机器设备安全防护设施到位。 3、设计桩顶标高 <u>1720.8</u> m,设计桩底标高 <u>1705.8</u> m,设计桩长 <u>15</u> m,实测 <u>15.2-15.4</u> m。 4、柴油车打桩机成孔 <u>230</u> 孔,桩位偏差 <u>10</u> mm. 桩体重直度 <u>1</u> %,设计桩直径 <u>400</u> mm,实测: <u>403</u> mm, 5、施工单位素土含水率试验 <u>12</u> %,压实度试验 <u>97</u> %,回填成桩 <u>230</u> 根,回填素土厚度 <u>50</u> cm,回填夯击数: <u>6</u> 次,单桩素土设计方量: <u>1.9</u> m³,施工素土总计方量: <u>437</u> m³:					
发现问题及处理意见: <u>无异常</u> 旁站监理人员: <u>王亚平</u> 日期: 年 月 日					

旁站监理记录表

工程名称:永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

编号: YJYGX-ZHJL-JLPZ-

日期	2024. 05. 03	气候	小雨 7-14℃	工程地点	330KV 升压站
旁站监理部位或工序	15m 素土桩 (2433-2984#) 330KV 升压站基础素土挤密桩旁站				
旁站监理开始时间	7:30	旁站监理结束时间	17:10		

施工情况:

1、现场施工负责人、技术人员、质检员、安全员、试验员 (是 ☒ 否 ☐) 到岗, 施工人员 24 人, (是 ☒ 否 ☐) 满足要求。

2、机械设备: 柴油车打桩机 4 台, 钻杆长度 20 m, 夹杆式夯实机 4 台, 设备工作是否正常 (是 ☒ 否 ☐) 满足要求。

3、素土是否连续灌注 (是 ☒ 否 ☐) 。

监理情况:

1、检查施工企业现场人员机器准备到位, 施工机器良好。

2、人员安全防护设施佩戴到位, 机器设备安全防护设施到位。

3、设计桩顶标高 1726.8 m, 设计桩底标高 1711.8 m, , 设计桩长 15 m, 实测 15.2-15.5 m。

4、柴油车打桩机成孔 552 孔, 桩位偏差 11 mm. 桩体重直度 1.1 %, 设计桩直径 400 mm, 实测: 403 mm,

5、施工单位素土含水率试验 11.8 %, 压实度试验 98 %, 回填成桩 552 根, 回填素土厚度 50 cm, 回填夯击数: 6 次, 单桩素土设计方量: 1.9 m³, 施工素土总计方量: 1048 m³:

发现问题及处理意见:

无异常

旁站监理人员: 王强

日期: 年 月 日

旁站监理记录表

工程名称: 永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目 编号: YJYGX-ZHJL-JLPZ-

日期	2024.05.02	气候	晴 7-15℃	工程地点	330KV 升压站
旁站监理部位或工序	6m素土桩(1-518#) 330KV 升压站基础素土挤密桩旁站				
旁站监理开始时间	7:40	旁站监理结束时间	17:20		
施工情况: 1、现场施工负责人、技术人员、质检员、安全员、试验员(是☒否☐)到岗, 施工人员 <u>24</u> 人, (是☒否☐) 满足要求。 2、机械设备: 柴油车打桩机 <u>4</u> 台, 钻杆长度 <u>10</u> m, 夹杆式夯实机 <u>4</u> 台, 设备工作是否正常(是☒否☐) 满足要求。 3、素土是否连续灌注(是☒否☐)。					
监理情况: 1、检查施工企业现场人员机器准备到位, 施工机器良好。 2、人员安全防护设施佩戴到位, 机器设备安全防护设施到位。 3、设计桩顶标高 <u>1727.5</u> m, 设计桩底标高 <u>1721.5</u> m, 设计桩长 <u>6</u> m, 实测 <u>6.1-6.4</u> m。 4、柴油车打桩机成孔 <u>519</u> 孔, 桩位偏差 <u>10</u> mm. 桩体重直度 <u>1</u> %, 设计桩直径 <u>400</u> mm, 实测: <u>403</u> mm, 5、施工单位素土含水率试验 <u>12</u> %, 压实度试验 <u>18</u> %, 回填成桩 <u>519</u> 根, 回填素土厚度 <u>50</u> cm, 回填夯击数: <u>6</u> 次, 单桩素土设计方量: <u>0.75</u> m³, 施工素土总计方量: <u>388</u> m³:					
发现问题及处理意见: <u>无异常</u> 旁站监理人员: <u>[Signature]</u> 日期: 年 月 日					

旁站监理记录表

工程名称: 永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目 编号: YJYGX-ZHJL-JLPZ-

日期	2024.05.02	气候	晴 7-15℃	工程地点	330KV 升压站
旁站监理部位或工序	15m素土区 (2080-2432#) 330KV 升压站基础素土挤密桩旁站				
旁站监理开始时间	6:40	旁站监理结束时间	17:20		
施工情况: 1、现场施工负责人、技术人员、质检员、安全员、试验员 (是 ☒ 否 ☐) 到岗, 施工人员 <u>24</u> 人, (是 ☒ 否 ☐) 满足要求。 2、机械设备: 柴油车打桩机 <u>4</u> 台, 钻杆长度 <u>20</u> m, 夹杆式夯实机 <u>4</u> 台, 设备工作是否正常 (是 ☒ 否 ☐) 满足要求。 3、素土是否连续灌注 (是 ☒ 否 ☐)。					
监理情况: 1、检查施工企业现场人员机器准备到位, 施工机器良好。 2、人员安全防护设施佩戴到位, 机器设备安全防护设施到位。 3、设计桩顶标高 <u>1746.8</u> m, 设计桩底标高 <u>1711.8</u> m, 设计桩长 <u>15</u> m, 实测 <u>15.2-15.4</u> m。 4、柴油车打桩机成孔 <u>35</u> 孔, 桩位偏差 <u>10</u> mm. 桩体重直度 <u>1</u> %, 设计桩直径 <u>400</u> mm, 实测: <u>403</u> mm, 5、施工单位素土含水率试验 <u>12</u> %, 压实度试验 <u>18</u> %, 回填成桩 <u>35</u> 根, 回填素土厚度 <u>50</u> cm, 回填夯击数: <u>6</u> 次, 单桩素土设计方量: <u>1.9</u> m³, 施工素土总计方量: <u>670</u> m³:					
发现问题及处理意见: <u>无异常</u> 旁站监理人员: <u>刘永红</u> 日期: 年 月 日					

旁站监理记录表

工程名称: 永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目 编号: YJYGX-ZHJL-JLPZ-

日期	2024.05.01	气候	晴 9-17℃	工程地点	330KV 升压站
旁站监理部位或工序	15m素土区 (1469-16394) 330KV 升压站基础素土挤密桩旁站				
旁站监理开始时间	7:20	旁站监理结束时间	16:50		
施工情况: 1、现场施工负责人、技术人员、质检员、安全员、试验员 (是 ☒ 否 ☐) 到岗, 施工人员 <u>24</u> 人, (是 ☒ 否 ☐) 满足要求。 2、机械设备: 柴油车打桩机 <u>4</u> 台, 钻杆长度 <u>20</u> m, 夹杆式夯实机 <u>4</u> 台, 设备工作是否正常 (是 ☒ 否 ☐) 满足要求。 3、素土是否连续灌注 (是 ☒ 否 ☐) 。					
监理情况: 1、检查施工企业现场人员机器准备到位, 施工机器良好。 2、人员安全防护设施佩戴到位, 机器设备安全防护设施到位。 3、设计桩顶标高 <u>1715.6</u> m, 设计桩底标高 <u>1712.6</u> m, 设计桩长 <u>15</u> m, 实测 <u>15.3-15.5</u> m。 4、柴油车打桩机成孔 <u>177</u> 孔, 桩位偏差 <u>10</u> mm. 桩体重直度 <u>1</u> %, 设计桩直径 <u>400</u> mm, 实测: <u>403</u> mm, 5、施工单位素土含水率试验 <u>12</u> %, 压实度试验 <u>98</u> %, 回填成桩 <u>177</u> 根, 回填素土厚度 <u>50</u> cm, 回填夯击数: <u>6</u> 次, 单桩素土设计方量: <u>1.9</u> m³, 施工素土总计方量: <u>324</u> m³:					
发现问题及处理意见: ① 素土含水率不足 ② 洒水车洒水不均匀 旁站监理人员 <u>王强</u> 日期: 年 月 日					

旁站监理记录表

工程名称: 永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

编号: YJYGX-ZHJL-JLPZ-

日期	2024.05.01	气候	晴: 9-17℃	工程地点	330KV 升压站
旁站监理部位或工序	15m 灰土桩 (C4710-4898) 330KV 升压站基础灰土挤密桩旁站				
旁站监理开始时间	7:00	旁站监理结束时间	16:30		
施工情况: 1、现场施工负责人、技术人员、质检员、安全员、试验员 (是 ☒ 否 ☐) 到岗, 施工人员 <u>24</u> 人, (是 ☒ 否 ☐) 满足要求。 2、机械设备: 柴油车打桩机 <u>4</u> 台, 钻杆长度 <u>15</u> m, 夹杆式夯实机 <u>4</u> 台, 设备工作是否正常 (是 ☒ 否 ☐) 满足要求。 3、3:7 灰土是否连续灌注 (是 ☒ 否 ☐)。					
监理情况: 1、检查施工企业现场人员机器准备到位, 施工机器良好。 2、人员安全防护设施佩戴到位, 机器设备安全防护设施到位。 3、设计桩顶标高 <u>171.4</u> m, 设计桩底标高 <u>171.4</u> m, 设计桩长 <u>15</u> m, 实测 <u>15.2-15.4</u> m。 4、柴油车打桩机成孔 <u>180</u> 孔, 桩位偏差 <u>10</u> mm. 桩体重直度 <u>1</u> %, 设计桩直径 <u>400</u> mm, 实测: <u>403</u> mm, 5、施工单位素土含水率试验: <u>12</u> %, 灰土压实度试验: <u>98</u> %, 回填成桩: <u>180</u> 根, 回填土灰土厚度 <u>0.5</u> m, 回填夯击数: <u>6</u> 次, 单桩灰土设计方量: <u>1.9</u> m³, 施工灰土总计方量: <u>342</u> m³:					
发现问题及处理意见: 无异常 旁站监理人员: <u>曹永成</u> 日期: 年 月 日					

旁站监理记录表

工程名称: 永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

编号: YJYGX-ZHJL-JLPZ-

日期	2024.04.30	气候	小雨 7-13℃	工程地点	330KV 升压站
旁站监理部位或工序	Q248C(1501-1764) Q208C(853-1125) 330KV 升压站基础灰土挤密桩旁站				
旁站监理开始时间	7:20	旁站监理结束时间	7:10		
施工情况: 1、现场施工负责人、技术人员、质检员、安全员、试验员(是☒否☐)到岗, 施工人员 <u>24</u> 人, (是☒否☐) 满足要求。 2、机械设备: 柴油车打桩机 <u>4</u> 台, 钻杆长度 <u>20</u> m, 夹杆式夯实机 <u>4</u> 台, 设备工作是否正常(是☒否☐) 满足要求。 3、3:7 灰土是否连续灌注(是☒否☐)。					
监理情况: 1、检查施工企业现场人员机器准备到位, 施工机器良好。 2、人员安全防护设施佩戴到位, 机器设备安全防护设施到位。 3、设计桩顶标高 <u>1715.5</u> m, 设计桩底标高 <u>1710.5</u> m, 设计桩长 <u>15</u> m, 实测 <u>15.2-15.4</u> m。 4、柴油车打桩机成孔 <u>788</u> 孔, 桩位偏差 <u>20</u> mm. 桩体重直度 <u>1</u> %, 设计桩直径 <u>400</u> mm, 实测: <u>403</u> mm, 5、素土含水率试验: <u>12</u> %, 灰土压实度试验: <u>97%</u> 回填成桩: <u>788</u> 根, 回填土灰土厚度 <u>0.5</u> m, 回填夯击数: <u>6</u> 次, 单桩灰土设计方量: <u>1.9</u> m³, 施工灰土总计方量: <u>1490</u> m³:					
发现问题及处理意见: 无异常 旁站监理人员: <u>王. 王</u> 日期: 年 月 日					

旁站监理记录表

工程名称:永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

编号: YJYGX-ZHJL-JLPZ-

日期	2024.04.29	气候	晴 10-17℃	工程地点	330KV 升压站
旁站监理部位或工序	330KV 升压站基础灰土挤密桩旁站 R20区(492~882#)				
旁站监理开始时间	7:50	旁站监理结束时间	16:30		

施工情况:

- 1、现场施工负责人、技术人员、质检员、安全员、试验员(是☒否☐)到岗,施工人员 24 人,(是☒否☐)满足要求。
- 2、机械设备:柴油车打桩机 4 台,钻杆长度 20 m,夹杆式夯实机 4 台,设备工作是否正常(是☒否☐)满足要求。
- 3、3:7 灰土是否连续灌注(是☒否☐)。

监理情况:

- 1、检查施工企业现场人员机器准备到位,施工机器良好。
- 2、人员安全防护设施佩戴到位,机器设备安全防护设施到位。
- 3、设计桩顶标高 1705.5 m,设计桩底标高 1710.5 m,,设计桩长 15 m,实测 15.2-15.5 m。
- 4、柴油车打桩机成孔 361 孔,桩位偏差 10 mm. 桩体重直度 1 %,设计桩直径 400 mm, 实测: 403 mm,
- 5、素土含水率试验: 12 %,灰土压实度试验: 98 %, 回填成桩: 361 根,回填土灰土厚度 0.5 m, 回填夯击数: 6 次,单桩灰土设计方量: 1.9 m3,,施工灰土总计方量: 685 m3:

发现问题及处理意见:

无异常

旁站监理人员: 王学军

日期: 年 月 日

旁站监理记录表

工程名称:永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

编号: YJYGX-ZHJL-JLPZ-

日期	2024.04.28	气候	晴: 12-27℃	工程地点	330KV 升压站
旁站监理部位或工序	Q24KCG11-1530# Q20KCG1~491# 330KV 升压站基础灰土挤密桩旁站				
旁站监理开始时间	7:30	旁站监理结束时间	17:40		
施工情况: 1、现场施工负责人、技术人员、质检员、安全员、试验员(是☒否☐)到岗,施工人员 <u>24</u> 人, (是☒否☐) 满足要求。 2、机械设备:柴油车打桩机 <u>4</u> 台, 钻杆长度 <u>10</u> m, 夹杆式夯实机 <u>4</u> 台, 设备工作是否正常(是☒否☐) 满足要求。 3、3:7 灰土是否连续灌注(是☒否☐)。					
监理情况: 1、检查施工企业现场人员机器准备到位, 施工机器良好。 2、人员安全防护设施佩戴到位, 机器设备安全防护设施到位。 3、设计桩顶标高 <u>1715.5</u> m, 设计桩底标高 <u>1710.5</u> m, , 设计桩长 <u>15</u> m, 实测 <u>15.2-15.6</u> m。 4、柴油车打桩机成孔 <u>100</u> 孔, 桩位偏差 <u>10</u> mm. 桩体重直度 <u>1</u> %, 设计桩直径 <u>400</u> mm, 实测: <u>403</u> mm, 5、素土含水率试验: <u>12</u> %, 灰土压实度试验: <u>97</u> %, 回填成桩: <u>100</u> 根, 回填土灰土厚度 <u>0.5</u> m, 回填夯击数: <u>6</u> 次, 单桩灰土设计方量: <u>1.9</u> m³, , 施工灰土总计方量: <u>1900</u> m³:					
发现问题及处理意见: 无异常 旁站监理人员: <u>张永红</u> 日期: 年 月 日					

旁站监理记录表

工程名称: 永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目 编号: YJYGX-ZHJL-JLPZ-

日期	2024.04.27	气候	晴: 14~25℃	工程地点	330KV 升压站
旁站监理部位或工序	机电装置区(348~705#) 330KV 升压站基础灰土挤密桩旁站				
旁站监理开始时间	7:10	旁站监理结束时间	16:50		
施工情况: 1、现场施工负责人、技术人员、质检员、安全员、试验员(是☒否☐)到岗, 施工人员 <u>14</u> 人, (是☒否☐) 满足要求。 2、机械设备: 柴油车打桩机 <u>4</u> 台, 钻杆长度 <u>10</u> m, 夹杆式夯实机 <u>4</u> 台, 设备工作是否正常(是☒否☐) 满足要求。 3、3:7 灰土是否连续灌注(是☒否☐)。					
监理情况: 1、检查施工企业现场人员机器准备到位, 施工机器良好。 2、人员安全防护设施佩戴到位, 机器设备安全防护设施到位。 3、设计桩顶标高 <u>174.5</u> m, 设计桩底标高 <u>179.5</u> m, 设计桩长 <u>15</u> m, 实测 <u>15.2-15.5</u> m。 4、柴油车打桩机成孔 <u>150</u> 孔, 桩位偏差 <u>10</u> mm. 桩体重直度 <u>1</u> %, 设计桩直径 <u>400</u> mm, 实测: <u>403</u> mm, 5、素土含水率试验: <u>12</u> %, 灰土压实度试验: <u>91</u> %, 回填成桩: <u>150</u> 根, 回填土灰土厚度 <u>0.5</u> m, 回填夯击数: <u>6</u> 次, 单桩灰土设计方量: <u>1.9</u> m³, 施工灰土总计方量: <u>680</u> m³:					
发现问题及处理意见: 旁站监理人员: 日 期: 年 月 日					

旁站监理记录表

工程名称:永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

编号: YJYGX-ZHJL-JLPZ-

日期	2024.04.27	气候	晴: 14-25°C	工程地点	330KV 升压站
旁站监理部位或工序	330KV 升压站基础灰土挤密桩旁站				
旁站监理开始时间	8:20	旁站监理结束时间	16:40		
施工情况: 1、现场施工负责人、技术人员、质检员、安全员、试验员(是☒否☐)到岗,施工人员 24 人, (是☒否☐)满足要求。 2、机械设备:柴油车打桩机 4 台,钻杆长度 20 m,夹杆式夯实机 4 台,设备工作是否正常(是☒否☐)满足要求。 3、3:7 灰土是否连续灌注(是☒否☐)。					
监理情况: 1、检查施工企业现场人员机器准备到位,施工机器良好。 2、人员安全防护设施佩戴到位,机器设备安全防护设施到位。 3、设计桩顶标高 1715.5 m,设计桩底标高 1710.5 m,,设计桩长15 m,实测 15.2-15.5 m。 4、柴油车打桩机成孔 320 孔,桩位偏差10 mm. 桩体重直度 1 %,设计桩直径 400 mm, 实测: 403 mm, 5、素土含水率试验:12%,灰土压实度试验:97%, 回填成桩: 320 根,回填土灰土厚度 25 m, 回填夯击数: 6 次,单桩灰土设计方量: 1.9 m3,,施工灰土总计方量: 187 m3:					
发现问题及处理意见: 无异常 旁站监理人员:  日期: 年 月 日					

旁站监理记录表

工程名称:永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目 编号: YJYGX-ZHJL-JLPZ-

日期	2024.09.16	气候	晴: 11-19℃	工程地点	330KV 升压站
旁站监理部位或工序	配电装置区(1-347#) 330KV 升压站基础灰土挤密桩旁站				
旁站监理开始时间	7:10	旁站监理结束时间	17:10		

施工情况:

1、现场施工负责人、技术人员、质检员、安全员、试验员(是☒否☐)到岗,施工人员 14 人, (是☒否☐) 满足要求。

2、机械设备:柴油车打桩机 4 台, 钻杆长度 10 m, 夹杆式夯实机 4 台, 设备工作是否正常(是☒否☐) 满足要求。

3、3:7 灰土是否连续灌注(是☒否☐)。

监理情况:

1、检查施工企业现场人员机器准备到位, 施工机器良好。

2、人员安全防护设施佩戴到位, 机器设备安全防护设施到位。

3、设计桩顶标高 1744.5 m, 设计桩底标高 1709.5 m, , 设计桩长 15 m, 实测 15.3-15.5 m。

4、柴油车打桩机成孔 347 孔, 桩位偏差 11 mm. 桩体重直度 11 %, 设计桩直径 400 mm, 实测: 403 mm,

5、素土含水率试验: 11.8 %, 灰土压实度试验: 97 %, 回填成桩: 347 根, 回填土灰土厚度 0.5 m, 回填夯击数: 6 次, 单桩灰土设计方量: 1.9 m³, , 施工灰土总计方量: 658 m³:

发现问题及处理意见:

无异常

旁站监理人员: 双永

日期: 年 月 日

旁站监理记录表

工程名称: 永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目 编号: YJYGX-ZHJL-JLPZ-

日期	2024.04.26	气候	晴, 11-19℃	工程地点	330KV 升压站
旁站监理部位或工序	330KV 升压站基础灰土挤密桩旁站 04BLC 1-670#)				
旁站监理开始时间	6:50	旁站监理结束时间	16:40		
施工情况: 1、现场施工负责人、技术人员、质检员、安全员、试验员 (是 ☒ 否 ☐) 到岗, 施工人员 <u>24</u> 人, (是 ☒ 否 ☐) 满足要求。 2、机械设备: 柴油车打桩机 <u>4</u> 台, 钻杆长度 <u>20</u> m, 夹杆式夯实机 <u>4</u> 台, 设备工作是否正常 (是 ☒ 否 ☐) 满足要求。 3、3:7 灰土是否连续灌注 (是 ☒ 否 ☐) 。					
监理情况: 1、检查施工企业现场人员机器准备到位, 施工机器良好。 2、人员安全防护设施佩戴到位, 机器设备安全防护设施到位。 3、设计桩顶标高 <u>1715.5</u> m, 设计桩底标高 <u>1710.5</u> m, , 设计桩长 <u>15</u> m, 实测 <u>15.2-15.4</u> m。 4、柴油车打桩机成孔 <u>670</u> 孔, 桩位偏差 <u>10</u> mm. 桩体重直度 <u>1</u> %, 设计桩直径 <u>400</u> mm, 实测: <u>403</u> mm, 5、素土含水率试验: <u>12</u> %, 灰土压实度试验: <u>98</u> % 回填成桩: <u>670</u> 根, 回填土灰土厚度 <u>0.5</u> m, 回填夯击数: <u>6</u> 次, 单桩灰土设计方量: <u>1.9</u> m³, , 施工灰土总计方量: <u>123</u> m³:					
发现问题及处理意见: <u>无异常</u> 旁站监理人员: <u>王成</u> 日期: 年 月 日					

旁站监理记录表

工程名称:永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目 编号: YJYGX-ZHJL-JLPZ-

日期	2024.4.25	气候	晴 11-17℃	工程地点	330KV 升压站
旁站监理部位或工序	主控区(2014~2116#) 330KV 升压站基础灰土挤密桩旁站				
旁站监理开始时间	9:20	旁站监理结束时间	16:30		
施工情况: 1、现场施工负责人、技术人员、质检员、安全员、试验员(是☒否☐)到岗,施工人员 <u>14</u> 人, (是☒否☐)满足要求。 2、机械设备:柴油车打桩机 <u>4</u> 台,钻杆长度 <u>20</u> m,夹杆式夯实机 <u>4</u> 台,设备工作是否正常(是☒否☐)满足要求。 3、3:7 灰土是否连续灌注(是☒否☐)。					
监理情况: 1、检查施工企业现场人员机器准备到位,施工机器良好。 2、人员安全防护设施佩戴到位,机器设备安全防护设施到位。 3、设计桩顶标高 <u>1720.0</u> m,设计桩底标高 <u>1700.0</u> m,,设计桩长 <u>20</u> m,实测 <u>20.2-20.5</u> m。 4、柴油车打桩机成孔 <u>103</u> 孔,桩位偏差 <u>10</u> mm. 桩体重直度 <u>1</u> %,设计桩直径 <u>400</u> mm, 实测: <u>403</u> mm, 5、素土含水率试验: <u>12</u> %,灰土压实度试验: <u>97</u> % 回填成桩: <u>103</u> 根,回填土灰土厚度 <u>0.5</u> m, 回填夯击数: <u>6</u> 次,单桩灰土设计方量: <u>25</u> m3,,施工灰土总计方量: <u>158</u> m3:					
发现问题及处理意见: 无异常 旁站监理人员: <u>王成</u> 日 期: 2024年 4月 25日					

旁站监理记录表

工程名称: 永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目 编号: YJYGX-ZHJL-JLPZ-

日期	2024.04.25	气候	晴: 11-17℃	工程地点	330KV 升压站
旁站监理部位或工序	Q.14区 C.1514-3482#) 330KV 升压站基础灰土挤密桩旁站				
旁站监理开始时间	6:40	旁站监理结束时间	16:50		
施工情况: 1、现场施工负责人、技术人员、质检员、安全员、试验员 (是 ☒ 否 ☐) 到岗, 施工人员 <u>14</u> 人, (是 ☒ 否 ☐) 满足要求。 2、机械设备: 柴油车打桩机 <u>4</u> 台, 钻杆长度 <u>10</u> m, 夹杆式夯实机 <u>4</u> 台, 设备工作是否正常 (是 ☒ 否 ☐) 满足要求。 3、3:7 灰土是否连续灌注 (是 ☒ 否 ☐) 。					
监理情况: 1、检查施工企业现场人员机器准备到位, 施工机器良好。 2、人员安全防护设施佩戴到位, 机器设备安全防护设施到位。 3、设计桩顶标高 <u>174.3</u> m, 设计桩底标高 <u>1715.3</u> m, , 设计桩长 <u>12</u> m, 实测 <u>122-124</u> m。 4、柴油车打桩机成孔 <u>159</u> 孔, 桩位偏差 <u>10</u> mm. 桩体重直度 <u>1</u> %, 设计桩直径 <u>400</u> mm, 实测: <u>403</u> mm, 5、素土含水率试验: <u>12</u> %, 灰土压实度试验: <u>98</u> % 回填成桩: <u>159</u> 根, 回填土灰土厚度 <u>0.5</u> m, 回填夯击数: <u>6</u> 次, 单桩灰土设计方量: <u>1.5</u> m³, , 施工灰土总计方量: <u>1435</u> m³:					
发现问题及处理意见: <u>无异常</u> 旁站监理人员: <u>王强</u> 日 期: 年 月 日					

旁站监理记录表

工程名称:永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

编号: YJYGX-ZHJL-JLPZ-

日期	2019.04.19	气候	晴: 10-24℃	工程地点	330KV 升压站
旁站监理部位或工序	包格楼区C1614-2013#) 330KV 升压站基础灰土挤密桩旁站				
旁站监理开始时间	7:00	旁站监理结束时间	17:20		
施工情况: 1、现场施工负责人、技术人员、质检员、安全员、试验员(是☒否☐)到岗,施工人员 <u>14</u> 人, (是☒否☐) 满足要求。 2、机械设备:柴油车打桩机 <u>4</u> 台,钻杆长度 <u>20</u> m,夹杆式夯实机 <u>4</u> 台,设备工作是否正常(是☒否☐) 满足要求。 3、3:7 灰土是否连续灌注(是☒否☐)。					
监理情况: 1、检查施工企业现场人员机器准备到位,施工机器良好。 2、人员安全防护设施佩戴到位,机器设备安全防护设施到位。 3、设计桩顶标高 <u>1720.0</u> m,设计桩底标高 <u>1702.0</u> m,,设计桩长 <u>20</u> m,实测 <u>20.2-20.5</u> m。 4、柴油车打桩机成孔 <u>380</u> 孔,桩位偏差 <u>10</u> mm. 桩体重直度 <u>1</u> %,设计桩直径 <u>400</u> mm, 实测: <u>403</u> mm, 5、素土含水率试验: <u>12</u> %,灰土压实度试验: <u>97%</u> 回填成桩: <u>380</u> 根,回填土灰土厚度 <u>0.5</u> m, 回填夯击数: <u>6</u> 次,单桩灰土设计方量: <u>1.5</u> m³, ,施工灰土总计方量: <u>158</u> m³:					
发现问题及处理意见: <u>无异常</u> 旁站监理人员: <u>王</u> 日期: 年 月 日					

旁站监理记录表

工程名称: 永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目 编号: YJYGX-ZHJL-JLPZ-

日期	2024.06.14	气候	晴 10-24℃	工程地点	330KV 升压站
旁站监理部位或工序	14区C18P2-2325# 330KV 升压站基础灰土挤密桩旁站				
旁站监理开始时间	6:40	旁站监理结束时间	17:50		
施工情况: 1、现场施工负责人、技术人员、质检员、安全员、试验员(是☒否☐)到岗, 施工人员 <u>24</u> 人, (是☒否☐) 满足要求。 2、机械设备: 柴油车打桩机 <u>4</u> 台, 钻杆长度 <u>20</u> m, 夹杆式夯实机 <u>4</u> 台, 设备工作是否正常(是☒否☐) 满足要求。 3、3:7 灰土是否连续灌注(是☒否☐)。					
监理情况: 1、检查施工企业现场人员机器准备到位, 施工机器良好。 2、人员安全防护设施佩戴到位, 机器设备安全防护设施到位。 3、设计桩顶标高 <u>1721.3</u> m, 设计桩底标高 <u>1715.3</u> m, 设计桩长 <u>12</u> m, 实测 <u>12.2-12.6</u> m。 4、柴油车打桩机成孔 <u>630</u> 孔, 桩位偏差 <u>10</u> mm. 桩体重直度 <u>1</u> %, 设计桩直径 <u>400</u> mm, 实测: <u>403</u> mm, 5、素土含水率试验: <u>11.8</u> %, 灰土压实度试验: <u>97</u> %, 回填成桩: <u>630</u> 根, 回填土灰土厚度 <u>0.5</u> m, 回填夯击数: <u>6</u> 次, 单桩灰土设计方量: <u>1.5</u> m³, 施工灰土总计方量: <u>954</u> m³:					
发现问题及处理意见: <u>无异常</u> 旁站监理人员: <u>王学军</u> 日期: 年 月 日					

旁站监理记录表

工程名称:永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目 编号: YJYGX-ZHJL-JLPZ-

日期	2024. 4. 23	气候	晴: 12-21℃	工程地点	330KV 升压站
旁站监理部位或工序	主控楼区 C124-163# 330KV 升压站基础灰土挤密桩旁站				
旁站监理开始时间	8:10	旁站监理结束时间	17:50		
施工情况: 1、现场施工负责人、技术人员、质检员、安全员、试验员(是 ☒ 否 ☐)到岗,施工人员 24 人, (是 ☒ 否 ☐)满足要求。 2、机械设备:柴油车打桩机 4 台,钻杆长度 20 m,夹杆式夯实机 4 台,设备工作是否正常(是 ☒ 否 ☐)满足要求。 3、3:7 灰土是否连续灌注(是 ☒ 否 ☐)。					
监理情况: 1、检查施工企业现场人员机器准备到位,施工机器良好。 2、人员安全防护设施佩戴到位,机器设备安全防护设施到位。 3、设计桩顶标高 1720.0 m,设计桩底标高 1700.0 m,,设计桩长 20 m,实测 20.2-20.4 m。 4、柴油车打桩机成孔 ϕ10 孔,桩位偏差 10 mm. 桩体重直度 1 %,设计桩直径 400 mm, 实测: 403 mm, 5、素土含水率试验:12 %,灰土压实度试验: 98% 回填成桩: 410 根,回填土灰土厚度 0.5 m, 回填夯击数: 6 次,单桩灰土设计方量: 25 m3,,施工灰土总计方量: 105 m3:					
发现问题及处理意见: 新填土含水量不足 经加水喷浆处理 旁站监理人员: [Signature] 日期: 年 月 日					

旁站监理记录表

工程名称:永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

编号: YJYGX-ZHJL-JLPZ-

日期	2024.04.23	气候	晴: 12-22℃	工程地点	330KV 升压站
旁站监理部位或工序	Q14区C1258-189# 330KV 升压站基础灰土挤密桩旁站				
旁站监理开始时间	7:05	旁站监理结束时间	17:20		
施工情况: 1、现场施工负责人、技术人员、质检员、安全员、试验员(是☒否☐)到岗,施工人员 <u>14</u> 人, (是☒否☐) 满足要求。 2、机械设备:柴油车打桩机 <u>4</u> 台,钻杆长度 <u>10</u> m,夹杆式夯实机 <u>4</u> 台,设备工作是否正常(是☒否☐) 满足要求。 3、3:7 灰土是否连续灌注(是☒否☐)。					
监理情况: 1、检查施工企业现场人员机器准备到位,施工机器良好。 2、人员安全防护设施佩戴到位,机器设备安全防护设施到位。 3、设计桩顶标高 <u>1723</u> m,设计桩底标高 <u>1753</u> m,,设计桩长 <u>12</u> m,实测 <u>12.2-12.5</u> m。 4、柴油车打桩机成孔 <u>636</u> 孔,桩位偏差 <u>10</u> mm. 桩体重直度 <u>1</u> %,设计桩直径 <u>400</u> mm, 实测: <u>403</u> mm, 5、素土含水率试验: <u>12</u> %,灰土压实度试验: <u>97%</u>, 回填成桩: <u>136</u> 根,回填土灰土厚度 <u>6.5</u> m, 回填夯击数: <u>6</u> 次,单桩灰土设计方量: <u>1.5</u> m³, ,施工灰土总计方量: <u>934</u> m³:					
发现问题及处理意见: <u>无异常</u> 旁站监理人员: <u>王亚东</u> 日期: 年 月 日					

旁站监理记录表

工程名称:永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

编号: YJYGX-ZHJL-JLPZ-

日期	2024. 04. 22	气候	晴 10-19℃	工程地点	330KV 升压站
旁站监理部位或工序	330KV 升压站基础灰土挤密桩旁站				
旁站监理开始时间	7:40	旁站监理结束时间	17:50		
施工情况: 1、现场施工负责人、技术人员、质检员、安全员、试验员(是☒否☐)到岗, 施工人员 <u>24</u> 人, (是☒否☐) 满足要求。 2、机械设备: 柴油车打桩机 <u>4</u> 台, 钻杆长度 <u>20</u> m, 夹杆式夯实机 <u>4</u> 台, 设备工作是否正常(是☒否☐) 满足要求。 3、3:7 灰土是否连续灌注(是☒否☐)。					
监理情况: 1、检查施工企业现场人员机器准备到位, 施工机器良好。 2、人员安全防护设施佩戴到位, 机器设备安全防护设施到位。 3、设计桩顶标高 <u>1720.0</u> m, 设计桩底标高 <u>1701.0</u> m, 设计桩长 <u>20</u> m, 实测 <u>20.2-20.5</u> m。 4、柴油车打桩机成孔 <u>365</u> 孔, 桩位偏差 <u>11</u> mm. 桩体重直度 <u>1.1</u>%, 设计桩直径 <u>400</u> mm, 实测: <u>403</u> mm, 5、素土含水率试验: <u>12</u>%, 灰土压实度试验: <u>97</u>% 回填成桩: <u>365</u> 根, 回填土灰土厚度 <u>0.5</u> m, 回填夯击数: <u>6</u> 次, 单桩灰土设计方量: <u>25</u> m³, 施工灰土总计方量: <u>890</u> m³:					
发现问题及处理意见: <u>无异常</u> 旁站监理人员: <u>2024</u> 日期: 年 月 日					

旁站监理记录表

工程名称: 永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目 编号: YJYGX-ZHJL-JLPZ-

日期	2024.04.12	气候	晴 10-19℃	工程地点	330KV 升压站
旁站监理部位或工序	Q14区C808~1257#) 330KV 升压站基础灰土挤密桩旁站				
旁站监理开始时间	6:40	旁站监理结束时间	7:20		
施工情况: 1、现场施工负责人、技术人员、质检员、安全员、试验员(是☒否☐)到岗, 施工人员 <u>24</u> 人, (是☒否☐) 满足要求。 2、机械设备: 柴油车打桩机 <u>4</u> 台, 钻杆长度 <u>20</u> m, 夹杆式夯实机 <u>4</u> 台, 设备工作是否正常(是☒否☐) 满足要求。 3、3:7 灰土是否连续灌注(是☒否☐)。					
监理情况: 1、检查施工企业现场人员机器准备到位, 施工机器良好。 2、人员安全防护设施佩戴到位, 机器设备安全防护设施到位。 3、设计桩顶标高 <u>172.1</u> m, 设计桩底标高 <u>175.3</u> m, 设计桩长 <u>12</u> m, 实测 <u>142-145</u> m。 4、柴油车打桩机成孔 <u>450</u> 孔, 桩位偏差 <u>10</u> mm. 桩体重直度 <u>1</u> %, 设计桩直径 <u>400</u> mm, 实测: <u>403</u> mm, 5、素土含水率试验: <u>12</u> %, 灰土压实度试验: <u>98</u> %, 回填成桩: <u>450</u> 根, 回填土灰土厚度 <u>0.5</u> m, 回填夯击数: <u>6</u> 次, 单桩灰土设计方量: <u>1.5</u> m³, 施工灰土总计方量: <u>675</u> m³:					
发现问题及处理意见: <u>无异常</u> 旁站监理人员: <u>王正</u> 日期: 年 月 日					

旁站监理记录表

工程名称:永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目 编号: YJYGX-ZHJL-JLPZ-

日期	2024.04.11	气候	晴 12-21℃	工程地点	330KV 升压站
旁站监理部位或工序	Q462(400-84#) Q452(166-54#) 330KV 升压站基础灰土挤密桩旁站				
旁站监理开始时间	7:10	旁站监理结束时间	16:10		
施工情况: 1、现场施工负责人、技术人员、质检员、安全员、试验员(是☒否☐)到岗,施工人员 24 人, (是☒否☐)满足要求。 2、机械设备:柴油车打桩机 4 台,钻杆长度 20 m,夹杆式夯实机 4 台,设备工作是否正常(是☒否☐)满足要求。 3、3:7 灰土是否连续灌注(是☒否☐)。					
监理情况: 1、检查施工企业现场人员机器准备到位,施工机器良好。 2、人员安全防护设施佩戴到位,机器设备安全防护设施到位。 3、设计桩顶标高 1728.3 m,设计桩底标高 1715.3 m,,设计桩长 12 m,实测 12.2-12.5 m。 4、柴油车打桩机成孔 730 孔,桩位偏差 10 mm. 桩体重直度 1 %,设计桩直径 400 mm, 实测: 403 mm, 5、素土含水率试验:12 %,灰土压实度试验:97%, 回填成桩: 730 根,回填土灰土厚度 0.5 m, 回填夯击数: 6 次,单桩灰土设计方量: 1.5 m3,,施工灰土总计方量: 1095 m3:					
发现问题及处理意见: 无异常 旁站监理人员: 22.7.22 日 期: 年 月 日					

旁站监理记录表

工程名称: 永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目 编号: YJYGX-ZHJL-JLPZ-

日期	2024.08.11	气候	晴: 12-24℃	工程地点	330KV 升压站
旁站监理部位或工序	桩基区(507-808#) 330KV 升压站基础灰土挤密桩旁站				
旁站监理开始时间	8:10	旁站监理结束时间	17:20		
施工情况: 1、现场施工负责人、技术人员、质检员、安全员、试验员(是☒否☐)到岗, 施工人员 <u>24</u> 人, (是☒否☐) 满足要求。 2、机械设备: 柴油车打桩机 <u>4</u> 台, 钻杆长度 <u>20</u> m, 夹杆式夯实机 <u>4</u> 台, 设备工作是否正常(是☒否☐) 满足要求。 3、3:7 灰土是否连续灌注(是☒否☐)。					
监理情况: 1、检查施工企业现场人员机器准备到位, 施工机器良好。 2、人员安全防护设施佩戴到位, 机器设备安全防护设施到位。 3、设计桩顶标高 <u>1720.0</u> m, 设计桩底标高 <u>1707.0</u> m, 设计桩长 <u>13</u> m, 实测 <u>13.2-13.5</u> m。 4、柴油车打桩机成孔 <u>358</u> 孔, 桩位偏差 <u>10</u> mm. 桩体重直度 <u>1</u> %, 设计桩直径 <u>400</u> mm, 实测: <u>402</u> mm, 5、素土含水率试验: <u>12</u> %, 灰土压实度试验: <u>97</u> % 回填成桩: <u>358</u> 根, 回填土灰土厚度 <u>0.5</u> m, 回填夯击数: <u>6</u> 次, 单桩灰土设计方量: <u>1.7</u> m³, 施工灰土总计方量: <u>602</u> m³:					
发现问题及处理意见: <u>记录表</u> 旁站监理人员: <u>王学军</u> 日期: 年 月 日					

旁站监理记录表

工程名称:永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

编号: YJYGX-ZHJL-JLPZ-

日期	2024.04.10	气候	晴: 12-14℃	工程地点	330KV 升压站
旁站监理部位或工序	A13区(5898-5696#) A14区(1189-399#) 330KV 升压站基础灰土挤密桩旁站				
旁站监理开始时间	7:50	旁站监理结束时间	16:40		
施工情况: 1、现场施工负责人、技术人员、质检员、安全员、试验员(是☒否☐)到岗,施工人员 <u>20</u> 人, (是☒否☐) 满足要求。 2、机械设备:柴油车打桩机 <u>4</u> 台,钻杆长度 <u>10</u> m,夹杆式夯实机 <u>4</u> 台,设备工作是否正常(是☒否☐) 满足要求。 3、3:7 灰土是否连续灌注(是☒否☐)。					
监理情况: 1、检查施工企业现场人员机器准备到位,施工机器良好。 2、人员安全防护设施佩戴到位,机器设备安全防护设施到位。 3、设计桩顶标高 <u>177.5</u> m,设计桩底标高 <u>175.5</u> m,,设计桩长 <u>12</u> m,实测 <u>12.2-12.5</u> m。 4、柴油车打桩机成孔 <u>410</u> 孔,桩位偏差 <u>11</u> mm. 桩体重直度 <u>11</u> %,设计桩直径 <u>400</u> mm, 实测: <u>403</u> mm, 5、素土含水率试验: <u>12</u> %,灰土压实度试验: <u>98%</u> 回填成桩: <u>410</u> 根,回填土灰土厚度 <u>0.5</u> m, 回填夯击数: <u>6</u> 次,单桩灰土设计方量: <u>1.5</u> m³, ,施工灰土总计方量: <u>6.5</u> m³:					
发现问题及处理意见: 无异常 旁站监理人员: <u>王亚东</u> 日期: 年 月 日					

旁站监理记录表

工程名称: 永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目 编号: YJYGX-ZHJL-JLPZ-

日期	2024.04.10	气候	晴: 12-24°C	工程地点	330KV 升压站
旁站监理部位或工序	2号塔基区C108-500# 330KV 升压站基础灰土挤密桩旁站				
旁站监理开始时间	6:40	旁站监理结束时间	16:30		
施工情况: 1、现场施工负责人、技术人员、质检员、安全员、试验员 (是☒否☐) 到岗, 施工人员 <u>20</u> 人, (是☒否☐) 满足要求。 2、机械设备: 柴油车打桩机 <u>4</u> 台, 钻杆长度 <u>10</u> m, 夹杆式夯实机 <u>4</u> 台, 设备工作是否正常 (是☒否☐) 满足要求。 3、3:7 灰土是否连续灌注 (是☒否☐)。					
监理情况: 1、检查施工企业现场人员机器准备到位, 施工机器良好。 2、人员安全防护设施佩戴到位, 机器设备安全防护设施到位。 3、设计桩顶标高 <u>1720.0</u> m, 设计桩底标高 <u>1707.0</u> m, , 设计桩长 <u>13</u> m, 实测 <u>13.2-13.6</u> m。 4、柴油车打桩机成孔 <u>293</u> 孔, 桩位偏差 <u>11</u> mm. 桩体重直度 <u>1</u> %, 设计桩直径 <u>400</u> mm, 实测: <u>403</u> mm, 5、素土含水率试验: <u>12</u> %, 灰土压实度试验 <u>97</u> %, 回填成桩: <u>293</u> 根, 回填土灰土厚度 <u>0.5</u> m, 回填夯击数: <u>6</u> 次, 单桩灰土设计方量: <u>1.7</u> m³, , 施工灰土总计方量: <u>504</u> m³:					
发现问题及处理意见: <u>无异常</u> 旁站监理人员: <u>刘永成</u> 日 期: 年 月 日					

旁站监理记录表

工程名称: 永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目 编号: YJYGX-ZHJL-JLPZ-

日期	2024.04.19	气候	晴: 13-21℃	工程地点	330KV 升压站
旁站监理部位或工序	Q135x C50(7-5839) 330KV 升压站基础灰土挤密桩旁站				
旁站监理开始时间	7:40	旁站监理结束时间	16:40		
施工情况: 1、现场施工负责人、技术人员、质检员、安全员、试验员 (是 ☒ 否 ☐) 到岗, 施工人员 <u>20</u> 人, (是 ☒ 否 ☐) 满足要求。 2、机械设备: 柴油车打桩机 <u>4</u> 台, 钻杆长度 <u>10</u> m, 夹杆式夯实机 <u>4</u> 台, 设备工作是否正常 (是 ☒ 否 ☐) 满足要求。 3、3:7 灰土是否连续灌注 (是 ☒ 否 ☐)。					
监理情况: 1、检查施工企业现场人员机器准备到位, 施工机器良好。 2、人员安全防护设施佩戴到位, 机器设备安全防护设施到位。 3、设计桩顶标高 <u>172.3</u> m, 设计桩底标高 <u>1705.3</u> m, , 设计桩长 <u>12</u> m, 实测 <u>124-126</u> m。 4、柴油车打桩机成孔 <u>302</u> 孔, 桩位偏差 <u>10</u> mm. 桩体重直度 <u>1</u> %, 设计桩直径 <u>400</u> mm, 实测: <u>413</u> mm, 5、素土含水率试验: <u>11.8</u> %, 灰土压实度试验 <u>97</u> % , 回填成桩: <u>302</u> 根, 回填土灰土厚度 <u>0.5</u> m, 回填夯击数: <u>6</u> 次, 单桩灰土设计方量: <u>1.5</u> m³, , 施工灰土总计方量: <u>513</u> m³:					
发现问题及处理意见: <u>无异常</u> 旁站监理人员: <u>王利</u> 日期: 年 月 日					

旁站监理记录表

工程名称: 永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目 编号: YJYGX-ZHJL-JLPZ-

日期	2024.4.19	气候	晴: 13-21℃	工程地点	330KV 升压站
旁站监理部位或工序	道沿区 C1-32# 升压站基础素土挤密桩旁站				
旁站监理开始时间	8:20	旁站监理结束时间	18:40		
施工情况: 1、现场施工负责人、技术人员、质检员、安全员、试验员 (是 ☒ 否 ☐) 到岗, 施工人员 <u>20</u> 人, (是 ☒ 否 ☐) 满足要求。 2、机械设备: 柴油车打桩机 <u>4</u> 台, 钻杆长度 <u>20</u> m, 夹杆式夯实机 <u>4</u> 台, 设备工作是否正常 (是 ☒ 否 ☐) 满足要求。 3、素土是否连续灌注 (是 ☒ 否 ☐) 。					
监理情况: 1、检查施工企业现场人员机器准备到位, 施工机器良好。 2、人员安全防护设施佩戴到位, 机器设备安全防护设施到位。 3、设计桩顶标高 <u>1721.5</u> m, 设计桩底标高 <u>1721.5</u> m, , 设计桩长 <u>6</u> m, 实测 <u>6.2-6.7</u> m。 4、柴油车打桩机成孔 <u>23</u> 孔, 桩位偏差 <u>10</u> mm. 桩体重直度 <u>1</u> %, 设计桩直径 <u>400</u> mm, 实测: <u>403</u> mm, 5、施工单位素土含水率试验: <u>11.8</u> %, 压实度试验: <u>97%</u> , 回填成桩: <u>302</u> 根, 回填素土厚度 <u>0.5</u> m, 回填夯击 <u>6</u> 数: <u>6</u> 次, 单桩素土设计方量: <u>0.75</u> m³, 施工素土总计方量: <u>224</u> m³:					
发现问题及处理意见: <u>无异常</u> 旁站监理人员: <u>王新</u> 日 期: 年 月 日					

旁站监理记录表

工程名称:永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

编号: YJYGX-ZHJL-JLPZ-

日期	2024.04.18	气候	雨 10~17℃	工程地点	330KV 升压站
旁站监理部位或工序	Q135C5497-5897 330KV 升压站基础灰土挤密桩旁站				
旁站监理开始时间	7:10	旁站监理结束时间	16:40		

施工情况:

- 1、现场施工负责人、技术人员、质检员、安全员、试验员(是☒否☐)到岗,施工人员 14 人,(是☒否☐)满足要求。
- 2、机械设备:柴油车打桩机 4 台,钻杆长度 20 m,夹杆式夯实机 4 台,设备工作是否正常(是☒否☐)满足要求。
- 3、3:7 灰土是否连续灌注(是☒否☐)。

监理情况:

- 1、检查施工企业现场人员机器准备到位,施工机器良好。
- 2、人员安全防护设施佩戴到位,机器设备安全防护设施到位。
- 3、设计桩顶标高 1721.3 m,设计桩底标高 1715.3 m,,设计桩长 12 m,实测 12.3~12.5 m。
- 4、柴油车打桩机成孔 342 孔,桩位偏差 11 mm. 桩体重直度 1 %,设计桩直径 400 mm, 实测: 403 mm,
- 5、素土含水率试验: 12 %,灰土压实度试验 97% , 回填成桩: 342 根,回填土灰土厚度 500 mm, 回填夯击数: 6 次,单桩灰土设计方量: 1.5 m³, ,施工灰土总计方量: 513 m³:

发现问题及处理意见:

王磊

旁站监理人员: 王磊

日期: 年 月 日

旁站监理记录表

工程名称: 永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

编号: YJYGX-ZHJL-JLPZ-

日期	2021. 04. 18	气候	雨 10-17℃	工程地点	330KV 升压站
旁站监理部位或工序	330KV 升压站基础灰土挤密桩旁站				
旁站监理开始时间	10:40	旁站监理结束时间	17:30		

施工情况:

- 1、现场施工负责人、技术人员、质检员、安全员、试验员 (是 ☒ 否 ☐) 到岗, 施工人员 20 人, (是 ☒ 否 ☐) 满足要求。
- 2、机械设备: 柴油车打桩机 4 台, 钻杆长度 20 m, 夹杆式夯实机 4 台, 设备工作是否正常 (是 ☒ 否 ☐) 满足要求。
- 3、3:7 灰土是否连续灌注 (是 ☒ 否 ☐) 。

监理情况:

- 1、检查施工企业现场人员机器准备到位, 施工机器良好。
- 2、人员安全防护设施佩戴到位, 机器设备安全防护设施到位。
- 3、设计桩顶标高 1724.3 m, 设计桩底标高 1715.3 m, , 设计桩长 12 m, 实测 12.2-12.6 m。
- 4、柴油车打桩机成孔 208 孔, 桩位偏差 10 mm. 桩体重直度 1.1 %, 设计桩直径 400 mm, 实测: 403 mm,
- 5、素土含水率试验: 12 %, 灰土压实度试验 97% , 回填成桩: 208 根, 回填土灰土厚度 0.5 m, 回填夯击数: 6 次, 单桩灰土设计方量: 1.5 m³ , , 施工灰土总计方量: 353 m³ :

发现问题及处理意见:

无异常

旁站监理人员: 王

日期: 年 月 日

旁站监理记录表

工程名称: 永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目 编号: YJYGX-ZHJL-JLPZ-

日期	2024.04.17	气候	晴 12-24℃	工程地点	330KV 升压站
旁站监理部位或工序	Q456C4976-5278# Q46C4820-534# 330KV 升压站基础灰土挤密桩旁站				
旁站监理开始时间	6:20	旁站监理结束时间	17:30		
施工情况: 1、现场施工负责人、技术人员、质检员、安全员、试验员 (是 ☒ 否 ☐) 到岗, 施工人员 <u>12</u> 人, (是 ☒ 否 ☐) 满足要求。 2、机械设备: 柴油车打桩机 <u>4</u> 台, 钻杆长度 <u>20</u> m, 夹杆式夯实机 <u>4</u> 台, 设备工作是否正常 (是 ☒ 否 ☐) 满足要求。 3、3:7 灰土是否连续灌注 (是 ☒ 否 ☐) 。					
监理情况: 1、检查施工企业现场人员机器准备到位, 施工机器良好。 2、人员安全防护设施佩戴到位, 机器设备安全防护设施到位。 3、设计桩顶标高 <u>1716.65</u> m, 设计桩底标高 <u>1711.65</u> m, , 设计桩长 <u>15</u> m, 实测 <u>15.2-15.6</u> m。 4、柴油车打桩机成孔 <u>1002</u> 孔, 桩位偏差 <u>10</u> mm. 桩体重直度 <u>1</u> %, 设计桩直径 <u>400</u> mm, 实测: <u>402</u> mm, 5、素土含水率试验: <u>12</u> %, 灰土压实度试验: <u>97%</u> 回填成桩: <u>1002</u> 根, 回填土灰土厚度 <u>0.5</u> m, 回填夯击数: <u>6</u> 次, 单桩灰土设计方量: <u>1.9</u> m³, , 施工灰土总计方量: <u>1069</u> m³:					
发现问题及处理意见: <u>无异常</u> 旁站监理人员: <u>王强</u> 日 期: 年 月 日					

旁站监理记录表

工程名称: 永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目 编号: YJYGX-ZHJL-JLPZ-

日期	2024.04.16	气候	晴 9-20℃	工程地点	330KV 升压站
旁站监理部位或工序	Q23区C4.78-4101#7 Q24区C4.30-443#7 330KV 升压站基础灰土挤密桩旁站				
旁站监理开始时间	7:40	旁站监理结束时间	18:20		
施工情况: 1、现场施工负责人、技术人员、质检员、安全员、试验员 (是 ☒ 否 ☐) 到岗, 施工人员 <u>24</u> 人, (是 ☒ 否 ☐) 满足要求。 2、机械设备: 柴油车打桩机 <u>4</u> 台, 钻杆长度 <u>10</u> m, 夹杆式夯实机 <u>4</u> 台, 设备工作是否正常 (是 ☒ 否 ☐) 满足要求。 3、3:7 灰土是否连续灌注 (是 ☒ 否 ☐)。					
监理情况: 1、检查施工企业现场人员机器准备到位, 施工机器良好。 2、人员安全防护设施佩戴到位, 机器设备安全防护设施到位。 3、设计桩顶标高 <u>174.65</u> m, 设计桩底标高 <u>171.65</u> m, , 设计桩长 <u>15</u> m, 实测 <u>15.2~15.4</u> m。 4、柴油车打桩机成孔 <u>463</u> 孔, 桩位偏差 <u>11</u> mm. 桩体重直度 <u>1.1</u> %, 设计桩直径 <u>400</u> mm, 实测: <u>403</u> mm, 5、素土含水率试验: <u>12</u> %, 灰土压实度试验: <u>97%</u> 回填成桩: <u>463</u> 根, 回填土灰土厚度 <u>0.5</u> m, 回填夯击数: <u>6</u> 次, 单桩灰土设计方量: <u>1.9</u> m³, , 施工灰土总计方量: <u>883</u> m³:					
发现问题及处理意见: <u>无异常</u> 旁站监理人员: <u>[Signature]</u> 日期: 年 月 日					

旁站监理记录表

工程名称: 永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目 编号: YJYGX-ZHJL-JLPZ-

日期	2024.04.15	气候	晴: 9-17℃	工程地点	330KV 升压站
旁站监理部位或工序	Q235C 4078~4309# 2 Q235C 4310~4415# 330KV 升压站基础灰土挤密桩旁站				
旁站监理开始时间	7:15	旁站监理结束时间	16:40		
施工情况: 1、现场施工负责人、技术人员、质检员、安全员、试验员 (是 ☒ 否 ☐) 到岗, 施工人员 <u>18</u> 人, (是 ☒ 否 ☐) 满足要求。 2、机械设备: 柴油车打桩机 <u>4</u> 台, 钻杆长度 <u>26</u> m, 夹杆式夯实机 <u>4</u> 台, 设备工作是否正常 (是 ☒ 否 ☐) 满足要求。 3、3:7 灰土是否连续灌注 (是 ☒ 否 ☐) 。					
监理情况: 1、检查施工企业现场人员机器准备到位, 施工机器良好。 2、人员安全防护设施佩戴到位, 机器设备安全防护设施到位。 3、设计桩顶标高 <u>1716.65</u> m, 设计桩底标高 <u>1711.65</u> m, , 设计桩长 <u>15</u> m, 实测 <u>15.2~15.6</u> m。 4、柴油车打桩机成孔 <u>904</u> 孔, 桩位偏差 <u>10</u> mm. 桩体重直度 <u>1</u> %, 设计桩直径 <u>400</u> mm, 实测: <u>403</u> mm, 5、素土含水率试验: <u>14.8</u> %, 灰土压实度试验: <u>98</u> % 回填成桩: <u>904</u> 根, 回填土灰土厚度 <u>0.5</u> m, 回填夯击数: <u>6</u> 次, 单桩灰土设计方量: <u>1.9</u> m³, , 施工灰土总计方量: <u>1706</u> m³:					
发现问题及处理意见: <u>无</u> 旁站监理人员: <u>王磊</u> 日 期: 年 月 日					

旁站监理记录表

工程名称: 永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

编号: YJYGX-ZHJL-JLPZ-

日期	2024.04.14	气候	晴: 8~20℃	工程地点	330KV 升压站
旁站监理部位或工序	Q23区(2815~3141#)、Q25区(2396~288#) Q24区(2156~244#)、Q26区(279~285#) 330KV 升压站基础灰土挤密桩旁站				
旁站监理开始时间	6:30	旁站监理结束时间	17:20		
施工情况: 1、现场施工负责人、技术人员、质检员、安全员、试验员(是☒否☐)到岗,施工人员 <u>28</u> 人, (是☒否☐) 满足要求。 2、机械设备:柴油车打桩机 <u>4</u> 台,钻杆长度 <u>20</u> m,夹杆式夯实机 <u>4</u> 台,设备工作是否正常(是☒否☐) 满足要求。 3、3:7 灰土是否连续灌注(是☒否☐)。					
监理情况: 1、检查施工企业现场人员机器准备到位,施工机器良好。 2、人员安全防护设施佩戴到位,机器设备安全防护设施到位。 3、设计桩顶标高 <u>1746.5</u> m,设计桩底标高 <u>1711.15</u> m,,设计桩长 <u>15</u> m,实测 <u>15.3~15.6</u> m。 4、柴油车打桩机成孔 <u>1220</u> 孔,桩位偏差 <u>12</u> mm. 桩体重直度 <u>1.1</u> %,设计桩直径 <u>400</u> mm, 实测: <u>403</u> mm, 5、素土含水率试验: <u>12</u> %,灰土压实度试验: <u>98%</u> 回填成桩: <u>1220</u> 根,回填土灰土厚度 <u>0.5</u> m, 回填夯击数: <u>6</u> 次,单桩灰土设计方量: <u>1.9</u> m³,施工灰土总计方量: <u>2396</u> m³:					
发现问题及处理意见: <u>无异常</u> 旁站监理人员: <u>王学军</u> 日期: 年 月 日					

旁站监理记录表

工程名称:永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

编号:YJYGX-ZHJL-JLPZ-

日期	2024. 6. 13	气候	晴. 6~20℃	工程地点	330KV 升压站
旁站监理部位或工序	Q235C 2152-2157# 330KV 升压站基础灰土挤密桩旁站				
旁站监理开始时间	8:20	旁站监理结束时间	16:30		
施工情况: 1、现场施工负责人、技术人员、质检员、安全员、试验员(是☒否☐)到岗,施工人员 <u>18</u> 人, (是☒否☐) 满足要求。 2、机械设备:柴油车打桩机 <u>4</u> 台,钻杆长度 <u>20</u> m,夹杆式夯实机 <u>4</u> 台,设备工作是否正常(是☒否☐) 满足要求。 3、3:7 灰土是否连续灌注(是☒否☐)。					
监理情况: 1、检查施工企业现场人员机器准备到位,施工机器良好。 2、人员安全防护设施佩戴到位,机器设备安全防护设施到位。 3、设计桩顶标高 <u>114.65</u> m,设计桩底标高 <u>111.65</u> m,,设计桩长 <u>15</u> m,实测 <u>15.1~15.4</u> m。 4、柴油车打桩机成孔 <u>25</u> 孔,桩位偏差 <u>12</u> mm. 桩体重直度 <u>1</u> %,设计桩直径 <u>400</u> mm, 实测: <u>402</u> mm, 5、素土含水率试验: <u>12</u> %,灰土压实度试验: <u>97%</u>, 回填成桩: <u>25</u> 根,回填土灰土厚度 <u>0.5</u> m, 回填夯击数: <u>6</u> 次,单桩灰土设计方量: <u>1.9</u> m3,,施工灰土总计方量: <u>405</u> m3:					
发现问题及处理意见: <u>无</u> 旁站监理人员: <u>刘永平</u> 日期: 年 月 日					

旁站监理记录表

工程名称:永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目 编号: YJYGX-ZHJL-JLPZ-

日期	2024.04.12	气候	晴 9-21℃	工程地点	330KV 升压站
旁站监理部位或工序	A21区(708~980) A25区(316~684)330KV 升压站基础灰土挤密桩旁站 A24区(981~1315)				
旁站监理开始时间	6:10	旁站监理结束时间	17:50		
施工情况: 1、现场施工负责人、技术人员、质检员、安全员、试验员(是☒否☐)到岗,施工人员 18 人, (是☒否☐)满足要求。 2、机械设备:柴油车打桩机 4 台,钻杆长度 20 m,夹杆式夯实机 4 台,设备工作是否正常(是☒否☐)满足要求。 3、3:7 灰土是否连续灌注(是☒否☐)。					
监理情况: 1、检查施工企业现场人员机器准备到位,施工机器良好。 2、人员安全防护设施佩戴到位,机器设备安全防护设施到位。 3、设计桩顶标高 176.65 m,设计桩底标高 111.65 m,,设计桩长 15 m,实测 15.3~15.6 m。 4、柴油车打桩机成孔 112 孔,桩位偏差 10 mm. 桩体重直度 1 %,设计桩直径 400 mm, 实测: 403 mm, 5、素土含水率试验: 11.8%,灰土压实度试验: 98% 回填成桩: 112 根,回填土灰土厚度 0.5 m, 回填夯击数: 6 次,单桩灰土设计方量: 1.9 m3,,施工灰土总计方量: 1005 m3:					
发现问题及处理意见: 无异常 旁站监理人员: 邵 斌 日 期: 年 月 日					

旁站监理记录表

工程名称: 永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

编号: YJYGX-ZHJL-JLPZ-

日期	2024.04.11	气候	晴	工程地点	330KV 升压站
旁站监理部位或工序	(23区C708~980#) (24区C1~334#) 330KV 升压站基础灰土挤密桩旁站				
旁站监理开始时间	5:40	旁站监理结束时间	17:50		
施工情况: 1、现场施工负责人、技术人员、质检员、安全员、试验员 (是 ☒ 否 ☐) 到岗, 施工人员 <u>28</u> 人, (是 ☒ 否 ☐) 满足要求。 2、机械设备: 柴油车打桩机 <u>4</u> 台, 钻杆长度 <u>20</u> m, 夹杆式夯实机 <u>4</u> 台, 设备工作是否正常 (是 ☒ 否 ☐) 满足要求。 3、3:7 灰土是否连续灌注 (是 ☒ 否 ☐)。					
监理情况: 1、检查施工企业现场人员机器准备到位, 施工机器良好。 2、人员安全防护设施佩戴到位, 机器设备安全防护设施到位。 3、设计桩顶标高 <u>1726.65</u> m, 设计桩底标高 <u>1711.65</u> m, 设计桩长 <u>15</u> m, 实测 <u>15.2~15.6</u> m。 4、柴油车打桩机成孔 <u>906</u> 孔, 桩位偏差 <u>10</u> mm. 桩体重直度 <u>1</u> %, 设计桩直径 <u>400</u> mm, 实测: <u>403</u> mm, 5、素土含水率试验: <u>11.7</u> %, 灰土压实度试验: <u>97</u> % 回填成桩: <u>1112</u> 根, 回填土灰土厚度 <u>0.5</u> m, 回填夯击数: <u>6</u> 次, 单桩灰土设计方量: <u>1.9</u> m³, 施工灰土总计方量: <u>2008</u> m³:					
发现问题及处理意见: 无异常 旁站监理人员: <u>王亚平</u> 日期: 年 月 日					

旁站监理记录表

工程名称: 永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目 编号: YJYGX-ZHJL-JLPZ-

日期	2024. 04. 10	气候	晴	工程地点	330KV 升压站
旁站监理部位或工序	Q23区C1-204#)、Q44区C1-199#) 330KV 升压站基础灰土挤密桩旁站				
旁站监理开始时间	6:30	旁站监理结束时间	17:40		
施工情况: 1、现场施工负责人、技术人员、质检员、安全员、试验员(是☒否☐)到岗, 施工人员 <u>14</u> 人, (是☐否☐) 满足要求。 2、机械设备: 柴油车打桩机 <u>4</u> 台, 钻杆长度 <u>20</u> m, 夹杆式夯实机 <u>4</u> 台, 设备工作足否正常 (是☒否☐) 满足要求。 3、3:7 灰土是否连续灌注 (是☒否☐)。					
监理情况: 1、检查施工企业现场人员机器准备到位, 施工机器良好。 2、人员安全防护设施佩戴到位, 机器设备安全防护设施到位。 3、设计桩顶标高 <u>1724.65</u> m, 设计桩底标高 <u>1711.65</u> m, , 设计桩长 <u>13</u> m, 实测 <u>15.2~15.5</u> m。 4、柴油车打桩机成孔 <u>405</u> 孔, 桩位偏差 <u>9</u> mm. 桩体重直度 <u>1.1</u> %, 设计桩直径 <u>400</u> mm, 实测: <u>402</u> mm, 5、素土含水率试验: <u>11.8</u> %, 灰土压实度试验: <u>97%</u>, 回填成桩: <u>405</u> 根, 回填土灰土厚度 <u>0.5</u> m, 回填夯击数: <u>6</u> 次, 单桩灰土设计方量: <u>1.9</u> m³, , 施工灰土总计方量: <u>816</u> m³:					
发现问题及处理意见: <u>王昌东</u> 旁站监理人员: <u>王昌东</u> 日 期: 年 月 日					

旁站监理记录表

工程名称: 永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

编号: YJYGX-ZHJL-JLPZ-

日期	2023. 04. 09	气候	晴	工程地点	330KV 升压站
旁站监理部位或工序	330KV 升压站基础灰土挤密桩旁站				
旁站监理开始时间	7:40	旁站监理结束时间	16:30		
施工情况: 1、现场施工负责人、技术人员、质检员、安全员、试验员 (是 ☒ 否 ☐) 到岗, 施工人员 <u>23</u> 人, (是 ☒ 否 ☐) 满足要求。 2、机械设备: 柴油车打桩机 <u>4</u> 台, 钻杆长度 <u>20</u> m, 夹杆式夯实机 <u>4</u> 台, 设备工作是否正常 (是 ☒ 否 ☐) 满足要求。 3、3:7 灰土是否连续灌注 (是 ☒ 否 ☐)。					
监理情况: 1、检查施工企业现场人员机器准备到位, 施工机器良好。 2、人员安全防护设施佩戴到位, 机器设备安全防护设施到位。 3、设计桩顶标高 <u>126.65</u> m, 设计桩底标高 <u>111.65</u> m, 设计桩长 <u>15</u> m, 实测 <u>15.2 ~ 15.6</u> m。 4、柴油车打桩机成孔 <u>102</u> 孔, 桩位偏差 <u>10</u> mm. 桩体重直度 <u>1</u> %, 设计桩直径 <u>400</u> mm, 实测: <u>403</u> mm, 5、素土含水率试验: <u>12</u> %, 灰土压实度试验: <u>98</u> % 回填成桩: <u>102</u> 根, 回填土灰土厚度 <u>0.5</u> m, 回填夯击数: <u>6</u> 次, 单桩灰土设计方量: <u>1.9</u> m³, 施工灰土总计方量: <u>202</u> m³:					
发现问题及处理意见: <u>无异常</u> 旁站监理人员: <u>王廷希</u> 日期: 年 月 日					