

旁站监理记录台帐

工程名称：永靖县十四五“盐锅峡”光伏发电项目

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

序号	旁站监理记录表编号	旁站监理的部位或工序	旁站日期	旁站开始时间	旁站结束时间	旁站人
001	YJYGX-JLPZ-001	灰土挤密桩 Q26 区 (1-101#)	2024.04.09	7:40	16:30	孙翔
002	YJYGX-JLPZ-002	灰土挤密桩 Q23 区 (1-204#). Q24 区 (1-199#)	2024.04.10	6:30	17:40	孙翔
003	YJYGX-JLPZ-03	灰土挤密桩 Q23 区 (708-980#). Q24 区 (200-433#). Q25 区 (1-301#)	2024.04.11	5:40	17:50	孙翔
004	YJYGX-JLPZ-004	灰土挤密桩 Q23 区 (981-1052#). Q24 区 (981-1315#). Q25 区 (1316-1618#)	2024.04.12	6:10	17:50	孙翔
005	YJYGX-JLPZ-005	灰土挤密桩 Q23 区 (2732-2957#)	2024.04.13	8:20	16:30	孙翔
006	YJYGX-JLPZ-006	挤密桩 Q23 区 (2815-3141#). Q24 区 (2956-3041#). Q25 区 (2396-2781#) Q26 区 (2731-2895#)	2024.04.14	6:30	17:20	孙翔
007	YJYGX-JLPZ-007	灰土挤密桩 Q23 区 (4078-4309#). Q24 区 (4310-4433#)	2024.04.15	7:15	16:40	孙翔
008	YJYGX-JLPZ-008	灰土挤密桩 Q24 区 (4178-4309#). Q23 区 (4310-4433#)	2024.04.16	7:40	18:20	孙翔
009	YJYGX-JLPZ-009	灰土挤密桩 Q24 区 (4820-5134#). Q23 区 (4976-5278#)	2024.04.17	6:20	17:30	孙翔
010	YJYGX-JLPZ-010	灰土挤密桩主控楼区 (1-207#)	2024.04.18	10:40	17:30	孙翔
011	YJYGX-JLPZ-011	灰土挤密桩 Q13 区 (5497-5839#)	2024.04.18	7:10	16:40	孙翔

012	YJYGX-JLPZ-012	灰土挤密桩道路区(1-322#)	2024.04.19	8:20	18:40	孙翔
013	YJYGX-JLPZ-013	灰土挤密桩 Q13 区(5497-5839#)	2024.04.19	7:40	16:40	孙翔
014	YJYGX-JLPZ-014	灰土挤密桩主控楼区(208-500#)	2024.04.20	6:40	16:30	孙翔
015	YJYGX-JLPZ-015	灰土挤密桩 Q13 区(5498-5696#).Q14 区 (189-399#)	2024.04.20	7:50	16:40	孙翔
016	YJYGX-JLPZ-016	灰土挤密桩主控楼区(501-808#)	2024.04.21	8:10	17:20	孙翔
017	YJYGX-JLPZ-017	灰土挤密桩 Q14 区(400-841#).Q15 区(266-547#)	2024.04.21	7:10	16:30	孙翔
018	YJYGX-JLPZ-018	灰土挤密桩 Q14 区(808-1257#)	2024.04.22	6:40	17:20	孙翔
019	YJYGX-JLPZ-019	灰土挤密桩主控楼区(859-1223#)	2024.04.22	7:40	17:50	孙翔
020	YJYGX-JLPZ-020	灰土挤密桩 Q14 区(1258-1893#)	2024.04.23	7:05	17:20	孙翔
021	YJYGX-JLPZ-021	灰土挤密桩主控楼区(1224-1633#)	2024.04.23	8:20	17:50	孙翔
022	YJYGX-JLPZ-022	灰土挤密桩 Q14 区(1894-2323#)	2024.04.24	6:40	17:50	孙翔
023	YJYGX-JLPZ-023	灰土挤密桩主控楼区(1634-2013#)	2024.04.24	7:00	17:20	孙翔
024	YJYGX-JLPZ-024	灰土挤密桩 Q14 区(2524-3482#)	2024.04.25	6:40	16:50	孙翔
025	YJYGX-JLPZ-025	灰土挤密桩主控楼区(2014-2116#)	2024.04.25	9:20	16:30	孙翔
026	YJYGX-JLPZ-026	灰土挤密桩 Q21 区(1-670#)	2024.04.26	6:50	16:40	孙翔
027	YJYGX-JLPZ-027	灰土挤密桩配电装置区(1-347#)	2024.04.26	7:10	17:10	孙翔
028	YJYGX-JLPZ-028	灰土挤密桩 Q21 区(671-990#)	2024.04.27	8:20	16:40	孙翔
029	YJYGX-JLPZ-029	灰土挤密桩配电装置区(348-705#)	2024.04.27	7:10	16:50	孙翔

030	YJYGX-JLPZ-030	灰土挤密桩 Q21 区 (991-1550#). Q20 区 (1-491#)	2024. 04. 28	7: 30	17: 40	孙翔
031	YJYGX-JLPZ-031	灰土挤密桩 Q20 区 (492-852#)	2024. 04. 29	7: 50	16: 30	孙翔
032	YJYGX-JLPZ-032	灰土挤密桩 Q21 区 (1501-1761#). Q20 区 (853-1122#)	2024. 04. 30	7: 20	17: 10	孙翔
033	YJYGX-JLPZ-033	灰土挤密桩 15m 灰土区 (4710-4890#)	2024. 05. 01	7: 00	16: 30	孙翔
034	YJYGX-JLPZ-034	灰土挤密桩 15m 素土区 (1469-1639#)	2024. 05. 01	7: 10	16: 50	孙翔
035	YJYGX-JLPZ-035	灰土挤密桩 15m 素土区 (2080-2432#)	2024. 05. 02	6: 30	17: 20	孙翔
036	YJYGX-JLPZ-036	灰土挤密桩 6m 素土区 (1-518#)	2024. 05. 02	7: 40	17: 20	孙翔
037	YJYGX-JLPZ-037	灰土挤密桩 15m 素土区 (2433-2984#)	2024. 05. 03	7: 30	17: 10	孙翔
038	YJYGX-JLPZ-038	灰土挤密桩 15m 素土区 (2985-3214#)	2024. 05. 04	6: 50	18: 10	孙翔
039	YJYGX-JLPZ-039	灰土挤密桩 12m 素土区 (1-573#)	2024. 05. 04	7: 30	18: 10	孙翔
040	YJYGX-JLPZ-040	灰土挤密桩 15m 素土区 (3215-3393#)	2024. 05. 05	7: 10	17: 20	孙翔
041	YJYGX-JLPZ-041	灰土挤密桩 12m 素土区 (574-798#)	2024. 05. 05	7: 40	17: 30	孙翔
042	YJYGX-JLPZ-042	灰土挤密桩 15m 素土区 (3394-3772#)	2024. 05. 06	6: 50	17: 30	孙翔
043	YJYGX-JLPZ-043	灰土挤密桩 12m 素土区 (790-1353#)	2024. 05. 07	6: 40	17: 50	孙翔
044	YJYGX-JLPZ-044	灰土挤密桩 12m 素土区 (1354-1842#)	2024. 05. 08	7: 20	17: 40	孙翔
045	YJYGX-JLPZ-045	灰土挤密桩 15m 素土区 (3773-3957#)	2024. 05. 09	6: 50	17: 20	孙翔
046	YJYGX-JLPZ-046	灰土挤密桩 15m 素土区 (3958-3986#)	2024. 05. 10	9: 30	13: 20	孙翔
047	YJYGX-JLPZ-047	灰土挤密桩 12m 素土区 (1825-2028#)	2024. 05. 11	9: 30	16: 20	孙翔

048	YJYGX-JLPZ-048	灰土挤密桩 15m 灰土区 (6134-6333#)	2024.05.21	8:10	16:20	孙翔
049	YJYGX-JLPZ-049	灰土挤密桩 12m 素土区 (4427-4908#)	2024.05.22	8:10	16:10	孙翔
050	YJYGX-JLPZ-050	灰土挤密桩 12m 素土区 (4909-5008#)	2024.05.23	9:20	14:20	孙翔
051	YJYGX-JLPZ-051	灰土挤密桩 15m 灰土区 (6334-6534#)	2024.05.24	8:40	15:10	孙翔
052	YJYGX-JLPZ-052	灰土挤密桩 15m 灰土区 (6535-6884#)	2024.05.25	8:10	16:40	孙翔
053	YJYGX-JLPZ-053	灰土挤密桩 15m 灰土区 (6885-7085#)	2024.05.26	7:50	14:50	孙翔
054	YJYGX-JLPZ-054	灰土挤密桩 12m 灰土区 (4009-5208#)	2024.05.27	7:30	15:50	孙翔
055	YJYGX-JLPZ-055	灰土挤密桩 12m 灰土区 (5009-5220#)	2024.05.28	8:20	16:40	孙翔
056	YJYGX-JLPZ-056	灰土挤密桩 12m 灰土区 (5221-5380#)	2024.05.30	9:20	15:50	孙翔
057	YJYGX-JLPZ-057	灰土挤密桩 12m 灰土区 (5381-5581#)	2024.05.31	7:30	15:10	孙翔
058	YJYGX-JLPZ-058	灰土挤密桩 12m 灰土区 (5582-5782#)	2024.06.01	9:30	16:30	孙翔
059	YJYGX-JLPZ-059	灰土挤密桩 12m 灰土区 (5783-5983#)	2024.06.02	7:00	14:00	孙翔
060	YJYGX-JLPZ-060	灰土挤密桩 10m 素土区 (1-300#)	2024.06.03	8:20	16:20	孙翔
061	YJYGX-JLPZ-061	灰土挤密桩 120 素土区 (301-600#)	2024.06.04	7:50	16:50	孙翔
062	YJYGX-JLPZ-062	灰土挤密桩 10m 素土区 (601-900#)	2024.06.05	7:30	15:30	孙翔
063	YJYGX-JLPZ-051					
064	YJYGX-JLPZ-051					
065	YJYGX-JLPZ-051					
066	YJYGX-JLPZ-051					

旁站监理记录表

工程名称:永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

编号: YJYGX-ZHJL-JLPZ-

日期	2024.06.05	气候	晴, 14-30℃	工程地点	330KV 升压站
旁站监理部位或工序	10m素土区(601~909) 330KV 升压站基础素土挤密桩旁站				
旁站监理开始时间	7:30	旁站监理结束时间	15:57		
施工情况: 1、现场施工负责人、技术人员、质检员、安全员、试验员(是☒否☐)到岗,施工人员 <u>14</u> 人, (是☐否☐)满足要求。 2、机械设备:柴油车打桩机 <u>2</u> 台,钻杆长度 <u>20</u> m,夹杆式夯实机 <u>2</u> 台,设备工作是否正常(是☒否☐)满足要求。 3、素土是否连续灌注(是☒否☐)。					
监理情况: 1、检查施工企业现场人员机器准备到位,施工机器良好。 2、人员安全防护设施佩戴到位,机器设备安全防护设施到位。 3、设计桩顶标高 <u>1227.0</u> m,设计桩底标高 <u>1217.0</u> m,设计桩长 <u>10</u> m,实测 <u>10.1-10.2</u> m。 4、柴油车打桩机成孔 <u>400</u> 孔,桩位偏差 <u>10</u> mm. 桩体重直度 <u>1</u> %,设计桩直径 <u>600</u> mm,实测: <u>402</u> mm, 5、施工单位素土含水率试验 <u>12</u> %,压实度试验 <u>97</u> %,回填成桩 <u>300</u> 根,回填素土厚度 <u>50</u> cm,回填夯击数: <u>6</u> 次,单桩素土设计方量: <u>1.25</u> m³,施工素土总计方量: <u>375</u> m³:					
发现问题及处理意见: <u>无异常</u> 旁站监理人员: <u>刘永成</u> 日期: 年 月 日					

旁站监理记录表

工程名称:永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目					编号:YJYGX-ZHJL-JLPZ-	
日期	2024.6.14	气候	晴. 15-27℃	工程地点	330KV 升压站	
旁站监理部位或工序		10m ³ 土块(301-600 ^{mm}) 330KV 升压站基础素土挤密桩旁站				
旁站监理开始时间		7:50		旁站监理结束时间		
				16:50		
施工情况:						
1、现场施工负责人、技术人员、质检员、安全员、试验员(是/否)到岗,施工人员, (是/否)满足要求。						
2、机械设备:柴油车打桩机 2台,钻杆长度 20m,夹杆式夯实机 2台,设备工作是否正常 (是/否)满足要求。						
3、素土是否连续灌注 (是/否)。						
监理情况:						
1、检查施工企业现场人员机器准备到位,施工机器良好。						
2、人员安全防护设施佩戴到位,机器设备安全防护设施到位。						
3、设计桩顶标高 177.0 m,设计桩底标高 171.0 m,设计桩长 10 m,实测 10.1~10.3 m。						
4、柴油车打桩机成孔 300孔,桩位偏差 12 mm. 桩体重直度 1%,设计桩直径 400 mm,实测: 403 mm,						
5、施工单位素土含水率试验 14.8%,压实度试验 96 %,回填成桩 400根,回填素土厚度 50 cm,回						
填夯击数:6次,单桩素土设计方量: 1.55m ³ ,施工素土总计方量: 375 m ³ :						
发现问题及处理意见:						
无异常						
旁站监理人员: [Signature]						
日期: 年 月 日						

旁站监理记录表

工程名称:永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目					编号: YJYGX-ZHJL-JLPZ-	
日期	2024.06.03	气候	晴: 14-28℃	工程地点	330KV 升压站	
旁站监理部位或工序		330KV 升压站基础素土挤密桩旁站				
旁站监理开始时间		8:10				
旁站监理结束时间		16:20				

施工情况:
1、现场施工负责人、技术人员、质检员、安全员、试验员(是否□)到岗,施工人员 4 人, (是否□)满足要求。
2、机械设备:柴油车打桩机 2 台,钻杆长度 20 m,夹杆式夯实机 2 台,设备工作是否正常 (是否□)满足要求。
3、素土是否连续灌注 (是否□)。

监理情况:
1、检查施工企业现场人员机器准备到位,施工机器良好。
2、人员安全防护设施佩戴到位,机器设备安全防护设施到位。
3、设计桩顶标高 1727.0 m,设计桩底标高 1717.0 m,设计桩长 10 m,实测 10.1-10.4 m。
4、柴油车打桩机成孔 300 孔,桩位偏差 10 mm,桩体重直度 1 %,设计桩直径 400 mm,实测: 403 mm,
5、施工单位素土含水率试验 12 %,压实度试验 17 %,回填成桩 300 根,回填素土厚度 50 cm,回填夯击数: 6 次,单桩素土设计方量: 375 m³,施工素土总计方量: 375 m³;

发现问题及处理意见:
1. 桩位偏差
2. 桩身垂直度

旁站监理人员: [Signature]
日期: 年 月 日

旁站监理记录表

工程名称:永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目						编号: YJYGX-ZHJL-JLPZ-	
日期	2024.6.02	气候	晴: 15-15℃	工程地点	330KV 升压站		
旁站监理部位或工序		330KV 升压站基础素土挤密桩旁站					
旁站监理开始时间		7:00		旁站监理结束时间		14:00	
施工情况:							
1、现场施工负责人、技术人员、质检员、安全员、试验员(是□否□)到岗,施工人员 4 人, (是□否□)满足要求。							
2、机械设备:柴油车打桩机 2 台,钻杆长度 20m,夹杆式夯实机 2 台,设备工作是否正常 (是□否□)满足要求。							
3、素土是否连续灌注 (是□否□)。							
监理情况:							
1、检查施工企业现场人员机器准备到位,施工机器良好。							
2、人员安全防护设施佩戴到位,机器设备安全防护设施到位。							
3、设计桩顶标高 12.2 m,设计桩底标高 11.42 m,设计桩长 12 m,实测 12.1-12.3 m。							
4、柴油车打桩机成孔 200 孔,桩位偏差 12mm,桩体垂直度 1%,设计桩直径 400mm,实测: 403 mm,							
5、施工单位素土含水率试验 12.3%,压实度试验 97%,回填成桩 200 根,回填素土厚度 50 cm,回							
填夯击数:6 次,单桩素土设计方量:45 m ³ ,施工素土总计方量: 500 m ³ :							
发现问题及处理意见:							
无异常							
旁站监理人员: 彭俊							
日期: 年 月 日							

旁站监理记录表

工程名称:永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目					编号: YJYGX-ZHJL-JLPZ-	
日期	2024.08.01	气候	晴, 16-31°C	工程地点	330KV 升压站	
旁站监理部位或工序		330KV 升压站基础灰土挤密桩旁站				
旁站监理开始时间		9:30		旁站监理结束时间		
				16:30		
施工情况:						
1、现场施工负责人、技术人员、质检员、安全员、试验员(是/否)到岗,施工人员 4 人, (是/否)满足要求。						
2、机械设备:柴油车打桩机 2 台,钻杆长度 20 m,夹杆式夯实机 2 台,设备工作是否正常 (是/否)满足要求。						
3、3:7 灰土是否连续灌注 (是/否)。						
监理情况:						
1、检查施工企业现场人员机器准备到位,施工机器良好。						
2、人员安全防护设施佩戴到位,机器设备安全防护设施到位。						
3、设计桩顶标高 1726.3 m,设计桩底标高 1743 m,设计桩长 12 m,实测 12.1-12.1 m。						
4、柴油车打桩机成孔 200 孔,桩位偏差 10 mm,桩体垂直度 1 %,设计桩直径 600 mm,实测: 602 mm,						
5、施工单位素土含水率试验:12 %,灰土压实度试验:96 %,回填成桩: 200 根,回填土灰土厚度 25 m,回填夯击数: 6 次,单桩灰土设计方量: 1.5 m ³ ,施工灰土总设计方量: 300 m ³ :						
发现问题及处理意见:						
无异常						
旁站监理人员: <i>cyf</i>						
日期: 年 月 日						

旁站监理记录表

工程名称:永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目 编号: YJYGX-ZHJL-JLPZ-

日期	2024.05.31	气候	晴: 13-26℃	工程地点	330KV 升压站
旁站监理部位或工序	2m灰土区(581-5581#) 330KV 升压站基础灰土挤密桩旁站				
旁站监理开始时间	7:30	旁站监理结束时间	15:10		

施工情况:

- 1、现场施工负责人、技术人员、质检员、安全员、试验员(是/否□)到岗,施工人员 24 人, (是/否□)满足要求。
- 2、机械设备:柴油车打桩机 2 台,钻杆长度 20 m,夹杆式夯实机 2 台,设备工作是否正常 (是/否□)满足要求。
- 3、3:7 灰土是否连续灌注 (是/否□)。

监理情况:

- 1、检查施工企业现场人员机器准备到位,施工机器良好。
- 2、人员安全防护设施佩戴到位,机器设备安全防护设施到位。
- 3、设计桩顶标高 1743 m,设计桩底标高 1714.3 m,设计桩长 12 m,实测 12.1-12.3 m。
- 4、柴油车打桩机成孔 200L,桩位偏差 10 mm,桩体重直度 1.0%,设计桩直径 400 mm,实测:402 mm,
- 5、施工单位素土含水率试验:12.4%,灰土压实度试验:96%,回填成桩:200 根,回填土灰土厚度 250 mm,回填夯击数:6 次,单桩灰土设计方量:1.8 m³,施工灰土总计方量:300 m³;

发现问题及处理意见:

无异常

旁站监理人员: 日期: 年 月 日

旁站监理记录表

工程名称:永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目 编号: YJYGX-ZHJL-JLPZ-

日期	2024.05.30	气候	晴: 13-24℃	工程地点	330KV 升压站
旁站监理部位或工序	12m 塔板 (5m-538m) 330KV 升压站基础素土挤密桩旁站				
旁站监理开始时间	9:20	旁站监理结束时间	15:50		

施工情况:

- 1、现场施工负责人、技术人员、质检员、安全员、试验员(是/否)到岗,施工人员 4 人, (是/否)满足要求。
- 2、机械设备:柴油车打桩机 2 台,钻杆长度 20m,夹杆式夯实机 2 台,设备工作是否正常 (是/否)满足要求。
- 3、素土是否连续灌注 (是/否)。

监理情况:

- 1、检查施工企业现场人员机器准备到位,施工机器良好。
- 2、人员安全防护设施佩戴到位,机器设备安全防护设施到位。
- 3、设计桩顶标高 1726.3 m,设计桩底标高 1714.3 m,设计桩长 12 m,实测 12.1-12.2 m。
- 4、柴油车打桩机成孔 160 孔,桩位偏差 12 mm,桩体垂直度 1.1%,设计桩直径 400 mm,实测:402 mm,回
- 5、施工单位素土含水率试验 12.2%,压实度试验 98%,回填成桩 160 根,回填素土厚度 30 cm,回
- 填旁击数:6 次,单桩素土设计方量:1.5 m³,施工素土总计方量:240 m³:

发现问题及处理意见:

无异常

日期: 年 月 日

旁站监理人员: 王昌林

旁站监理记录表

工程名称:永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目						编号: YJYGX-ZHJL-JLPZ-	
日期	2024.05.18	气候	晴. 14-30℃	工程地点	330KV 升压站		
旁站监理部位或工序		11m箱变(500V-5m ²) 330KV 升压站基础素土挤密桩旁站					
旁站监理开始时间		8:20		旁站监理结束时间		18:40	
施工情况:							
1、现场施工负责人、技术人员、质检员、安全员、试验员(是/否)到岗,施工人员 24 人, (是/否)满足要求。							
2、机械设备:柴油车打桩机 2 台,钻杆长度 20 m,夹杆式夯实机 2 台,设备工作是否正常 (是/否)满足要求。							
3、素土是否连续灌注 (是/否)。							
监理情况:							
1、检查施工企业现场人员机器准备到位,施工机器良好。							
2、人员安全防护设施佩戴到位,机器设备安全防护设施到位。							
3、设计桩顶标高 11.65 m,设计桩底标高 7.145 m,设计桩长 12 m,实测 12.1-12.13 m。							
4、柴油车打桩机成孔 212 孔,桩位偏差 10 mm,桩体重直度 1 %,设计桩直径 400 mm,实测: 402 mm,							
5、施工单位素土含水率试验 12.1 %,压实度试验 98 %,回填成桩 212 根,回填素土厚度 50 cm,回填夯击数: 1 次,单桩素土设计方量: 1.5 m ³ ,施工素土总计方量: 318 m ³ :							
发现问题及处理意见:							
4. 夯实的桩数(少量)							
5. 现场回填,复打成孔							
旁站监理人员: 22-22							
日期: 年 月 日							

旁站监理记录表

工程名称:永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目 编号: YJYGX-ZHJL-JLPZ-

日期	2024.05.27	气候	晴: 14-19℃	工程地点	330KV 升压站
旁站监理部位或工序	12m 高塔 (4909-5204) 330KV 升压站基础素土挤密桩旁站				
旁站监理开始时间	7:30	旁站监理结束时间	15:50		

施工情况:

- 1、现场施工负责人、技术人员、质检员、安全员、试验员(是☒否☐)到岗,施工人员 24 人, (是☒否☐)满足要求。
- 2、机械设备:柴油车打桩机 2 台,钻杆长度 20 m,夹杆式夯实机 2 台,设备工作是否正常 (是☒否☐)满足要求。
- 3、素土是否连续灌注 (是☒否☐)。

监理情况:

- 1、检查施工企业现场人员机器准备到位,施工机器良好。
- 2、人员安全防护设施佩戴到位,机器设备安全防护设施到位。
- 3、设计桩顶标高 1726.5 m,设计桩底标高 1714.5 m,设计桩长 12 m,实测 12.1-12.3 m。
- 4、柴油车打桩机成孔 300 孔,桩位偏差 10 mm,桩体重直度 1%,设计桩直径 400 mm,实测: 402 mm,回
- 5、施工单位素土含水率试验 12%,压实度试验 97%,回填成桩 300 根,回填素土厚度 50 cm,回
- 填夯击数: 6 次,单桩素土设计方量: 1.5 m³,施工素土总计方量: 450 m³:

发现问题及处理意见:

记录

旁站监理人员: *Li Jie*
日期: 年 月 日

旁站监理记录表

工程名称:永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目 编号: YJYGX-ZHJL-JLPZ-

日期	2024.05.26	气候	晴: 15-30℃	工程地点	330KV 升压站
旁站监理部位或工序	15m板桩(6885-7085#) 330KV 升压站基础灰土挤密桩旁站				
旁站监理开始时间	7:50	旁站监理结束时间	14:50		

施工情况:

- 1、现场施工负责人、技术人员、质检员、安全员、试验员(是/否□)到岗,施工人员 24人, (是/否□)满足要求。
- 2、机械设备:柴油车打桩机 2台,钻杆长度 20m,夹杆式夯实机 2台,设备工作是否正常 (是/否□)满足要求。
- 3、3:7灰土是否连续灌注 (是/否□)。

监理情况:

- 1、检查施工企业现场人员机器准备到位,施工机器良好。
- 2、人员安全防护设施佩戴到位,机器设备安全防护设施到位。
- 3、设计桩顶标高 12.9m,设计桩底标高 11.49m,设计桩长 15m,实测 15.1-15.4m。
- 4、柴油车打桩机成孔 200孔,桩位偏差 10mm,桩体重直度 1%,设计桩直径 400mm,实测:402mm,
- 5、施工单位素土含水率试验:12%,灰土压实度试验:97%,回填成桩:200根,回填土灰土厚度 0.5m,回填夯击数:6次,单桩灰土设计方量:1.9 m³,施工灰土总计方量: 380 m³:

发现问题及处理意见:

无异常

旁站监理人员: 日期: 年 月 日

旁站监理记录表

工程名称:永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目					编号: YJYGX-ZHJL-JLPZ-	
日期	2025.05.25	气候	晴: 16-30℃	工程地点	330KV 升压站	
旁站监理部位或工序		15m板桩(6534-6844) 330KV 升压站基础灰土挤密桩旁站				
旁站监理开始时间		8:10		旁站监理结束时间		
16:40						
施工情况:						
1、现场施工负责人、技术人员、质检员、安全员、试验员(是/否□)到岗,施工人员 14 人, (是/否□)满足要求。						
2、机械设备:柴油车打桩机 2 台,钻杆长度 20 m,夹杆式夯实机 2 台,设备工作是否正常 (是/否□)满足要求。						
3、3:7 灰土是否连续灌注 (是/否□)。						
监理情况:						
1、检查施工企业现场人员机器准备到位,施工机器良好。						
2、人员安全防护设施佩戴到位,机器设备安全防护设施到位。						
3、设计桩顶标高 7.269 m,设计桩底标高 17.119 m,设计桩长 15 m,实测 15.1-15.3 m。						
4、柴油车打桩机成孔 350 孔,桩位偏差 12 mm,桩体重直度 1.1 %,设计桩直径 400 mm,实测:403 mm,						
5、施工单位素土含水率试验:12 %,灰土压实度试验:96 %,回填成桩:350 根,回填土灰土厚度 25 m,回填旁击数:6 次,单桩灰土设计方量:1.9 m ³ ,施工灰土总计方量:660 m ³ :						
发现问题及处理意见:						
元昌东						
旁站监理人员: 日期: 年 月 日						

旁站监理记录表

工程名称:永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目 编号: YJYGX-ZHJL-JLPZ-

日期	2022.05.17	气候	晴: 15-30℃	工程地点	330KV 升压站
旁站监理部位或工序		15m 灰板(634-654M) 330KV 升压站基础灰土挤密桩旁站			
旁站监理开始时间		8:40	旁站监理结束时间		15:30

施工情况:

- 1、现场施工负责人、技术人员、质检员、安全员、试验员(是/否)到岗,施工人员 24 人, (是/否)满足要求。
- 2、机械设备:柴油车打桩机 2 台,钻杆长度 20 m,夹杆式夯实机 2 台,设备工作是否正常 (是/否)满足要求。
- 3、3:7 灰土是否连续灌注 (是/否)。

监理情况:

- 1、检查施工企业现场人员机器准备到位,施工机器良好。
- 2、人员安全防护设施佩戴到位,机器设备安全防护设施到位。
- 3、设计桩顶标高 1726.9 m,设计桩底标高 1711.9 m,设计桩长 15 m,实测 15.1-15.3 m。
- 4、柴油车打桩机成孔 200 孔,桩位偏差 10 mm,桩体垂直度 1 %,设计桩直径 400 mm,实测:402 mm,
- 5、施工单位素土含水率试验:12 %,灰土压实度试验:98 %,回填成桩:200 根,回填土灰土厚度 25 m,回填夯击数:6 次,单桩灰土设计方量:1.9 m³,施工灰土总计方量:380 m³

发现问题及处理意见:

孔已完

旁站监理人员: [Signature]
日期: 年 月 日

旁站监理记录表

工程名称:永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目 编号: YJYGX-ZHJL-JLPZ-

日期	2024.05.23	气候	晴: 15-28℃	工程地点	330KV 升压站
旁站监理部位或工序	330KV 升压站基础素土挤密桩旁站				
旁站监理开始时间	9:20	旁站监理结束时间	14:20		

施工情况:

- 1、现场施工负责人、技术人员、质检员、安全员、试验员(是/否□)到岗,施工人员 14 人, (是/否□)满足要求。
- 2、机械设备:柴油车打桩机 2 台,钻杆长度 10 m,夹杆式夯实机 2 台,设备工作是否正常 (是/否□)满足要求。
- 3、素土是否连续灌注 (是/否□)。

监理情况:

- 1、检查施工企业现场人员机器准备到位,施工机器良好。
- 2、人员安全防护设施佩戴到位,机器设备安全防护设施到位。
- 3、设计桩顶标高 1726.3 m,设计桩底标高 1714.3 m,设计桩长 12 m,实测 12.1-12.3 m。
- 4、柴油车打桩机成孔 100 孔,桩位偏差 12 mm,桩体重直度 1%,设计桩直径 400 mm,实测:402 mm,回
- 5、施工单位素土含水率试验 141%,压实度试验 97%,回填成桩 100 根,回填素土厚度 50 cm,回
- 填夯击数:6 次,单桩素土设计方量:1.5 m³,施工素土总计方量:150 m³:

发现问题及处理意见:

无异常

旁站监理人员: 日期: 年 月 日

旁站监理记录表

工程名称:永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目					编号: YJYGX-ZHJL-JLPZ-	
日期	2024.05.22	气候	晴 14-24℃	工程地点	330KV 升压站	
旁站监理部位或工序		12m素土区 C4427-4908#7 330KV 升压站基础素土挤密桩旁站				
旁站监理开始时间		8:10		旁站监理结束时间		
16:10						
施工情况:						
1、现场施工负责人、技术人员、质检员、安全员、试验员(是□否□)到岗,施工人员 24 人, (是□否□)满足要求。						
2、机械设备:柴油车打桩机 2 台,钻杆长度 20 m,夹杆式夯实机 2 台,设备工作是否正常 (是□否□)满足要求。						
3、素土是否连续灌注 (是□否□)。						
监理情况:						
1、检查施工企业现场人员机器准备到位,施工机器良好。						
2、人员安全防护设施佩戴到位,机器设备安全防护设施到位。						
3、设计桩顶标高 1726.3 m,设计桩底标高 1714.3 m,设计桩长 12 m,实测 12.1-12.3 m。						
4、柴油车打桩机成孔 482 孔,桩位偏差 11 mm,桩体垂直度 1 %,设计桩直径 400 mm,实测:403 mm,回						
5、施工单位素土含水率试验 12 %,压实度试验 98 %,回填成桩 482 根,回填素土厚度 50 cm,回						
填夯击数:6 次,单桩素土设计方量:1.5 m ³ ,施工素土总设计方量:123 m ³ 。						
发现问题及处理意见:						
无异常						
旁站监理人员: 						
日期: 年 月 日						

旁站监理记录表

工程名称:永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目					编号: YJYGX-ZHJL-JLPZ-	
日期	2024.05.21	气候	晴. 11-19℃	工程地点	330KV升压站	
旁站监理部位或工序		15m桩基C60(634-634#) 330KV升压站基础灰土挤密桩旁站				
旁站监理开始时间		8:10		旁站监理结束时间		
				16:20		

施工情况:
1、现场施工负责人、技术人员、质检员、安全员、试验员(是/否)到岗,施工人员 24人, (是/否)满足要求。
2、机械设备:柴油车打桩机 2台,钻杆长度 20m,夹杆式夯实机 2台,设备工作是否正常 (是/否)满足要求。
3、3:7灰土是否连续灌注 (是/否)。

监理情况:
1、检查施工企业现场人员机器准备到位,施工机器良好。
2、人员安全防护设施佩戴到位,机器设备安全防护设施到位。
3、设计桩顶标高 17.6.9 m,设计桩底标高 17.1.9 m,设计桩长 15m,实测 15.1-15.3 m。
4、柴油车打桩机成孔 200孔,桩位偏差 11mm,桩体重直度 1%,设计桩直径 400mm,实测: 402mm,
5、施工单位素土含水率试验: 11.8%,灰土压实度试验: 97%,回填成桩: 300根,回填土灰土厚度 0.5m,回填夯击数: 6次,单桩灰土设计方量: 19 m³,施工灰土总计方量: 380 m³;

发现问题及处理意见:

旁站监理人员: 王立金 王立金 王立金
日期: 年 月 日

旁站监理记录表

工程名称:永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目					编号: YJYGX-ZHJL-JLPZ-	
日期	2024.05.11	气候	晴 11-19℃	工程地点	330KV 升压站	
旁站监理部位或工序		1m ³ 土区C15(2024.05.11) 330KV 升压站基础素土挤密桩旁站				
旁站监理开始时间		9:30		旁站监理结束时间		
				16:20		

施工情况:
1、现场施工负责人、技术人员、质检员、安全员、试验员(是□否□)到岗,施工人员 4 人, (是□否□) 满足要求。
2、机械设备:柴油车打桩机 4 台,钻杆长度 10 m,夹杆式夯实机 4 台,设备工作是否正常 (是□否□) 满足要求。
3、素土是否连续灌注 (是□否□)。

监理情况:
1、检查施工企业现场人员机器准备到位,施工机器良好。
2、人员安全防护设施佩戴到位,机器设备安全防护设施到位。
3、设计桩顶标高 172.8 m,设计桩底标高 170.8 m,设计桩长 12 m,实测 12.2-12.5 m。
4、柴油车打桩机成孔 24 孔,桩位偏差 10 mm,桩体垂直度 1 %,设计桩直径 400 mm,实测: 403 mm,回
5、施工单位素土含水率试验 12 %,压实度试验 98 %,回填成桩 24 根,回填素土厚度 50 cm,回
填夯击数: 次,单桩素土设计方量: 1.5 m³,施工素土总计方量: 3.05 m³:

发现问题及处理意见:

孔已完

旁站监理人员: *[Signature]*
日期: 年 月 日

旁站监理记录表

工程名称:永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目				编号: YJYGX-ZHJL-JLPZ-	
日期	2024.05.10	气候	有 10-17℃	工程地点	330KV 升压站
旁站监理部位或工序		15m 桩基 330KV 升压站基础素土挤密桩旁站			
旁站监理开始时间		7:20		旁站监理结束时间	11:40

施工情况:
1、现场施工负责人、技术人员、质检员、安全员、试验员(是□否□)到岗,施工人员 4 人, (是□否□)满足要求。
2、机械设备:柴油车打桩机 4 台,钻杆长度 20 m,夹杆式夯实机 4 台,设备工作是否正常 (是□否□)满足要求。
3、素土是否连续灌注 (是□否□)。

监理情况:
1、检查施工企业现场人员机器准备到位,施工机器良好。
2、人员安全防护设施佩戴到位,机器设备安全防护设施到位。
3、设计桩顶标高 126.65 m,设计桩底标高 71.65 m,设计桩长 15 m,实测 15.2-15.5 m。
4、柴油车打桩机成孔 27 孔,桩位偏差 10 mm,桩体垂直度 1 %,设计桩直径 400 mm,实测:403 mm,回
5、施工单位素土含水率试验 12 %,压实度试验 97 %,回填成桩 27 根,回填素土厚度 50 cm,回
填夯击数:6 次,单桩素土设计方量:19 m³,施工素土总计方量:55 m³:

发现问题及处理意见:

无异常

旁站监理人员: 日期: 年 月 日

旁站监理记录表

工程名称:永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目					编号: YJYGX-ZHJL-JLPZ-	
日期	2024. 15. 19	气候	晴. 13-26℃	工程地点	330KV 升压站	
旁站监理部位或工序		330KV 升压站基础素土挤密桩旁站				
旁站监理开始时间		6:50		旁站监理结束时间		
施工情况:						
1、现场施工负责人、技术人员、质检员、安全员、试验员(是□否□)到岗,施工人员 24 人, (是□否□)满足要求。						
2、机械设备:柴油车打桩机 4 台,钻杆长度 20 m,夹杆式夯实机 4 台,设备工作是否正常 (是□否□)满足要求。						
3、素土是否连续灌注 (是□否□)。						
监理情况:						
1、检查施工企业现场人员机器准备到位,施工机器良好。						
2、人员安全防护设施佩戴到位,机器设备安全防护设施到位。						
3、设计桩顶标高 17.665 m,设计桩底标高 17.1165 m,设计桩长 15 m,实测 15.2-15.4 m。						
4、柴油车打桩机成孔 183 孔,桩位偏差 10 mm. 桩体重直度 1 %,设计桩直径 400 mm,实测: 403 mm,						
5、施工单位素土含水率试验 12 %,压实度试验 87 %,回填成桩 185 根,回填素土厚度 30 cm,回						
填夯击数:6 次,单桩素土设计方量: 19 m ³ ,施工素土总计方量: 338 m ³ :						
发现问题及处理意见:						
无异常						
旁站监理人员: 日期: 年 月 日						

旁站监理记录表

工程名称:永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目					编号: YJYGX-ZHJL-JLPZ-	
日期	2024.05.08	气候	晴: 14-28℃	工程地点	330KV 升压站	
旁站监理部位或工序		330KV 升压站基础素土挤密桩旁站				
旁站监理开始时间		7:20				
旁站监理结束时间		17:40				

施工情况:
1、现场施工负责人、技术人员、质检员、安全员、试验员(是/否)到岗,施工人员 24 人, (是/否) 满足要求。
2、机械设备:柴油车打桩机 4 台,钻杆长度 20 m,夹杆式夯实机 4 台,设备工作是否正常 (是/否) 满足要求。
3、素土是否连续灌注 (是/否)。

监理情况:
1、检查施工企业现场人员机器准备到位,施工机器良好。
2、人员安全防护设施佩戴到位,机器设备安全防护设施到位。
3、设计桩顶标高 1720.8 m,设计桩底标高 1708.8 m,设计桩长 12 m,实测 12.14 m。
4、柴油车打桩机成孔 47 孔,桩位偏差 10 mm,桩体垂直度 1 %,设计桩直径 400 mm,实测:403 mm,
5、施工单位素土含水率试验 12 %,压实度试验 97 %,回填成桩 47 根,回填素土厚度 50 cm,回
填夯击数:6 次,单桩素土设计方量:1.5 m³,施工素土总计方量:705 m³:

发现问题及处理意见:
1. 少量积水已清理
2. 回填土夯实情况

旁站监理人员: [Signature]
日期: 年 月 日

旁站监理记录表

工程名称:永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目					编号: YJYGX-ZHJL-JLPZ-	
日期	2022.05.07	气候	晴: 15-32℃	工程地点	330KV 升压站	
旁站监理部位或工序		330KV 升压站基础素土挤密桩旁站				
旁站监理开始时间		6:40		旁站监理结束时间		
17:50						
施工情况:						
1、现场施工负责人、技术人员、质检员、安全员、试验员(是/否)到岗,施工人员 2 人, (是/否)满足要求。						
2、机械设备:柴油车打桩机 4 台,钻杆长度 20 m,夹杆式夯实机 4 台,设备工作是否正常 (是/否)满足要求。						
3、素土是否连续灌注 (是/否)。						
监理情况:						
1、检查施工企业现场人员机器准备到位,施工机器良好。						
2、人员安全防护设施佩戴到位,机器设备安全防护设施到位。						
3、设计桩顶标高 1720.0 m,设计桩底标高 1080.0 m,设计桩长 12 m,实测 12.1-12.4 m。						
4、柴油车打桩机成孔 402 孔,桩位偏差 10 mm,桩体垂直度 1 %,设计桩直径 400 mm,实测:403 mm,						
5、施工单位素土含水率试验 12 %,压度试验 18 %,回填成桩 402 根,回填素土厚度 50 cm,回						
填夯击数:6 次,单桩素土设计方量:1.5 m ³ ,施工素土总计方量: 644 m ³ :						
发现问题及处理意见:						
无异常						
旁站监理人员: 王成						
日期: 年 月 日						

旁站监理记录表

工程名称:永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目		编号: YJYGX-ZHJL-JLPZ-	
日期	2024.05.06	气候	晴: 12~24℃
旁站监理部位或工序		330KV升压站基础素土挤密桩旁站	
旁站监理开始时间		旁站监理结束时间	
6:50		17:50	
施工情况:			
1、现场施工负责人、技术人员、质检员、安全员、试验员(是/否)到岗,施工人员 4 人, (是/否)满足要求。			
2、机械设备:柴油车打桩机 4 台,钻杆长度 20 m,夹杆式夯实机 4 台,设备工作是否正常 (是/否)满足要求。			
3、素土是否连续灌注 (是/否)。			
监理情况:			
1、检查施工企业现场人员机器准备到位,施工机器良好。			
2、人员安全防护设施佩戴到位,机器设备安全防护设施到位。			
3、设计桩顶标高 17.615 m,设计桩底标高 17.115 m,设计桩长 15 m,实测 15.3-15.6 m。			
4、柴油车打桩机成孔 178 孔,桩位偏差 10 mm,桩体垂直度 1 %,设计桩直径 400 mm,实测: 403 mm,			
5、施工单位素土含水率试验 12 %,压实度试验 87 %,回填成桩 378 根,回填素土厚度 50 cm,回			
填夯击数: 6 次,单桩素土设计方量: 1.9 m ³ ,施工素土总计方量: 717 m ³ :			
发现问题及处理意见:			
元月			
旁站监理人员: 王			
日期: 年 月 日			

旁站监理记录表

工程名称:永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目					编号: YJYGX-ZHJL-JLPZ-	
日期	2024.05.05	气候	晴: 12-14℃	工程地点	330KV 升压站	
旁站监理部位或工序		330KV 升压站基础素土挤密桩旁站				
旁站监理开始时间		7:40		旁站监理结束时间		
				17:50		
施工情况:						
1、现场施工负责人、技术人员、质检员、安全员、试验员(是/否)到岗,施工人员 4 人, (是/否)满足要求。						
2、机械设备:柴油车打桩机 4 台,钻杆长度 20 m,夹杆式夯实机 4 台,设备工作是否正常 (是/否)满足要求。						
3、素土是否连续灌注 (是/否)。						
监理情况:						
1、检查施工企业现场人员机器准备到位,施工机器良好。						
2、人员安全防护设施佩戴到位,机器设备安全防护设施到位。						
3、设计桩顶标高 1720.0 m,设计桩底标高 1708.0 m,设计桩长 12 m,实测 12.1-12.4 m。						
4、柴油车打桩机成孔 16 孔,桩位偏差 10 mm,桩体重直度 1%,设计桩直径 400 mm,实测:403 mm,						
5、施工单位素土含水率试验 12%,压实度试验 97%,回填成桩 276 根,回填素土厚度 50 cm,回						
填夯击数:6次,单桩素土设计方量:1.5 m ³ ,施工素土总计方量:444 m ³ :						
发现问题及处理意见:						
无异常						
旁站监理人员: [Signature]						
日期: 年 月 日						