

旁站记录表

工程名称：永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目 编号：YJYGX-ZHJL-JLPZ-

日期及气候：2024.8.6	工程地点：330kV 汇集站
旁站监理的部位或工序：电缆沟道	土方开挖
旁站监理开始时间：8:10	旁站监理结束时间：11:20

施工情况：

挖土机械：采用挖掘机 1 台、自卸汽车 2 辆；

测量仪器：钢卷尺、经纬仪、水准仪；

现场质量员、安全员、工长在岗。

挖土主要采用挖掘机开挖，人工配合，土方直接装车外运。

监理情况：

1、施工企业现场人员、机械准备到位，施工机械良好；

2、安全工器具准备到位，施工机具良好，安全技术交底已落实，施工人员已签字，安全防护到位，机械、机具等安全防护设施合格。

3、设计深度 1500 mm，开挖深度 1500 mm。

4、实测深度 1533 mm、1520 mm。

5、边坡满足设计要求，基底土质满足设计土层。

发现问题：

开挖旁站过程中各项安全措施合格。

处理意见：

无。

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

旁站监理人员（签字）：高洁斌

2024 年 08 月 06 日

旁站记录表

工程名称：永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目 编号：YJYGX-ZHJL-JLPZ-

日期及气候：2024.6.19

工程地点：330kV 汇集站

旁站监理的部位或工序：污水收集池

土方开挖

旁站监理开始时间：

9:00

旁站监理结束时间：

11:30

施工情况：

挖土机械：采用挖掘机 1 台、自卸汽车 2 辆；

测量仪器：钢卷尺、经纬仪、水准仪；

现场质量员、安全员、工长在岗。

挖土主要采用挖掘机开挖，人工配合，土方直接装车外运。

监理情况：

1、施工企业现场人员、机械准备到位，施工机械良好；

2、安全工器具准备到位，施工机具良好，安全技术交底已落实，施工人员已签字，安全防护到位，机械、机具等安全防护设施合格。

3、设计深度 5770 mm，开挖深度 5770 mm。

4、实测深度 5781 mm、5778 mm。

5、边坡满足设计要求，基底土质满足设计土层。

发现问题：

旁站过程中发现安全员间断性离开。

处理意见：

已告知管理人员及安全专职人员，开挖过程中全程履职安全防护。

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

旁站监理人员（签字）：高洁斌

2024 年 6 月 19 日

旁站记录表

工程名称：永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目 编号：YJYGX-ZHJL-JLPZ-

日期及气候：2024.6.6	工程地点：330kV 汇集站
旁站监理的部位或工序：330kV 配电装置室基础	土方开挖
旁站监理开始时间：8:50	旁站监理结束时间：11:00

施工情况：

挖土机械：采用挖掘机 1 台、自卸汽车 2 辆；

测量仪器：钢卷尺、经纬仪、水准仪；

现场质量员、安全员、工长在岗。

挖土主要采用挖掘机开挖，人工配合，土方直接装车外运。

监理情况：

1、施工企业现场人员、机械准备到位，施工机械良好；

2、安全工器具准备到位，施工机具良好，安全技术交底已落实，施工人员已签字，安全防护到位，机械、机具等安全防护设施合格。

3、设计深度 2000 mm，开挖深度 2000 mm。

4、实测深度 2015 mm、2009 mm。

5、边坡满足设计要求，基底土质满足设计土层。

发现问题：

旁站过程中，各项安全措施正常。

处理意见：

无

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

旁站监理人员（签字）：郭斌

2024 年 06 月 06 日

旁站记录表

工程名称：永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目 编号：YJYGX-ZHJL-JLPZ-

日期及气候：2024.5.9

工程地点：330kV 汇集站

旁站监理的部位或工序：主控通信楼

土方开挖

旁站监理开始时间：

8:10

旁站监理结束时间：

10:50

施工情况：

挖土机械：采用挖掘机 1 台、自卸汽车 2 辆；

测量仪器：钢卷尺、经纬仪、水准仪；

现场质量员、安全员、工长在岗。

挖土主要采用挖掘机开挖，人工配合，土方直接装车外运。

监理情况：

1、施工企业现场人员、机械准备到位，施工机械良好；

2、安全工器具准备到位，施工机具良好，安全技术交底已落实，施工人员已签字，安全防护到位，机械、机具等安全防护设施合格。

3、设计深度 2500 mm，开挖深度 2500 mm。

4、实测深度 2511 mm、2508 mm。

5、边坡满足设计要求，基底土质满足设计土层。

发现问题：

1. 基坑周边安全防护不到位，安全警示牌缺失。

处理意见：

1. 已告知安全专职人员，对防护不到和安全警示牌缺失等问题现场进行整改，复查合格后连续开挖。

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

旁站监理人员（签字）：

高彦斌

2024 年 05 月 09 日

旁站记录表

工程名称：永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目 编号：YJYGX-ZHJL-JLPZ-

日期及气候：2024.4.23.

工程地点：330kV 汇集站

旁站监理的部位或工序：330kV 二次室

土方开挖

旁站监理开始时间：

9:20

旁站监理结束时间：

11:40

施工情况：

挖土机械：采用挖掘机 1 台、自卸汽车 2 辆；

测量仪器：钢卷尺、经纬仪、水准仪；

现场质量员、安全员、工长在岗。

挖土主要采用挖掘机开挖，人工配合，土方直接装车外运。

监理情况：

1、施工企业现场人员、机械准备到位，施工机械良好；

2、安全工器具准备到位，施工机具良好，安全技术交底已落实，施工人员已签字，安全防护到位，机械、机具等安全防护设施合格。

3、设计深度 2500 mm，开挖深度 2500 mm。

4、实测深度 2512 mm、2505 mm。

5、边坡满足设计要求，基底土质满足设计土层。

发现问题：

安全旁站过程中，各项安全措施合格。

处理意见：

无。

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

旁站监理人员（签字）：

曹江斌

2024 年 04 月 23 日

旁站记录表

工程名称：永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目 编号：YJYGX-ZHJL-JLPZ-

日期及气候：2024.5.31

工程地点：330kV 汇集站

旁站监理的部位或工序：35kV 配电装置室

土方开挖

旁站监理开始时间：

14:50

旁站监理结束时间：

16:30

施工情况：

挖土机械：采用挖掘机 1 台、自卸汽车 2 辆；

测量仪器：钢卷尺、经纬仪、水准仪；

现场质量员、安全员、工长在岗。

挖土主要采用挖掘机开挖，人工配合，土方直接装车外运。

监理情况：

1、施工企业现场人员、机械准备到位，施工机械良好；

2、安全工器具准备到位，施工机具良好，安全技术交底已落实，施工人员已签字，安全防护到位，机械、机具等安全防护设施合格。

3、设计深度 3000 mm，开挖深度 3000 mm。

4、实测深度 3018 mm、3011 mm。

5、边坡满足设计要求，基底土质满足设计土层。

发现问题：

旁站过程中，各项安全措施合格。

处理意见：

无。

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

旁站监理人员（签字）：高俊斌

2024 年 05 月 31 日

旁站记录表

工程名称：永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目 编号：YJYGX-ZHJL-JLPZ-

日期及气候：2024.6.12

工程地点：330kV 汇集站

旁站监理的部位或工序：消防水泵房及消防水房 土方开挖

旁站监理开始时间：

9:00

旁站监理结束时间：

11:10

施工情况：

挖土机械：采用挖掘机 1 台、自卸汽车 2 辆；

测量仪器：钢卷尺、经纬仪、水准仪；

现场质量员、安全员、工长在岗。

挖土主要采用挖掘机开挖，人工配合，土方直接装车外运。

监理情况：

1、施工企业现场人员、机械准备到位，施工机械良好；

2、安全工器具准备到位，施工机具良好，安全技术交底已落实，施工人员已签字，安全防护到位，机械、机具等安全防护设施合格。

3、设计深度 5700 mm，开挖深度 5700 mm。

4、实测深度 5713 mm、5709 mm。

5、边坡满足设计要求，基底土质满足设计土层。

发现问题：

旁站过程中，各项安全措施合格。

处理意见：

无。

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

旁站监理人员（签字）：

高修斌

2024 年 06 月 12 日

旁站记录表

工程名称：永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目 编号：YJYGX-ZHJL-JLPZ-

日期及气候：2024.6.4

工程地点：330kV 汇集站

旁站监理的部位或工序：主变基础及35kV设备支架

土方开挖

旁站监理开始时间：

14:10

旁站监理结束时间：

16:20

施工情况：

挖土机械：采用挖掘机1台、自卸汽车2辆；

测量仪器：钢卷尺、经纬仪、水准仪；

现场质量员、安全员、工长在岗。

挖土主要采用挖掘机开挖，人工配合，土方直接装车外运。

监理情况：

- 1、施工企业现场人员、机械准备到位，施工机械良好；
- 2、安全工器具准备到位，施工机具良好，安全技术交底已落实，施工人员已签字，安全防护到位，机械、机具等安全防护设施合格。
- 3、设计深度 2500 mm，开挖深度 2500 mm。
- 4、实测深度 2513 mm、2508 mm。
- 5、边坡满足设计要求，基底土质满足设计土层。

发现问题：

1. 现场安全警示牌缺少。

处理意见：

1. 已告知现场安全专职人员进行整改，完成指令单后，连续开挖。

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

旁站监理人员（签字）：

高治斌

2024 年 06 月 04 日

旁站记录表

工程名称：永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目 编号：YJYGX-ZHJL-JLPZ-

日期及气候：2024.6.28

工程地点：330kV 汇集站

旁站监理的部位或工序：SVG基础

土方开挖

旁站监理开始时间：

9:20

旁站监理结束时间：

11:30

施工情况：

挖土机械：采用挖掘机1台、自卸汽车2辆；

测量仪器：钢卷尺、经纬仪、水准仪；

现场质量员、安全员、工长在岗。

挖土主要采用挖掘机开挖，人工配合，土方直接装车外运。

监理情况：

1、施工企业现场人员、机械准备到位，施工机械良好；

2、安全工器具准备到位，施工机具良好，安全技术交底已落实，施工人员已签字，安全防护到位，机械、机具等安全防护设施合格。

3、设计深度 1700 mm，开挖深度 1700 mm。

4、实测深度 1715 mm、1706 mm。

5、边坡满足设计要求，基底土质满足设计土层。

发现问题：

旁站过程中，各项安全措施合格。

处理意见：

无。

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

旁站监理人员（签字）：胡斌

2024 年 06 月 28 日

旁站记录表

工程名称：永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目 编号：YJYGX-ZHJL-JLPZ-

日期及气候：2024.5.23

工程地点：330kV 汇集站

旁站监理的部位或工序：330kV 构架基础

土方开挖

旁站监理开始时间：

10:10

旁站监理结束时间：

12:00

施工情况：

挖土机械：采用挖掘机 1 台、自卸汽车 2 辆；

测量仪器：钢卷尺、经纬仪、水准仪；

现场质量员、安全员、工长在岗。

挖土主要采用挖掘机开挖，人工配合，土方直接装车外运。

监理情况：

1、施工企业现场人员、机械准备到位，施工机械良好；

2、安全工器具准备到位，施工机具良好，安全技术交底已落实，施工人员已签字，安全防护到位，机械、机具等安全防护设施合格。

3、设计深度 1726.313 mm，开挖深度 1726.313 mm。

4、实测深度 1731 mm、1729 mm。

5、边坡满足设计要求，基底土质满足设计土层。

发现问题：

旁站过程中各项安全措施合格。

处理意见：

无。

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

旁站监理人员（签字）：

高维文

2024 年 05 月 23 日

旁站记录表

工程名称：永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目 编号：YJYGX-ZHJL-JLPZ-

日期及气候：2024.7.8

工程地点：330kV 汇集站

旁站监理的部位或工序：独立避雷针基础

土方开挖

旁站监理开始时间：

8:50

旁站监理结束时间：

9:50

施工情况：

挖土机械：采用挖掘机 1 台、自卸汽车 2 辆；

测量仪器：钢卷尺、经纬仪、水准仪；

现场质量员、安全员、工长在岗。

挖土主要采用挖掘机开挖，人工配合，土方直接装车外运。

监理情况：

1、施工企业现场人员、机械准备到位，施工机械良好；

2、安全工器具准备到位，施工机具良好，安全技术交底已落实，施工人员已签字，安全防护到位，机械、机具等安全防护设施合格。

3、设计深度 2200 mm，开挖深度 2200 mm。

4、实测深度 2215 mm、2208 mm。

5、边坡满足设计要求，基底土质满足设计土层。

发现问题：

旁站过程中，各项安全措施合格。

处理意见：

无。

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

旁站监理人员（签字）：

高文斌

2024 年 07 月 08 日

旁站记录表

工程名称：永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目 编号：YJYGX-ZHJL-JLPZ-

日期及气候：2024.5.15

工程地点：330kV 汇集站

旁站监理的部位或工序：生活蓄水池

土方开挖

旁站监理开始时间：

9:00

旁站监理结束时间：

11:30

施工情况：

挖土机械：采用挖掘机 1 台、自卸汽车 2 辆；

测量仪器：钢卷尺、经纬仪、水准仪；

现场质量员、安全员、工长在岗。

挖土主要采用挖掘机开挖，人工配合，土方直接装车外运。

监理情况：

1、施工企业现场人员、机械准备到位，施工机械良好；

2、安全工器具准备到位，施工机具良好，安全技术交底已落实，施工人员已签字，安全防护到位，机械、机具等安全防护设施合格。

3、设计深度 3800 mm，开挖深度 3800 mm。

4、实测深度 3817 mm、3806 mm。

5、边坡满足设计要求，基底土质满足设计土层。

发现问题：

旁站过程中，各项安全措施合格。

处理意见：

无。

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

旁站监理人员（签字）：

高俊斌

2024 年 05 月 15 日

旁站记录表

工程名称：永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目 编号：YJYGX-ZHJL-JLPZ-

日期及气候：2024.5.5 工程地点：330kV 汇集站

旁站监理的部位或工序：事故油池 土方开挖

旁站监理开始时间：8:40 旁站监理结束时间：12:10

施工情况：

挖土机械：采用挖掘机 1 台、自卸汽车 2 辆；

测量仪器：钢卷尺、经纬仪、水准仪；

现场质量员、安全员、工长在岗。

挖土主要采用挖掘机开挖，人工配合，土方直接装车外运。

监理情况：

1、施工企业现场人员、机械准备到位，施工机械良好；

2、安全工器具准备到位，施工机具良好，安全技术交底已落实，施工人员已签字，安全防护到位，机械、机具等安全防护设施合格。

3、设计深度 4500 mm，开挖深度 4500 mm。

4、实测深度 4515 mm、4506 mm。

5、边坡满足设计要求，基底土质满足设计土层。

发现问题：

旁站过程中，各安全措施实施合格。

处理意见：

无。

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

旁站监理人员（签字）：高晓斌

2024 年 05 月 05 日

旁站记录表

工程名称：永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目 编号：YJYGX-ZHJL-JLPZ-

日期及气候：2024.6.5

工程地点：330kV 汇集站

旁站监理的部位或工序：主变互架基础

土方开挖

旁站监理开始时间：

9:00

旁站监理结束时间：

11:30

施工情况：

挖土机械：采用挖掘机 1 台、自卸汽车 2 辆；

测量仪器：钢卷尺、经纬仪、水准仪；

现场质量员、安全员、工长在岗。

挖土主要采用挖掘机开挖，人工配合，土方直接装车外运。

监理情况：

1、施工企业现场人员、机械准备到位，施工机械良好；

2、安全工器具准备到位，施工机具良好，安全技术交底已落实，施工人员已签字，安全防护到位，机械、机具等安全防护设施合格。

3、设计深度 1726.644 mm，开挖深度 1726.644 mm。

4、实测深度 1738 mm、1727 mm。

5、边坡满足设计要求，基底土质满足设计土层。

发现问题：

旁站过程中，各项安全措施合格。

处理意见：

无。

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

旁站监理人员（签字）：

李院斌

2024 年 06 月 05 日

旁站记录表

工程名称：永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目 编号：YJYGX-ZHJL-JLPZ-

日期及气候：2024.8.4

工程地点：330kV 汇集站

旁站监理的部位或工序：站区围墙

土方开挖

旁站监理开始时间：
8:50

旁站监理结束时间：
11:40

施工情况：

挖土机械：采用挖掘机 1 台、自卸汽车 2 辆；

测量仪器：钢卷尺、经纬仪、水准仪；

现场质量员、安全员、工长在岗。

挖土主要采用挖掘机开挖，人工配合，土方直接装车外运。

监理情况：

- 1、施工企业现场人员、机械准备到位，施工机械良好；
- 2、安全工器具准备到位，施工机具良好，安全技术交底已落实，施工人员已签字，安全防护到位，机械、机具等安全防护设施合格。
- 3、设计深度 1500 mm，开挖深度 1500 mm。
- 4、实测深度 1511 mm、1503 mm。
- 5、边坡满足设计要求，基底土质满足设计土层。

发现问题：

各项安全措施合格，安全专职人员到位。

处理意见：

无

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

旁站监理人员（签字）：胡斌

2024年08月04日

旁站记录表

工程名称：永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目		编号：YJYGX-ZHJL-JLPZ-
日期及气候：2024.8.11	工程地点：330kV 汇集站	
旁站监理的部位或工序：站用变、直流室、蓄电池室、土方开挖		
旁站监理开始时间：8:20	旁站监理结束时间：11:40	
施工情况： 挖土机械：采用挖掘机 1 台、自卸汽车 2 辆； 测量仪器：钢卷尺、经纬仪、水准仪； 现场质量员、安全员、工长在岗。 挖土主要采用挖掘机开挖，人工配合，土方直接装车外运。		
监理情况： 1、施工企业现场人员、机械准备到位，施工机械良好； 2、安全工器具准备到位，施工机具良好，安全技术交底已落实，施工人员已签字，安全防护到位，机械、机具等安全防护设施合格。 3、设计深度 1800 mm，开挖深度 1800 mm。 4、实测深度 1828 mm、1805 mm。 5、边坡满足设计要求，基底土质满足设计土层。		
发现问题： 旁站施工过程中，各项安全措施合格。		
处理意见： 无。		
监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员（签字）：高俊斌 2024 年 08 月 11 日		