

旁站监理记录表

工程名称:永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

编号: YJYGX-ZHJL-JLPZ-

日期	2024.08.09	气候	晴	工程地点	330KV 汇集站
旁站监理部位或工序	电缆沟道 基础回填旁站				
旁站监理开始时间	9:10	旁站监理结束时间	11:50		
施工情况: 1、现场施工负责人、技术人员、质检员、安全员、试验员(是☒否☐)到岗指挥、检查,施工人员 <u>7</u> 人,(是☒否☐)满足要求; 2、对施工人员进行安全技术交底及分工(是☒否☐)。 3、采用挖掘机回填,人工辅助平整清理,回填土为 3:7 灰土。					
监理情况: 1. 施工企业现场人员机器准备到位,施工机器良好。 2. 人员安全防护设施佩戴到位,机器设备安全防护设施到位。 3. 对土方回填基坑内已完的隐蔽工程是否通过中间隐蔽验收,且有文字记录; ☒是☐否 4. 待回填基坑内清理垃圾、树根等杂物、积水及淤泥等是否符合要求; ☒是☐否 5. 分层回填,每层虚铺厚度符合要求; ☒是☐否 6. 分层压实及每层压实遍数是否严格按施工方案执行; ☒是☐否 7. 是否按照规定进行密实度取样送检,确保回填质量; ☒是☐否 8. 每层回填土的密实度、含水率是否符合设计要求; ☒是☐否 9. 回填作业对基础或其他隐蔽物是否造成损伤。 ☐是☒否					
发现问题及处理意见: 现场各工序符合要求,各安全措施到位。 旁站监理人员: 高志斌 日期: 2024 年 08 月 09 日					

旁站监理记录表

工程名称:永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目 编号: YJYGX-ZHJL-JLPZ-

日期	2024.06.20	气候	多云	工程地点	330KV 汇集站
旁站监理部位或工序	主控通信楼 基础回填旁站				
旁站监理开始时间	2024.06.20.8:50	旁站监理结束时间	2024.06.20. 11:20.		
施工情况: 1、现场施工负责人、技术人员、质检员、安全员、试验员 (是☒否☐) 到岗指挥、检查, 施工人员 <u>6</u> 人, (是☒否☐) 满足要求; 2、对施工人员进行安全技术交底及分工 (是☒否☐) 。 3、采用挖掘机回填, 人工辅助平整清理, 回填土为 3: 7 灰土。					
监理情况: 1. 施工企业现场人员机器准备到位, 施工机器良好。 2. 人员安全防护设施佩戴到位, 机器设备安全防护设施到位。 3. 对土方回填基坑内已完的隐蔽工程是否通过中间隐蔽验收, 且有文字记录; ☒是☐否 4. 待回填基坑内清理垃圾、树根等杂物、积水及淤泥等是否符合要求; ☒是☐否 5. 分层回填, 每层虚铺厚度符合要求; ☒是☐否 6. 分层压实及每层压实遍数是否严格按施工方案执行; ☒是☐否 7. 是否按照规定进行密实度取样送检, 确保回填质量; ☒是☐否 8. 每层回填土的密实度、含水率是否符合设计要求; ☒是☐否 9. 回填作业对基础或其他隐蔽物是否造成损伤。 ☐是☒否					
发现问题及处理意见: 现场回填各工序符合要求, 各安全措施到位。 旁站监理人员: 曹俊斌 日期: 2024 年 06 月 20 日					

旁站监理记录表

工程名称:永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目				编号: YJYGX-ZHJL-JLPZ-	
日期	2024.06.20	气候	多云	工程地点	330KV 汇集站
旁站监理部位或工序		330KV二次室 基础回填旁站			
旁站监理开始时间		14:30	旁站监理结束时间		17:40
施工情况: 1、现场施工负责人、技术人员、质检员、安全员、试验员(是 ☒ 否 ☐)到岗指挥、检查,施工人员 8 人,(是 ☒ 否 ☐)满足要求; 2、对施工人员进行安全技术交底及分工(是 ☒ 否 ☐)。 3、采用挖掘机回填,人工辅助平整清理,回填土为3:7灰土。					
监理情况: 1. 施工企业现场人员机器准备到位,施工机器良好。 2. 人员安全防护设施佩戴到位,机器设备安全防护设施到位。 3. 对土方回填基坑内已完的隐蔽工程是否通过中间隐蔽验收,且有文字记录; ☒ 是 ☐ 否 4. 待回填基坑内清理垃圾、树根等杂物、积水及淤泥等是否符合要求; ☒ 是 ☐ 否 5. 分层回填,每层虚铺厚度符合要求; ☒ 是 ☐ 否 6. 分层压实及每层压实遍数是否严格按施工方案执行; ☒ 是 ☐ 否 7. 是否按照规定进行密实度取样送检,确保回填质量; ☒ 是 ☐ 否 8. 每层回填土的密实度、含水率是否符合设计要求; ☒ 是 ☐ 否 9. 回填作业对基础或其他隐蔽物是否造成损伤。 ☐ 是 ☒ 否					
发现问题及处理意见: 现场回填过程中,各工序符合要求,各安全措施 合格。					
旁站监理人员:高文斌					
日期:2024 年06月20日					

旁站监理记录表

工程名称:永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

编号: YJYGX-ZHJL-JLPZ-

日期	2024.6.9	气候	晴	工程地点	330KV 汇集站
旁站监理部位或工序	35KV配电装置室, 基础回填旁站				
旁站监理开始时间	14:20	旁站监理结束时间	15:50		
施工情况: 1、现场施工负责人、技术人员、质检员、安全员、试验员 (是☒否☐) 到岗指挥、检查, 施工人员 <u>7</u> 人, (是☒否☐) 满足要求; 2、对施工人员进行安全技术交底及分工 (是☒否☐) 。 3、采用挖掘机回填, 人工辅助平整清理, 回填土为 3: 7 灰土。					
监理情况: 1. 施工企业现场人员机器准备到位, 施工机器良好。 2. 人员安全防护设施佩戴到位, 机器设备安全防护设施到位。 3. 对土方回填基坑内已完的隐蔽工程是否通过中间隐蔽验收, 且有文字记录; ☒是☐否 4. 待回填基坑内清理垃圾、树根等杂物、积水及淤泥等是否符合要求; ☒是☐否 5. 分层回填, 每层虚铺厚度符合要求; ☒是☐否 6. 分层压实及每层压实遍数是否严格按施工方案执行; ☒是☐否 7. 是否按照规定进行密实度取样送检, 确保回填质量; ☒是☐否 8. 每层回填土的密实度、含水率是否符合设计要求; ☒是☐否 9. 回填作业对基础或其他隐蔽物是否造成损伤。 ☐是☒否					
发现问题及处理意见: 现场回填过程中, 各项符合要, 各安全措施合格。 旁站监理人员: 高阳斌 日期: 2024 年 06 月 09 日					

旁站监理记录表

工程名称:永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目		编号:YJYGX-ZHJL-JLPZ-			
日期	2024.06.20	气候	多云	工程地点	330KV 汇集站
旁站监理部位或工序		消防水泵房及消防水池基础回填旁站			
旁站监理开始时间		9:50	旁站监理结束时间		11:20
施工情况: 1、现场施工负责人、技术人员、质检员、安全员、试验员（是 ☒ 否 ☐ ）到岗指挥、检查，施工人员 6 人，（是 ☒ 否 ☐ ）满足要求； 2、对施工人员进行安全技术交底及分工（是 ☒ 否 ☐ ）。 3、采用挖掘机回填，人工辅助平整清理，回填土为 3：7 灰土。					
监理情况: 1. 施工企业现场人员机器准备到位，施工机器良好。 2. 人员安全防护设施佩戴到位，机器设备安全防护设施到位。 3. 对土方回填基坑内已完的隐蔽工程是否通过中间隐蔽验收，且有文字记录； 4. 待回填基坑内清理垃圾、树根等杂物、积水及淤泥等是否符合要求； 5. 分层回填，每层虚铺厚度符合要求； 6. 分层压实及每层压实遍数是否严格按施工方案执行； 7. 是否按照规定进行密实度取样送检，确保回填质量； 8. 每层回填土的密实度、含水率是否符合设计要求； 9. 回填作业对基础或其他隐蔽物是否造成损伤。					
发现问题及处理意见: 现场回填各安全措施合格,各工序施工符合要求。					
旁站监理人员:孙翔					
日期:2024 年06月20 日					

旁站监理记录表

工程名称:永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

编号: YJYGX-ZHJL-JLPZ-

日期	2024.06.13	气候	晴	工程地点	330KV 汇集站
旁站监理部位或工序	主变基础及35KV设备架基础回填旁站				
旁站监理开始时间	8:30	旁站监理结束时间	11:10		
施工情况: 1、现场施工负责人、技术人员、质检员、安全员、试验员(是☒否☐)到岗指挥、检查,施工人员 <u>7</u> 人,(是☒否☐)满足要求; 2、对施工人员进行安全技术交底及分工(是☒否☐)。 3、采用挖掘机回填,人工辅助平整清理,回填土为 3: 7 灰土。					
监理情况: 1. 施工企业现场人员机器准备到位,施工机器良好。 2. 人员安全防护设施佩戴到位,机器设备安全防护设施到位。 3. 对土方回填基坑内已完的隐蔽工程是否通过中间隐蔽验收,且有文字记录; ☒是☐否 4. 待回填基坑内清理垃圾、树根等杂物、积水及淤泥等是否符合要求; ☒是☐否 5. 分层回填,每层虚铺厚度符合要求; ☒是☐否 6. 分层压实及每层压实遍数是否严格按施工方案执行; ☒是☐否 7. 是否按照规定进行密实度取样送检,确保回填质量; ☒是☐否 8. 每层回填土的密实度、含水率是否符合设计要求; ☒是☐否 9. 回填作业对基础或其他隐蔽物是否造成损伤。 ☐是☒否					
发现问题及处理意见: 现场回填过程中,各施工工序符合要求,各安全措施合格。 旁站监理人员: 高晓斌 日期: 2024 年 06 月 13 日					

旁站监理记录表

工程名称:永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

编号: YJYGX-ZHJL-JLPZ-

日期	2024.07.28	气候	晴	工程地点	330KV 汇集站
旁站监理部位或工序	SVG基础 基础回填旁站				
旁站监理开始时间	13:50	旁站监理结束时间	16:20		
施工情况: 1、现场施工负责人、技术人员、质检员、安全员、试验员(是☒否☐)到岗指挥、检查,施工人员 7 人,(是☒否☐)满足要求; 2、对施工人员进行安全技术交底及分工(是☒否☐)。 3、采用挖掘机回填,人工辅助平整清理,回填土为 3:7 灰土。					
监理情况: 1. 施工企业现场人员机器准备到位,施工机器良好。 2. 人员安全防护设施佩戴到位,机器设备安全防护设施到位。 3. 对土方回填基坑内已完的隐蔽工程是否通过中间隐蔽验收,且有文字记录; ☒是☐否 4. 待回填基坑内清理垃圾、树根等杂物、积水及淤泥等是否符合要求; ☒是☐否 5. 分层回填,每层虚铺厚度符合要求; ☒是☐否 6. 分层压实及每层压实遍数是否严格按施工方案执行; ☒是☐否 7. 是否按照规定进行密实度取样送检,确保回填质量; ☒是☐否 8. 每层回填土的密实度、含水率是否符合设计要求; ☒是☐否 9. 回填作业对基础或其他隐蔽物是否造成损伤。 ☐是☒否					
发现问题及处理意见: 1. 回填旁站过程中发现部分回填土分层压实不符合要求,已告知现场技术人员,要求重新压实回填,现场已按要求整改。 旁站监理人员: 高俊文 日期: 2024 年 07 月 28 日					

旁站监理记录表

工程名称:永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

编号: YJYGX-ZHJL-JLPZ-

日期	2024.06.20	气候	多云	工程地点	330KV 汇集站
旁站监理部位或工序	330KV配电装置室. 基础回填旁站				
旁站监理开始时间	14:20	旁站监理结束时间	15:50.		
施工情况: 1、现场施工负责人、技术人员、质检员、安全员、试验员 (是☒否☐) 到岗指挥、检查, 施工人员 <u>7</u> 人, (是☒否☐) 满足要求; 2、对施工人员进行安全技术交底及分工 (是☒否☐) 。 3、采用挖掘机回填, 人工辅助平整清理, 回填土为 3: 7 灰土。					
监理情况: 1. 施工企业现场人员机器准备到位, 施工机器良好。 2. 人员安全防护设施佩戴到位, 机器设备安全防护设施到位。 3. 对土方回填基坑内已完的隐蔽工程是否通过中间隐蔽验收, 且有文字记录; ☒是☐否 4. 待回填基坑内清理垃圾、树根等杂物、积水及淤泥等是否符合要求; ☒是☐否 5. 分层回填, 每层虚铺厚度符合要求; ☒是☐否 6. 分层压实及每层压实遍数是否严格按施工方案执行; ☒是☐否 7. 是否按照规定进行密实度取样送检, 确保回填质量; ☒是☐否 8. 每层回填土的密实度、含水率是否符合设计要求; ☒是☐否 9. 回填作业对基础或其他隐蔽物是否造成损伤。 ☐是☒否					
发现问题及处理意见: 现场回填过程中, 各工序施工符合要求, 各安全措施合格。 旁站监理人 <u>易学明</u>。 日期: 2024 年 06 月 20 日					

旁站监理记录表

工程名称:永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

编号: YJYGX-ZHJL-JLPZ-

日期	2024.6.20	气候	多云	工程地点	330KV 汇集站
旁站监理部位或工序		330KV构架 基础回填旁站			
旁站监理开始时间		10:10		旁站监理结束时间 11:20	
施工情况: 1、现场施工负责人、技术人员、质检员、安全员、试验员 (是☒否☐) 到岗指挥、检查, 施工人员 <u>7</u> 人, (是☒否☐) 满足要求; 2、对施工人员进行安全技术交底及分工 (是☒否☐) 。 3、采用挖掘机回填, 人工辅助平整清理, 回填土为 3: 7 灰土。					
监理情况: 1. 施工企业现场人员机器准备到位, 施工机器良好。 2. 人员安全防护设施佩戴到位, 机器设备安全防护设施到位。 3. 对土方回填基坑内已完的隐蔽工程是否通过中间隐蔽验收, 且有文字记录; ☒是☐否 4. 待回填基坑内清理垃圾、树根等杂物、积水及淤泥等是否符合要求; ☒是☐否 5. 分层回填, 每层虚铺厚度符合要求; ☒是☐否 6. 分层压实及每层压实遍数是否严格按施工方案执行; ☒是☐否 7. 是否按照规定进行密实度取样送检, 确保回填质量; ☒是☐否 8. 每层回填土的密实度、含水率是否符合设计要求; ☒是☐否 9. 回填作业对基础或其他隐蔽物是否造成损伤。 ☐是☒否					
发现问题及处理意见: 现场回填过程中, 各项工序符合要求, 各安全措施合格。 旁站监理人员: 李俊斌 日期: 2024 年 06 月 20 日					

旁站监理记录表

工程名称:永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目 编号: YJYGX-ZHJL-JLPZ-

日期	2024.07.16	气候	多云	工程地点	330KV 汇集站
旁站监理部位或工序		基础回填旁站			
旁站监理开始时间		8:20	旁站监理结束时间		10:15

施工情况:

1、现场施工负责人、技术人员、质检员、安全员、试验员（是☒否☐）到岗指挥、检查，施工人员 8 人，（是☒否☐）满足要求；

2、对施工人员进行安全技术交底及分工（是☒否☐）。

3、采用挖掘机回填，人工辅助平整清理，回填土为 3：7 灰土。

监理情况:

1. 施工企业现场人员机器准备到位，施工机器良好。

2. 人员安全防护设施佩戴到位，机器设备安全防护设施到位。

3. 对土方回填基坑内已完的隐蔽工程是否通过中间隐蔽验收，且有文字记录； ☒是☐否

4. 待回填基坑内清理垃圾、树根等杂物、积水及淤泥等是否符合要求； ☒是☐否

5. 分层回填，每层虚铺厚度符合要求； ☒是☐否

6. 分层压实及每层压实遍数是否严格按施工方案执行； ☒是☐否

7. 是否按照规定进行密实度取样送检，确保回填质量； ☒是☐否

8. 每层回填土的密实度、含水率是否符合设计要求； ☒是☐否

9. 回填作业对基础或其他隐蔽物是否造成损伤。 ☐是☒否

发现问题及处理意见:

现场回填过程中,各项工序施工符合要求,各安全措施合格。

旁站监理人员:胡斌

日期:2024 年07月16日

旁站监理记录表

工程名称:永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目 编号: YJYGX-ZHJL-JLPZ-

日期	2024.06.20	气候	良好	工程地点	330KV 汇集站
旁站监理部位或工序		生活蓄水池 基础回填旁站			
旁站监理开始时间		8:40	旁站监理结束时间		10:30
施工情况: 1、现场施工负责人、技术人员、质检员、安全员、试验员（是☒否☐）到岗指挥、检查，施工人员 <u>7</u> 人，（是☒否☐）满足要求； 2、对施工人员进行安全技术交底及分工（是☒否☐）。 3、采用挖掘机回填，人工辅助平整清理，回填土为 3: 7 灰土。					
监理情况: 1. 施工企业现场人员机器准备到位，施工机器良好。 2. 人员安全防护设施佩戴到位，机器设备安全防护设施到位。 3. 对土方回填基坑内已完的隐蔽工程是否通过中间隐蔽验收，且有文字记录； ☒是☐否 4. 待回填基坑内清理垃圾、树根等杂物、积水及淤泥等是否符合要求； ☒是☐否 5. 分层回填，每层虚铺厚度符合要求； ☒是☐否 6. 分层压实及每层压实遍数是否严格按施工方案执行； ☒是☐否 7. 是否按照规定进行密实度取样送检，确保回填质量； ☒是☐否 8. 每层回填土的密实度、含水率是否符合设计要求； ☒是☐否 9. 回填作业对基础或其他隐蔽物是否造成损伤。 ☐是☒否					
发现问题及处理意见: 现场回填各项工序、措施合格。 旁站监理人员: 张军 日期: 2024 年 06 月 20 日					

旁站监理记录表

工程名称:永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

编号: YJYGX-ZHJL-JLPZ-

日期	2024.06.27	气候	晴	工程地点	330KV 汇集站
旁站监理部位或工序	污水收集池 基础回填旁站				
旁站监理开始时间	14:50	旁站监理结束时间	16:50		
施工情况: 1、现场施工负责人、技术人员、质检员、安全员、试验员 (是☒否☐) 到岗指挥、检查, 施工人员 <u>7</u> 人, (是☒否☐) 满足要求; 2、对施工人员进行安全技术交底及分工 (是☒否☐) 。 3、采用挖掘机回填, 人工辅助平整清理, 回填土为 3: 7 灰土。					
监理情况: 1. 施工企业现场人员机器准备到位, 施工机器良好。 2. 人员安全防护设施佩戴到位, 机器设备安全防护设施到位。 3. 对土方回填基坑内已完的隐蔽工程是否通过中间隐蔽验收, 且有文字记录; ☒是☐否 4. 待回填基坑内清理垃圾、树根等杂物、积水及淤泥等是否符合要求; ☒是☐否 5. 分层回填, 每层虚铺厚度符合要求; ☒是☐否 6. 分层压实及每层压实遍数是否严格按施工方案执行; ☒是☐否 7. 是否按照规定进行密实度取样送检, 确保回填质量; ☒是☐否 8. 每层回填土的密实度、含水率是否符合设计要求; ☒是☐否 9. 回填作业对基础或其他隐蔽物是否造成损伤。 ☐是☒否					
发现问题及处理意见: 现场因填土过程中, 各工序施工符合要求, 各安全措施合格。 旁站监理人员: 高文斌 日期: 2024 年 06 月 27 日					

旁站监理记录表

工程名称:永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目 编号: YJYGX-ZHJL-JLPZ-

日期	2024.06.20	气候	良好	工程地点	330KV 汇集站
旁站监理部位或工序	事故油池 基础回填旁站				
旁站监理开始时间	14:20	旁站监理结束时间	16:50		
施工情况: 1、现场施工负责人、技术人员、质检员、安全员、试验员 (是☒否☐) 到岗指挥、检查, 施工人员 <u>7</u> 人, (是☒否☐) 满足要求; 2、对施工人员进行安全技术交底及分工 (是☒否☐) 。 3、采用挖掘机回填, 人工辅助平整清理, 回填土为 3: 7 灰土。					
监理情况: 1. 施工企业现场人员机器准备到位, 施工机器良好。 2. 人员安全防护设施佩戴到位, 机器设备安全防护设施到位。 3. 对土方回填基坑内已完的隐蔽工程是否通过中间隐蔽验收, 且有文字记录; ☒是☐否 4. 待回填基坑内清理垃圾、树根等杂物、积水及淤泥等是否符合要求; ☒是☐否 5. 分层回填, 每层虚铺厚度符合要求; ☒是☐否 6. 分层压实及每层压实遍数是否严格按施工方案执行; ☒是☐否 7. 是否按照规定进行密实度取样送检, 确保回填质量; ☒是☐否 8. 每层回填土的密实度、含水率是否符合设计要求; ☒是☐否 9. 回填作业对基础或其他隐蔽物是否造成损伤。 ☐是☒否					
发现问题及处理意见: 回填过程中, 各工序施工, 各安全措施合格。 旁站监理人员: 张军 日期: 2024 年 06 月 20 日					

旁站监理记录表

工程名称:永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

编号: YJYGX-ZHJL-JLPZ-

日期	2024.06.20	气候	多云	工程地点	330KV 汇集站
旁站监理部位或工序	主变支架基础. 基础回填旁站				
旁站监理开始时间	16:50	旁站监理结束时间	17:45		
施工情况: 1、现场施工负责人、技术人员、质检员、安全员、试验员 (是☒否☐) 到岗指挥、检查, 施工人员 <u>7</u> 人, (是☒否☐) 满足要求; 2、对施工人员进行安全技术交底及分工 (是☒否☐) 。 3、采用挖掘机回填, 人工辅助平整清理, 回填土为 3: 7 灰土。					
监理情况: 1. 施工企业现场人员机器准备到位, 施工机器良好。 2. 人员安全防护设施佩戴到位, 机器设备安全防护设施到位。 3. 对土方回填基坑内已完的隐蔽工程是否通过中间隐蔽验收, 且有文字记录; ☒是☐否 4. 待回填基坑内清理垃圾、树根等杂物、积水及淤泥等是否符合要求; ☒是☐否 5. 分层回填, 每层虚铺厚度符合要求; ☒是☐否 6. 分层压实及每层压实遍数是否严格按施工方案执行; ☒是☐否 7. 是否按照规定进行密实度取样送检, 确保回填质量; ☒是☐否 8. 每层回填土的密实度、含水率是否符合设计要求; ☒是☐否 9. 回填作业对基础或其他隐蔽物是否造成损伤。 ☐是☒否					
发现问题及处理意见: 1. 旁站过程未检查, 施工工序及安全技术交底, 未提供, 已暂停回填工作, 现场告知技术人员和安全员, 进行现场安全技术交底, 完成后回填工作连续进行。 旁站监理人员: 高溢斌 日期: 2024 年 06 月 20 日					

旁站监理记录表

工程名称:永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

编号: YJYGX-ZHJL-JLPZ-

日期	2024.08.12	气候	晴	工程地点	330KV 汇集站
旁站监理部位或工序	站区围墙及大门 基础回填旁站				
旁站监理开始时间	8:50	旁站监理结束时间	10:10		

施工情况:

- 1、现场施工负责人、技术人员、质检员、安全员、试验员（是☒否☐）到岗指挥、检查，施工人员 7 人，（是☒否☐）满足要求；
- 2、对施工人员进行安全技术交底及分工（是☒否☐）。
- 3、采用挖掘机回填，人工辅助平整清理，回填土为 3: 7 灰土。

监理情况:

1. 施工企业现场人员机器准备到位，施工机器良好。
2. 人员安全防护设施佩戴到位，机器设备安全防护设施到位。
3. 对土方回填基坑内已完的隐蔽工程是否通过中间隐蔽验收，且有文字记录； ☒是☐否
4. 待回填基坑内清理垃圾、树根等杂物、积水及淤泥等是否符合要求； ☒是☐否
5. 分层回填，每层虚铺厚度符合要求； ☒是☐否
6. 分层压实及每层压实遍数是否严格按施工方案执行； ☒是☐否
7. 是否按照规定进行密实度取样送检，确保回填质量； ☒是☐否
8. 每层回填土的密实度、含水率是否符合设计要求； ☒是☐否
9. 回填作业对基础或其他隐蔽物是否造成损伤。 ☐是☒否

发现问题及处理意见:

现场回填各工序符合要求,各安全措施合格。

旁站监理人员: 胡斌

日期: 2024 年 08 月 12 日

旁站监理记录表

工程名称:永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

编号:YJYGX-ZHJL-JLPZ-

日期	2024.08.12	气候	晴	工程地点	330KV 汇集站
旁站监理部位或工序	站用变、直流室、蓄电池室基础回填旁站				
旁站监理开始时间	9:40	旁站监理结束时间	11:50		

施工情况:

- 1、现场施工负责人、技术人员、质检员、安全员、试验员(是☒否☐)到岗指挥、检查,施工人员 7 人,(是☒否☐)满足要求;
- 2、对施工人员进行安全技术交底及分工(是☒否☐)。
- 3、采用挖掘机回填,人工辅助平整清理,回填土为 3: 7 灰土。

监理情况:

1. 施工企业现场人员机器准备到位,施工机器良好。
2. 人员安全防护设施佩戴到位,机器设备安全防护设施到位。
3. 对土方回填基坑内已完的隐蔽工程是否通过中间隐蔽验收,且有文字记录;☒是☐否
4. 待回填基坑内清理垃圾、树根等杂物、积水及淤泥等是否符合要求;☒是☐否
5. 分层回填,每层虚铺厚度符合要求;☒是☐否
6. 分层压实及每层压实遍数是否严格按施工方案执行;☒是☐否
7. 是否按照规定进行密实度取样送检,确保回填质量;☒是☐否
8. 每层回填土的密实度、含水率是否符合设计要求;☒是☐否
9. 回填作业对基础或其他隐蔽物是否造成损伤。☐是☒否

发现问题及处理意见:

现场回填土过程中,各工序施工符合要求,各安全措施合格。

旁站监理人员:高俊文

日期:2024 年 08 月 12 日