

旁站监理记录表

工程名称:永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

编号: YJYGX-ZHJL-JLPZ-

日期	2024.6.30	气候	无雨	工程地点	330KV 汇集站
旁站监理部位或工序	330KV 汇集站 主控楼基础垫层				混凝土浇筑
旁站监理开始时间	2024.6.30 8:40		旁站监理结束时间	11:50	
施工情况: 现场施工负责人、技术人员、质检员、安全员、试验员 (是 ☒ 否 ☐) 到岗, 施工人员 <u>9</u> 人, (是 ☒ 否 ☐) 满足要求; 混凝土设计强度等级为 <u>C20 防腐</u> 配合比符合要求; 混凝土由 <u>新景旺</u> 搅拌站集中拌制, 用罐车运输至现场, 采用泵车浇筑入模, 振捣器 <u>1</u> 台。					
监理情况: 1、钢筋的规格、数量、绑扎、尺寸、保护层等 (是 ☐ 否 ☐) 符合设计和验收标准; 2、模板的平整度、尺寸、标高、支撑等 (是 ☒ 否 ☐) 符合要求; 3、施工现场现场安全、文明施工、环水保作业 (是 ☒ 否 ☐) 规范; 4、混凝土分层浇筑, 振捣 (是 ☒ 否 ☐) 密实; 5、混凝土坍落度为 <u>181~187</u> mm, 见证制作同条件混凝土试件 <u>1</u> 组, 标养混凝土试件 <u>1</u> 组检查 (是 ☒ 否 ☐) 符合要求。 6、砼浇筑过程 (是 ☒ 否 ☐) 连续、顺利。 7、混凝土用量: 设计 <u>60</u> m³, 实际浇筑 <u>60.3</u> m³。					
发现问题及处理意见: 1. 未及时进行养护, 应采取保湿措施 2. 浇筑后应及时覆盖塑料薄膜保湿措施					
旁站监理人员: <u>王加</u> 日期: 2024. 年 6 月 30 日					

旁站监理记录表

工程名称:永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

编号: YJYGX-ZHJL-JLPZ-

日期	2024.4.30	气候	晴	工程地点	330KV 汇集站
旁站监理部位或工序	330KV 汇集站 220室基础,				混凝土浇筑
旁站监理开始时间	9:40	旁站监理结束时间	11:30		
施工情况: 现场施工负责人、技术人员、质检员、安全员、试验员 (是☒否☐) 到岗, 施工人员 <u>9</u> 人, (是☒否☐) 满足要求; 混凝土设计强度等级为 <u>C20</u> 配合比符合要求; 混凝土由 <u>新景旺</u> 搅拌站集中拌制, 用罐车运输至现场, 采用泵车浇筑入模, 振捣器 <u>1</u> 台。					
监理情况: 1、钢筋的规格、数量、绑扎、尺寸、保护层等 (是☐否☒) 符合设计和验收标准; 2、模板的平整度、尺寸、标高、支撑等 (是☒否☐) 符合要求; 3、施工现场现场安全、文明施工、环水保作业 (是☒否☐) 规范; 4、混凝土分层浇筑, 振捣 (是☒否☐) 密实; 5、混凝土坍落度为 <u>183~186</u> mm, 见证制作同条件混凝土试件 <u>1</u> 组, 标养混凝土试件组检查 (是☒否☐) 符合要求。 6、砼浇筑过程 (是☒否☐) 连续、顺利。 7、混凝土用量: 设计 <u>18</u> m³, 实际浇筑 <u>18.2</u> m³。					
发现问题及处理意见: 浇筑无异常 旁站监理人员: <u>张永</u> 日期: 2024年4月30日					

旁站监理记录表

工程名称:永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

编号: YJYGX-ZHJL-JLPZ-

日期	2024.6.12	气候	晴	工程地点	330KV 汇集站
旁站监理部位或工序	330KV 汇集站 事故油池垫层				混凝土浇筑
旁站监理开始时间	14:10	旁站监理结束时间	15:20		
施工情况: 现场施工负责人、技术人员、质检员、安全员、试验员 (是☒否☐) 到岗, 施工人员_____人, (是☐否☒) 满足要求; 混凝土设计强度等级为 C20 防腐, 配合比符合要求; 混凝土由 新景旺 搅拌站集中拌制, 用罐车运输至现场, 采用泵车浇筑入模, 振捣器_____台。					
监理情况: 1、钢筋的规格、数量、绑扎、尺寸、保护层等 (是☐否☐) 符合设计和验收标准; 2、模板的平整度、尺寸、标高、支撑等 (是☒否☐) 符合要求; 3、施工现场现场安全、文明施工、环水保作业 (是☒否☐) 规范; 4、混凝土分层浇筑, 振捣 (是☒否☐) 密实; 5、混凝土坍落度为 179.6 mm, 见证制作同条件混凝土试件 1 组, 标养混凝土试件组检查 (是☒否☐) 符合要求。 6、砼浇筑过程 (是☒否☐) 连续、顺利。 7、混凝土用量: 设计 12 m³, 实际浇筑 12.1 m³。					
发现问题及处理意见: 浇筑异常 旁站监理人员: [Signature] 日期 2024 年 5 月 12 日					

旁站监理记录表

工程名称:永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目 编号: YJYGX-ZHJL-JLPZ-

日期	2024.8.15	气候	晴	工程地点	330KV 汇集站
旁站监理部位或工序		330KV 汇集站 二次室基础垫层, 混凝土浇筑			
旁站监理开始时间		8:40	旁站监理结束时间		11:45
施工情况: 现场施工负责人、技术人员、质检员、安全员、试验员 (是☐否☒) 到岗, 施工人员_____人, (是☒否☐) 满足要求; 混凝土设计强度等级为 C30, 配合比符合要求; 混凝土由 新景旺 搅拌站集中拌制, 用罐车运输至现场, 采用泵车浇筑入模, 振捣器 1 台。					
监理情况: 1、钢筋的规格、数量、绑扎、尺寸、保护层等 (是☒否☐) 符合设计和验收标准; 2、模板的平整度、尺寸、标高、支撑等 (是☒否☐) 符合要求; 3、施工现场现场安全、文明施工、环水保作业 (是☒否☐) 规范; 4、混凝土分层浇筑, 振捣 (是☒否☐) 密实; 5、混凝土坍落度为 183~190mm, 见证制作同条件混凝土试件 1 组, 标养混凝土试件 1 组检查 (是☒否☐) 符合要求。 6、砼浇筑过程 (是☒否☐) 连续、顺利。 7、混凝土用量: 设计 146 m³, 实际浇筑 146.3 m³。					
发现问题及处理意见: 无 旁站监理人员: 王明 日期 2024 年 8 月 15 日					

旁站监理记录表

工程名称:永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

编号: YJYGX-ZHJL-JLPZ-

日期	2024.5.16	气候	晴	工程地点	330KV 汇集站
旁站监理部位或工序	330KV 汇集站 主控楼基础 混凝土浇筑				
旁站监理开始时间	7:20	旁站监理结束时间	16:40		
施工情况: 现场施工负责人、技术人员、质检员、安全员、试验员 (是 ☒ 否 ☐) 到岗, 施工人员 <u>11</u> 人, (是 ☒ 否 ☐) 满足要求; 混凝土设计强度等级为 <u>C25</u>, 配合比符合要求; 混凝土由 <u>新景旺</u> 搅拌站集中拌制, 用罐车运输至现场, 采用泵车浇筑入模, 振捣器 <u>2</u> 台。					
监理情况: 1、钢筋的规格、数量、绑扎、尺寸、保护层等 (是 ☒ 否 ☐) 符合设计和验收标准; 2、模板的平整度、尺寸、标高、支撑等 (是 ☒ 否 ☐) 符合要求; 3、施工现场现场安全、文明施工、环水保作业 (是 ☒ 否 ☐) 规范; 4、混凝土分层浇筑, 振捣 (是 ☒ 否 ☐) 密实; 5、混凝土坍落度为 <u>184mm-190mm</u>, 见证制作同条件混凝土试件 <u>1</u> 组, 标养混凝土试件 <u>3</u> 组检查 (是 ☒ 否 ☐) 符合要求。 6、砼浇筑过程 (是 ☒ 否 ☐) 连续、顺利。 7、混凝土用量: 设计 <u>243</u> m³, 实际浇筑 <u>243.5</u> m³。					
发现问题及处理意见: 1. 模板加固后重新到位 2. 已浇筑木工工人持证上岗. 签字 旁站监理人员: <u>王二</u> 日期: 2024 年 5 月 16 日					

旁站监理记录表

工程名称:永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

编号: YJYGX-ZHJL-JLPZ-

日期	2024.5.22	气候	晴	工程地点	330KV 汇集站
旁站监理部位或工序	330KV 汇集站 构架基础垫层				混凝土浇筑
旁站监理开始时间	9:10	旁站监理结束时间	11:40		
施工情况: 现场施工负责人、技术人员、质检员、安全员、试验员 (是 ☒ 否 ☐) 到岗, 施工人员 <u>9</u> 人, (是 ☒ 否 ☐) 满足要求; 混凝土设计强度等级为 <u>C20</u>, 配合比符合要求; 混凝土由 <u>新景旺</u> 搅拌站集中拌制, 用罐车运输至现场, 采用泵车浇筑入模, 振捣器 <u>1</u> 台。					
监理情况: 1、钢筋的规格、数量、绑扎、尺寸、保护层等 (是 ☐ 否 ☐) 符合设计和验收标准; 2、模板的平整度、尺寸、标高、支撑等 (是 ☒ 否 ☐) 符合要求; 3、施工现场现场安全、文明施工、环水保作业 (是 ☒ 否 ☐) 规范; 4、混凝土分层浇筑, 振捣 (是 ☒ 否 ☐) 密实; 5、混凝土坍落度为 <u>187</u> mm, 见证制作同条件混凝土试件 <u>1</u> 组, 标养混凝土试件 <u>1</u> 组检查 (是 ☒ 否 ☐) 符合要求。 6、砼浇筑过程 (是 ☒ 否 ☐) 连续、顺利。 7、混凝土用量: 设计 <u>16</u> m³, 实际浇筑 <u>16.2</u> m³。					
发现问题及处理意见: 浇筑无异常 旁站监理人员: <u>王加</u> 日期: 2024 年 5 月 22 日					

旁站监理记录表

工程名称:永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目 编号: YJYGX-ZHJL-JLPZ-

日期	2024.5.22	气候	晴	工程地点	330KV 汇集站
旁站监理部位或工序	330KV 汇集站 生活污水池垫层				混凝土浇筑
旁站监理开始时间	9:14	旁站监理结束时间	11:00		
施工情况: 现场施工负责人、技术人员、质检员、安全员、试验员 (是□否□) 到岗, 施工人员 <u>8</u> 人, (是☒否□) 满足要求; 混凝土设计强度等级为 <u>C20</u>, 配合比符合要求; 混凝土由 <u>新景旺</u> 搅拌站集中拌制, 用罐车运输至现场, 采用泵车浇筑入模, 振捣器 <u>1</u> 台。					
监理情况: 1、钢筋的规格、数量、绑扎、尺寸、保护层等 (是□否□) 符合设计和验收标准; 2、模板的平整度、尺寸、标高、支撑等 (是☒否□) 符合要求; 3、施工现场现场安全、文明施工、环水保作业 (是☒否□) 规范; 4、混凝土分层浇筑, 振捣 (是□否□) 密实; 5、混凝土坍落度为 <u>188</u> mm, 见证制作同条件混凝土试件 <u>1</u> 组, 标养混凝土试件 <u>1</u> 组检查 (是☒否□) 符合要求。 6、砼浇筑过程 (是☒否□) 连续、顺利。 7、混凝土用量: 设计 <u>15</u> m³, 实际浇筑 <u>15.2</u> m³。					
发现问题及处理意见: 浇筑无异常 旁站监理人员: <u>王加</u> 日期: 2024 年 5 月 22 日					

旁站监理记录表

工程名称:永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

编号: YJYGX-ZHJL-JLPZ-

日期	2024.5.22	气候	晴	工程地点	330KV 汇集站
旁站监理部位或工序	330KV 汇集站 事故油池底板				混凝土浇筑
旁站监理开始时间	14:20	旁站监理结束时间	16:30		
施工情况: 现场施工负责人、技术人员、质检员、安全员、试验员 (是 ☐ 否 ☒) 到岗, 施工人员 <u>8</u> 人, (是 ☒ 否 ☐) 满足要求; 混凝土设计强度等级为 <u>C35 P8</u>, 配合比符合要求; 混凝土由 <u>新景旺</u> 搅拌站集中拌制, 用罐车运输至现场, 采用泵车浇筑入模, 振捣器 <u>1</u> 台。					
监理情况: 1、钢筋的规格、数量、绑扎、尺寸、保护层等 (是 ☒ 否 ☐) 符合设计和验收标准; 2、模板的平整度、尺寸、标高、支撑等 (是 ☒ 否 ☐) 符合要求; 3、施工现场现场安全、文明施工、环水保作业 (是 ☒ 否 ☐) 规范; 4、混凝土分层浇筑, 振捣 (是 ☒ 否 ☐) 密实; 5、混凝土坍落度为 <u>184</u> mm, 见证制作同条件混凝土试件 <u>1</u> 组, 标养混凝土试件 <u>1</u> 组检查 (是 ☒ 否 ☐) 符合要求。 6、砼浇筑过程 (是 ☒ 否 ☐) 连续、顺利。 7、混凝土用量: 设计 <u>36</u> m³, 实际浇筑 <u>36.1</u> m³。					
发现问题及处理意见: 1. 浇筑时及时覆盖养护; 2. 已按规范养护措施执行; 旁站监理人员: <u>asfuo</u> 日期 <u>2024</u> 年 <u>5</u> 月 <u>22</u> 日					

旁站监理记录表

工程名称:永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

编号:YJYGX-ZHJL-JLPZ-

日期	2024.5.28	气候	12℃	工程地点	330KV 汇集站
旁站监理部位或工序	330KV 汇集站 二次室柜架安装			混凝土浇筑	
旁站监理开始时间	9:10	旁站监理结束时间	11:40		
施工情况: 现场施工负责人、技术人员、质检员、安全员、试验员 (是 ☐ 否 ☐) 到岗, 施工人员 <u>9</u> 人, (是 ☒ 否 ☐) 满足要求; 混凝土设计强度等级为 <u>C30</u>, 配合比符合要求; 混凝土由 <u>新景旺</u> 搅拌站集中拌制, 用罐车运输至现场, 采用泵车浇筑入模, 振捣器 <u>1</u> 台。					
监理情况: 1、钢筋的规格、数量、绑扎、尺寸、保护层等 (是 ☒ 否 ☐) 符合设计和验收标准; 2、模板的平整度、尺寸、标高、支撑等 (是 ☒ 否 ☐) 符合要求; 3、施工现场现场安全、文明施工、环水保作业 (是 ☒ 否 ☐) 规范; 4、混凝土分层浇筑, 振捣 (是 ☒ 否 ☐) 密实; 5、混凝土坍落度为 <u>187.4</u> mm, 见证制作同条件混凝土试件 <u>1</u> 组, 标养混凝土试件 <u>1</u> 组检查 (是 ☒ 否 ☐) 符合要求。 6、砼浇筑过程 (是 ☒ 否 ☐) 连续、顺利。 7、混凝土用量: 设计 <u>22</u> m³, 实际浇筑 <u>22.1</u> m³。					
发现问题及处理意见: 1. 二次室柜架安装质量 予以整改 2. 已按规范要求做好二次室柜架安装质量					
旁站监理人员: <u>王和</u> 日期 <u>2024</u> 年 <u>5</u> 月 <u>28</u> 日					

旁站监理记录表

工程名称:永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

编号: YJYGX-ZHJL-JLPZ-

日期	2024.5.29	气候	晴	工程地点	330KV 汇集站
旁站监理部位或工序	330KV 汇集站 李红池旁力塔丁头板				混凝土浇筑
旁站监理开始时间	9:20		旁站监理结束时间	11:40	
施工情况: 现场施工负责人、技术人员、质检员、安全员、试验员 (是☒否☐) 到岗, 施工人员 <u>9</u> 人, (是☒否☐) 满足要求; 混凝土设计强度等级为 <u>C26 P8</u>, 配合比符合要求; 混凝土由 <u>新景旺</u> 搅拌站集中拌制, 用罐车运输至现场, 采用泵车浇筑入模, 振捣器 <u>1</u> 台。					
监理情况: 1、钢筋的规格、数量、绑扎、尺寸、保护层等 (是☒否☐) 符合设计和验收标准; 2、模板的平整度、尺寸、标高、支撑等 (是☒否☐) 符合要求; 3、施工现场现场安全、文明施工、环水保作业 (是☒否☐) 规范; 4、混凝土分层浇筑, 振捣 (是☒否☐) 密实; 5、混凝土坍落度为 <u>187</u> mm, 见证制作同条件混凝土试件 <u>1</u> 组, 标养混凝土试件 <u>1</u> 组检查 (是☒否☐) 符合要求。 6、砼浇筑过程 (是☒否☐) 连续、顺利。 7、混凝土用量: 设计 <u>47</u> m³, 实际浇筑 <u>47.2</u> m³。					
发现问题及处理意见: 无不异常 旁站监理人员: <u>刘加</u> 日期: 2024 年 5 月 29 日					

旁站监理记录表

工程名称:永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

编号: YJYGX-ZHJL-JLPZ-

日期	2024.5.30	气候	晴	工程地点	330KV 汇集站
旁站监理部位或工序	330KV 汇集站 330 构架基础				混凝土浇筑
旁站监理开始时间	8:40	旁站监理结束时间	11:20		
施工情况: 现场施工负责人、技术人员、质检员、安全员、试验员(是☒否☐)到岗,施工人员 <u>9</u> 人, (是☒否☐) 满足要求; 混凝土设计强度等级为 <u>C25</u>, 配合比符合要求; 混凝土由 <u>新景旺</u> 搅拌站集中拌制, 用罐车运输至现场, 采用泵车浇筑入模, 振捣器 <u>1</u> 台。					
监理情况: 1、钢筋的规格、数量、绑扎、尺寸、保护层等(是☒否☐)符合设计和验收标准; 2、模板的平整度、尺寸、标高、支撑等(是☒否☐)符合要求; 3、施工现场现场安全、文明施工、环水保作业(是☒否☐)规范; 4、混凝土分层浇筑, 振捣(是☒否☐)密实; 5、混凝土坍落度为 <u>187</u> mm, 见证制作同条件混凝土试件 <u>1</u> 组, 标养混凝土试件 <u>1</u> 组检查(是☒否☐)符合要求。 6、砼浇筑过程(是☒否☐)连续、顺利。 7、混凝土用量: 设计 <u>140</u> m³, 实际浇筑 <u>140.1</u> m³。					
发现问题及处理意见: 1. 浇筑混凝土时保护层垫块数量不足 2. 浇筑后已用胶布包裹处理					
旁站监理人员: <u>王二</u> 日期: 2024 年 5 月 30 日					

旁站监理记录表

工程名称:永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目 编号: YJYGX-ZHJL-JLPZ-

日期	2024.6.4	气候	晴	工程地点	330KV 汇集站
旁站监理部位或工序	330KV 汇集站 36号电室垫层				混凝土浇筑
旁站监理开始时间	9:00		旁站监理结束时间	11:20	
施工情况: 现场施工负责人、技术人员、质检员、安全员、试验员(是□否□)到岗,施工人员 <u>8</u> 人, (是☒否□) 满足要求; 混凝土设计强度等级为 <u>C20P3</u>, 配合比符合要求; 混凝土由 <u>新景旺</u> 搅拌站集中拌制, 用罐车运输至现场, 采用泵车浇筑入模, 振捣器 <u>1</u> 台。					
监理情况: 1、钢筋的规格、数量、绑扎、尺寸、保护层等(是□否□)符合设计和验收标准; 2、模板的平整度、尺寸、标高、支撑等(是☒否□)符合要求; 3、施工现场现场安全、文明施工、环水保作业(是☒否□)规范; 4、混凝土分层浇筑, 振捣(是☒否□)密实; 5、混凝土坍落度为 <u>185</u> mm, 见证制作同条件混凝土试件 <u>1</u> 组, 标养混凝土试件 <u>1</u> 组检查(是☒否□)符合要求。 6、砼浇筑过程(是☒否□)连续、顺利。 7、混凝土用量: 设计 <u>22</u> m³, 实际浇筑 <u>22.2</u> m³。					
发现问题及处理意见: 浇筑无异常 旁站监理人员: <u>王加</u> 日期: <u>2024</u> 年 <u>6</u> 月 <u>4</u> 日					

旁站监理记录表

工程名称:永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

编号: YJYGX-ZHJL-JLPZ-

日期	2024.6.4	气候	晴	工程地点	330KV 汇集站
旁站监理部位或工序	330KV 汇集站 配电基础底板			混凝土浇筑	
旁站监理开始时间	2024.6.4 9:10	旁站监理结束时间	11:20		
施工情况: 现场施工负责人、技术人员、质检员、安全员、试验员 (是 ☐ 否 ☒) 到岗, 施工人员 <u>8</u> 人, (是 ☒ 否 ☐) 满足要求; 混凝土设计强度等级为 <u>C25</u>, 配合比符合要求; 混凝土由 <u>新景旺</u> 搅拌站集中拌制, 用罐车运输至现场, 采用泵车浇筑入模, 振捣器 <u>1</u> 台。					
监理情况: 1、钢筋的规格、数量、绑扎、尺寸、保护层等 (是 ☒ 否 ☐) 符合设计和验收标准; 2、模板的平整度、尺寸、标高、支撑等 (是 ☒ 否 ☐) 符合要求; 3、施工现场现场安全、文明施工、环水保作业 (是 ☒ 否 ☐) 规范; 4、混凝土分层浇筑, 振捣 (是 ☒ 否 ☐) 密实; 5、混凝土坍落度为 <u>183</u> mm, 见证制作同条件混凝土试件 <u>1</u> 组, 标养混凝土试件 <u>1</u> 组检查 (是 ☒ 否 ☐) 符合要求。 6、砼浇筑过程 (是 ☒ 否 ☐) 连续、顺利。 7、混凝土用量: 设计 <u>27</u> m³, 实际浇筑 <u>27.1</u> m³。					
发现问题及处理意见: 浇筑过程正常 旁站监理人员: <u>刘加</u> 日期: 2024 年 6 月 4 日					

旁站监理记录表

工程名称:永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

编号: YJYGX-ZHJL-JLPZ-

日期	2024.6.6	气候	晴	工程地点	330KV 汇集站
旁站监理部位或工序	330KV 汇集站 330KV 汇集站设备安装室垫层				混凝土浇筑
旁站监理开始时间	8:40		旁站监理结束时间	11:10	
施工情况: 现场施工负责人、技术人员、质检员、安全员、试验员(是☒否☐)到岗,施工人员 <u>8</u> 人, (是☐否☐) 满足要求; 混凝土设计强度等级为 <u>C20 33mm</u>, 配合比符合要求; 混凝土由 <u>新景旺</u> 搅拌站集中拌制, 用罐车运输至现场, 采用泵车浇筑入模, 振捣器 <u>1</u> 台。 监理情况: 1、钢筋的规格、数量、绑扎、尺寸、保护层等(是☐否☐)符合设计和验收标准; 2、模板的平整度、尺寸、标高、支撑等(是☒否☐)符合要求; 3、施工现场现场安全、文明施工、环水保作业(是☒否☐)规范; 4、混凝土分层浇筑, 振捣(是☒否☐)密实; 5、混凝土坍落度为 <u>185</u> mm, 见证制作同条件混凝土试件 <u>1</u> 组, 标养混凝土试件 <u>1</u> 组检查(是☒否☐)符合要求。 6、砼浇筑过程(是☒否☐)连续、顺利。 7、混凝土用量: 设计 <u>36</u> m³, 实际浇筑 <u>36.4</u> m³。 发现问题及处理意见: 浇筑无异常 旁站监理人员: <u>王. 王</u> 日期: 2024 年 6 月 6 日					

旁站监理记录表

工程名称:永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

编号: YJYGX-ZHJL-JLPZ-

日期	2024.6.6	气候	晴	工程地点	330KV 汇集站
旁站监理部位或工序	330KV 汇集站: 配电基础底座 混凝土浇筑				
旁站监理开始时间	8:20	旁站监理结束时间	10:48		
施工情况: 现场施工负责人、技术人员、质检员、安全员、试验员 (是 ☐ 否 ☒) 到岗, 施工人员 <u>8</u> 人, (是 ☒ 否 ☐) 满足要求; 混凝土设计强度等级为 <u>C25</u>, 配合比符合要求; 混凝土由 <u>新景旺</u> 搅拌站集中拌制, 用罐车运输至现场, 采用泵车浇筑入模, 振捣器 <u>1</u> 台。					
监理情况: 1、钢筋的规格、数量、绑扎、尺寸、保护层等 (是 ☒ 否 ☐) 符合设计和验收标准; 2、模板的平整度、尺寸、标高、支撑等 (是 ☒ 否 ☐) 符合要求; 3、施工现场现场安全、文明施工、环水保作业 (是 ☒ 否 ☐) 规范; 4、混凝土分层浇筑, 振捣 (是 ☒ 否 ☐) 密实; 5、混凝土坍落度为 <u>187</u> mm, 见证制作同条件混凝土试件 <u>1</u> 组, 标养混凝土试件 <u>1</u> 组检查 (是 ☒ 否 ☐) 符合要求。 6、砼浇筑过程 (是 ☒ 否 ☐) 连续、顺利。 7、混凝土用量: 设计 <u>147</u> m³, 实际浇筑 <u>147.8</u> m³。					
发现问题及处理意见: 浇筑无异常 旁站监理人员: <u>王加</u> 日期: 2024 年 6 月 6 日					

旁站监理记录表

工程名称:永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

编号: YJYGX-ZHJL-JLPZ-

日期	2024.6.6	气候	晴	工程地点	330KV 汇集站
旁站监理部位或工序	330KV 汇集站 生活蓄水池底板			混凝土浇筑	
旁站监理开始时间	9:00		旁站监理结束时间	10:40	
施工情况: 现场施工负责人、技术人员、质检员、安全员、试验员 (是 ☒ 否 ☐) 到岗, 施工人员 <u>9</u> 人, (是 ☒ 否 ☐) 满足要求; 混凝土设计强度等级为 <u>C25 P8</u>, 配合比符合要求; 混凝土由 <u>新景旺</u> 搅拌站集中拌制, 用罐车运输至现场, 采用泵车浇筑入模, 振捣器 <u>1</u> 台。					
监理情况: 1、钢筋的规格、数量、绑扎、尺寸、保护层等 (是 ☒ 否 ☐) 符合设计和验收标准; 2、模板的平整度、尺寸、标高、支撑等 (是 ☒ 否 ☐) 符合要求; 3、施工现场现场安全、文明施工、环水保作业 (是 ☒ 否 ☐) 规范; 4、混凝土分层浇筑, 振捣 (是 ☒ 否 ☐) 密实; 5、混凝土坍落度为 <u>184</u> mm, 见证制作同条件混凝土试件 <u>1</u> 组, 标养混凝土试件 <u>1</u> 组检查 (是 ☒ 否 ☐) 符合要求。 6、砼浇筑过程 (是 ☒ 否 ☐) 连续、顺利。 7、混凝土用量: 设计 <u>14</u> m³, 实际浇筑 <u>14</u> m³。					
发现问题及处理意见: 浇筑正常 旁站监理人员: <u>刘加</u> 日期: 2024 年 6 月 6 日					

旁站监理记录表

工程名称:永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

编号:YJYGX-ZHJL-JLPZ-

日期	2024.6.8	气候	晴	工程地点	330KV 汇集站
旁站监理部位或工序	330KV 汇集站 构架基础:二次空程板 混凝土浇筑				
旁站监理开始时间	8:40	旁站监理结束时间	11:16		
施工情况: 现场施工负责人、技术人员、质检员、安全员、试验员(是☒否☐)到岗,施工人员 <u>8</u> 人, (是☒否☐) 满足要求; 混凝土设计强度等级为 <u>C25</u>, 配合比符合要求; 混凝土由 <u>新景旺</u> 搅拌站集中拌制,用罐车运输至现场,采用泵车浇筑入模,振捣器 <u>2</u> 台。					
监理情况: 1、钢筋的规格、数量、绑扎、尺寸、保护层等(是☒否☐)符合设计和验收标准; 2、模板的平整度、尺寸、标高、支撑等(是☒否☐)符合要求; 3、施工现场现场安全、文明施工、环水保作业(是☒否☐)规范; 4、混凝土分层浇筑,振捣(是☒否☐)密实; 5、混凝土坍落度为 <u>187</u> mm,见证制作同条件混凝土试件 <u>1</u> 组,标养混凝土试件 <u>1</u> 组检查(是☒否☐)符合要求。 6、砼浇筑过程(是☒否☐)连续、顺利。 7、混凝土用量:设计 <u>28</u> m³,实际浇筑 <u>28.1</u> m³。					
发现问题及处理意见: 浇筑无异常 旁站监理人员: <u>叶和</u> 日期:2024年6月8日					

旁站监理记录表

工程名称:永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

编号: YJYGX-ZHJL-JLPZ-

日期	2024.6.8	气候	晴	工程地点	330KV 汇集站
旁站监理部位或工序	330KV 汇集站: 主变基础				混凝土浇筑
旁站监理开始时间	8:40		旁站监理结束时间	16:10	
施工情况: 现场施工负责人、技术人员、质检员、安全员、试验员(是☐否☐)到岗,施工人员 <u>7</u> 人, (是☒否☐) 满足要求; 混凝土设计强度等级为 <u>C20/P6</u> 配合比符合要求; 混凝土由 <u>新景旺</u> 搅拌站集中拌制,用罐车运输至现场,采用泵车浇筑入模,振捣器 <u>1</u> 台。					
监理情况: 1、钢筋的规格、数量、绑扎、尺寸、保护层等(是☒否☐)符合设计和验收标准; 2、模板的平整度、尺寸、标高、支撑等(是☒否☐)符合要求; 3、施工现场现场安全、文明施工、环水保作业(是☒否☐)规范; 4、混凝土分层浇筑,振捣(是☒否☐)密实; 5、混凝土坍落度为 <u>186</u> mm,见证制作同条件混凝土试件 <u>1</u> 组,标养混凝土试件 <u>1</u> 组检查(是☒否☐)符合要求。 6、砼浇筑过程(是☒否☐)连续、顺利。 7、混凝土用量:设计 <u>8</u> m³,实际浇筑 <u>8.1</u> m³。					
发现问题及处理意见: 浇筑无异常 旁站监理人员: <u>王成</u> 日期: 2024 年 6 月 8 日					

旁站监理记录表

工程名称:永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

编号: YJYGX-ZHJL-JLPZ-

日期	2024.6.11	气候	晴	工程地点	330KV 汇集站
旁站监理部位或工序	330KV 汇集站 配地旁破塔板			混凝土浇筑	
旁站监理开始时间	5:10		旁站监理结束时间	11:20	
施工情况: 现场施工负责人、技术人员、质检员、安全员、试验员 (是 ☒ 否 ☐) 到岗, 施工人员 <u>8</u> 人, (是 ☒ 否 ☐) 满足要求; 混凝土设计强度等级为 <u>C25</u>, 配合比符合要求; 混凝土由 <u>新景旺</u> 搅拌站集中拌制, 用罐车运输至现场, 采用泵车浇筑入模, 振捣器 <u>1</u> 台。					
监理情况: 1、钢筋的规格、数量、绑扎、尺寸、保护层等 (是 ☒ 否 ☐) 符合设计和验收标准; 2、模板的平整度、尺寸、标高、支撑等 (是 ☒ 否 ☐) 符合要求; 3、施工现场现场安全、文明施工、环水保作业 (是 ☒ 否 ☐) 规范; 4、混凝土分层浇筑, 振捣 (是 ☒ 否 ☐) 密实; 5、混凝土坍落度为 <u>187</u> mm, 见证制作同条件混凝土试件 <u>1</u> 组, 标养混凝土试件 <u>1</u> 组检查 (是 ☒ 否 ☐) 符合要求。 6、砼浇筑过程 (是 ☒ 否 ☐) 连续、顺利。 7、混凝土用量: 设计 <u>39</u> m³, 实际浇筑 <u>29.7</u> m³。					
发现问题及处理意见: 1. 预埋件标高误差过程未及时复核 2. 预埋件标高测量未复核标高 旁站监理人员: 王. 子 日期: 2024 年 6 月 11 日					

旁站监理记录表

工程名称:永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

编号: YJYGX-ZHJL-JLPZ-

日期		气候		工程地点	330KV 汇集站
旁站监理部位或工序		330KV 汇集站 混凝土浇筑			
旁站监理开始时间				旁站监理结束时间	

施工情况:

现场施工负责人、技术人员、质检员、安全员、试验员（是☐否☐）到岗，施工人员_____人，（是☐否☐）满足要求；

混凝土设计强度等级为 C _____，配合比符合要求；

混凝土由 新景旺 搅拌站集中拌制，用罐车运输至现场，采用泵车浇筑入模，振捣器_____台。

监理情况:

- 1、钢筋的规格、数量、绑扎、尺寸、保护层等（是☐否☐）符合设计和验收标准；
- 2、模板的平整度、尺寸、标高、支撑等（是☐否☐）符合要求；
- 3、施工现场现场安全、文明施工、环水保作业（是☐否☐）规范；
- 4、混凝土分层浇筑，振捣（是☐否☐）密实；
- 5、混凝土坍落度为_____mm，见证制作同条件混凝土试件_____组，标养混凝土试件组检查（是☐否☐）符合要求。
- 6、砼浇筑过程（是☐否☐）连续、顺利。
- 7、混凝土用量：设计_____m³，实际浇筑_____m³。

发现问题及处理意见:

旁站监理人员:

日期: 年 月 日

旁站监理记录表

工程名称:永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目		编号:YJYGX-ZHJL-JLPZ-					
日期	2024.6.17	气候	晴	工程地点	330KV 汇集站		
旁站监理部位或工序		330KV 汇集站 主变基础及底座板		混凝土浇筑			
旁站监理开始时间		8:30		旁站监理结束时间		11:40	
施工情况: 现场施工负责人、技术人员、质检员、安全员、试验员(是□否□)到岗,施工人员 8 人, (是 □ 否□)满足要求; 混凝土设计强度等级为 C35, 配合比符合要求; 混凝土由 新景旺 搅拌站集中拌制,用罐车运输至现场,采用泵车浇筑入模,振捣器 1 台。							
监理情况: 1、钢筋的规格、数量、绑扎、尺寸、保护层等(是 □ 否□)符合设计和验收标准; 2、模板的平整度、尺寸、标高、支撑等(是 □ 否□)符合要求; 3、施工现场现场安全、文明施工、环水保作业(是 □ 否□)规范; 4、混凝土分层浇筑,振捣(是 □ 否□)密实; 5、混凝土坍落度为 187 mm,见证制作同条件混凝土试件 1 组,标养混凝土试件 1 组检查(是 □ 否□)符合要求。 6、砼浇筑过程(是 □ 否□)连续、顺利。 7、混凝土用量:设计 146 m³,实际浇筑 146.1 m³。							
发现问题及处理意见: 浇筑无异常 旁站监理人员: 刘加 日期:2024 年 6 月 17 日							

旁站监理记录表

工程名称:永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

编号: YJYGX-ZHJL-JLPZ-

日期	2024.6.14	气候	晴	工程地点	330KV 汇集站
旁站监理部位或工序	330KV 汇集站 主变基座 混凝土浇筑				
旁站监理开始时间	8:40	旁站监理结束时间	11:20		
施工情况: 现场施工负责人、技术人员、质检员、安全员、试验员 (是 ☐ 否 ☐) 到岗, 施工人员 <u>9</u> 人, (是 ☒ 否 ☐) 满足要求; 混凝土设计强度等级为 <u>C25</u>, 配合比符合要求; 混凝土由 <u>新景旺</u> 搅拌站集中拌制, 用罐车运输至现场, 采用泵车浇筑入模, 振捣器 <u>1</u> 台。					
监理情况: 1、钢筋的规格、数量、绑扎、尺寸、保护层等 (是 ☒ 否 ☐) 符合设计和验收标准; 2、模板的平整度、尺寸、标高、支撑等 (是 ☒ 否 ☐) 符合要求; 3、施工现场现场安全、文明施工、环水保作业 (是 ☒ 否 ☐) 规范; 4、混凝土分层浇筑, 振捣 (是 ☒ 否 ☐) 密实; 5、混凝土坍落度为 <u>183</u> mm, 见证制作同条件混凝土试件 <u>1</u> 组, 标养混凝土试件 <u>1</u> 组检查 (是 ☒ 否 ☐) 符合要求。 6、砼浇筑过程 (是 ☒ 否 ☐) 连续、顺利。 7、混凝土用量: 设计 <u>105</u> m³, 实际浇筑 <u>105.1</u> m³。					
发现问题及处理意见: 无问题 旁站监理人员: <u>刘. 伟</u> 日期: 2024年6月14日					

旁站监理记录表

工程名称:永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

编号: YJYGX-ZHJL-JLPZ-

日期	2024.6.12	气候	晴	工程地点	330KV 汇集站
旁站监理部位或工序	330KV 汇集站 主楼一层梁板柱 混凝土浇筑				
旁站监理开始时间	8:10	旁站监理结束时间	14:30		
施工情况: 现场施工负责人、技术人员、质检员、安全员、试验员 (是 ☐ 否 ☐) 到岗, 施工人员 <u>9</u> 人, (是 ☒ 否 ☐) 满足要求; 混凝土设计强度等级为 <u>C30</u>, 配合比符合要求; 混凝土由 <u>新景旺</u> 搅拌站集中拌制, 用罐车运输至现场, 采用泵车浇筑入模, 振捣器 <u>2</u> 台。					
监理情况: 1、钢筋的规格、数量、绑扎、尺寸、保护层等 (是 ☒ 否 ☐) 符合设计和验收标准; 2、模板的平整度、尺寸、标高、支撑等 (是 ☒ 否 ☐) 符合要求; 3、施工现场现场安全、文明施工、环水保作业 (是 ☒ 否 ☐) 规范; 4、混凝土分层浇筑, 振捣 (是 ☒ 否 ☐) 密实; 5、混凝土坍落度为 <u>136~150mm</u>, 见证制作同条件混凝土试件 <u>1</u> 组, 标养混凝土试件 <u>2</u> 组检查 (是 ☒ 否 ☐) 符合要求。 6、砼浇筑过程 (是 ☒ 否 ☐) 连续、顺利。 7、混凝土用量: 设计 <u>160m³</u>, 实际浇筑 <u>160.5m³</u>。					
发现问题及处理意见: 1. 板面洗! 洗的钢筋露出来了! 2. 按排钢筋工去人整理					
旁站监理人员: <u>王明</u>					
日期: 2024 年 6 月 12 日					

旁站监理记录表

工程名称:永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

编号: YJYGX-ZHJL-JLPZ-

日期	2024.6.12	气候	晴	工程地点	330KV 汇集站
旁站监理部位或工序	330KV 汇集站 基础接地网极柱 混凝土浇筑				
旁站监理开始时间	16:22	旁站监理结束时间	16:30		
施工情况: 现场施工负责人、技术人员、质检员、安全员、试验员 (是 ☐ 否 ☒) 到岗, 施工人员 <u>9</u> 人, (是 ☐ 否 ☐) 满足要求; 混凝土设计强度等级为 <u>C35P8</u>, 配合比符合要求; 混凝土由 <u>新景旺</u> 搅拌站集中拌制, 用罐车运输至现场, 采用泵车浇筑入模, 振捣器 <u>2</u> 台。					
监理情况: 1、钢筋的规格、数量、绑扎、尺寸、保护层等 (是 ☒ 否 ☐) 符合设计和验收标准; 2、模板的平整度、尺寸、标高、支撑等 (是 ☒ 否 ☐) 符合要求; 3、施工现场现场安全、文明施工、环水保作业 (是 ☒ 否 ☐) 规范; 4、混凝土分层浇筑, 振捣 (是 ☒ 否 ☐) 密实; 5、混凝土坍落度为 <u>185</u> mm, 见证制作同条件混凝土试件 <u>1</u> 组, 标养混凝土试件 <u>1</u> 组检查 (是 ☒ 否 ☐) 符合要求。 6、砼浇筑过程 (是 ☒ 否 ☐) 连续、顺利。 7、混凝土用量: 设计 <u>27</u> m³, 实际浇筑 <u>27.1</u> m³。					
发现问题及处理意见: 浇筑正常 旁站监理人员: <u>王芳</u> 日期: 2024 年 6 月 12 日					

旁站监理记录表

工程名称:永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

编号: YJYGX-ZHJL-JLPZ-

日期	2024.6.13	气候	晴	工程地点	330KV 汇集站
旁站监理部位或工序	330KV 汇集站 基础 混凝土浇筑				
旁站监理开始时间	9:10	旁站监理结束时间	10:20		
施工情况: 现场施工负责人、技术人员、质检员、安全员、试验员 (是☒否☐) 到岗, 施工人员 <u>6</u> 人, (是☒否☐) 满足要求; 混凝土设计强度等级为 <u>C25</u>, 配合比符合要求; 混凝土由 <u>新景旺</u> 搅拌站集中拌制, 用罐车运输至现场, 采用泵车浇筑入模, 振捣器 <u>1</u> 台。					
监理情况: 1、钢筋的规格、数量、绑扎、尺寸、保护层等 (是☒否☐) 符合设计和验收标准; 2、模板的平整度、尺寸、标高、支撑等 (是☒否☐) 符合要求; 3、施工现场现场安全、文明施工、环水保作业 (是☒否☐) 规范; 4、混凝土分层浇筑, 振捣 (是☒否☐) 密实; 5、混凝土坍落度为 <u>185</u> mm, 见证制作同条件混凝土试件 <u>1</u> 组, 标养混凝土试件 <u>1</u> 组检查 (是☒否☐) 符合要求。 6、砼浇筑过程 (是☒否☐) 连续、顺利。 7、混凝土用量: 设计 <u>2.0</u> m³, 实际浇筑 <u>2.0</u> m³。					
发现问题及处理意见: 浇筑无异常 旁站监理人员: <u>刘永</u> 日期: 2024 年 6 月 13 日					

旁站监理记录表

工程名称:永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目 编号: YJYGX-ZHJL-JLPZ-

日期	2024.06.19	气候	多云	工程地点	330KV 汇集站
旁站监理部位或工序	330KV 汇集站 消防水池整层			混凝土浇筑	
旁站监理开始时间	8:40		旁站监理结束时间	10:40	
施工情况: 现场施工负责人、技术人员、质检员、安全员、试验员 (是 ☒ 否 ☐) 到岗, 施工人员 <u>8</u> 人, (是 ☒ 否 ☐) 满足要求; 混凝土设计强度等级为 <u>C20</u> 配合比符合要求; 混凝土由 <u>新景旺</u> 搅拌站集中拌制, 用罐车运输至现场, 采用泵车浇筑入模, 振捣器 <u>1</u> 台。 监理情况: 1、钢筋的规格、数量、绑扎、尺寸、保护层等 (是 ☐ 否 ☐) 符合设计和验收标准; 2、模板的平整度、尺寸、标高、支撑等 (是 ☒ 否 ☐) 符合要求; 3、施工现场现场安全、文明施工、环水保作业 (是 ☒ 否 ☐) 规范; 4、混凝土分层浇筑, 振捣 (是 ☒ 否 ☐) 密实; 5、混凝土坍落度为 <u>185</u>、<u>190</u> mm, 见证制作同条件混凝土试件 <u>1</u> 组, 标养混凝土试件 <u>1</u> 组检查 (是 ☒ 否 ☐) 符合要求。 6、砼浇筑过程 (是 ☒ 否 ☐) 连续、顺利。 7、混凝土用量: 设计 <u>21</u> m³, 实际浇筑 <u>21</u> m³。 发现问题及处理意见: <u>1. 罐车, 泵车未设立安全警戒带, 已告知现场安全员进行整改, 已完成。</u> 旁站监理人员: <u>王成</u> 日期: <u>2024</u> 年 <u>06</u> 月 <u>19</u> 日					

旁站监理记录表

工程名称:永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

编号: YJYGX-ZHJL-JLPZ-

日期	2024.06.18	气候	多云	工程地点	330KV 汇集站
旁站监理部位或工序	330KV 汇集站 主变构架基础				混凝土浇筑
旁站监理开始时间	9:30	旁站监理结束时间	12:20		
施工情况: 现场施工负责人、技术人员、质检员、安全员、试验员 (是 ☒ 否 ☐) 到岗, 施工人员 <u>10</u> 人, (是 ☒ 否 ☐) 满足要求; 混凝土设计强度等级为 <u>C35</u>, 配合比符合要求; 混凝土由 <u>新景旺</u> 搅拌站集中拌制, 用罐车运输至现场, 采用泵车浇筑入模, 振捣器 <u>1</u> 台。					
监理情况: 1、钢筋的规格、数量、绑扎、尺寸、保护层等 (是 ☒ 否 ☐) 符合设计和验收标准; 2、模板的平整度、尺寸、标高、支撑等 (是 ☒ 否 ☐) 符合要求; 3、施工现场现场安全、文明施工、环水保作业 (是 ☒ 否 ☐) 规范; 4、混凝土分层浇筑, 振捣 (是 ☒ 否 ☐) 密实; 5、混凝土坍落度为 <u>185</u>、<u>191</u> mm, 见证制作同条件混凝土试件 <u>1</u> 组, 标养混凝土试件 <u>1</u> 组检查 (是 ☒ 否 ☐) 符合要求。 6、砼浇筑过程 (是 ☒ 否 ☐) 连续、顺利。 7、混凝土用量: 设计 <u>19</u> m³, 实际浇筑 <u>19</u> m³。					
发现问题及处理意见: <u>现场浇筑无异常。</u> 旁站监理人员: <u>刘永红</u> 日期: <u>2024</u> 年 <u>06</u> 月 <u>18</u> 日					

旁站监理记录表

工程名称:永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目		编号:YJYGX-ZHJL-JLPZ-			
日期	2024.06.24	气候	晴	工程地点	330KV 汇集站
旁站监理部位或工序		330KV 汇集站主变防火墙基础梁. 混凝土浇筑			
旁站监理开始时间		13:50	旁站监理结束时间		17:30
施工情况: 现场施工负责人、技术人员、质检员、安全员、试验员(是□否□)到岗,施工人员 8 人, (是 ☒ 否□)满足要求; 混凝土设计强度等级为 C 35, 配合比符合要求; 混凝土由 新景旺 搅拌站集中拌制,用罐车运输至现场,采用泵车浇筑入模,振捣器 1 台。					
监理情况: 1、钢筋的规格、数量、绑扎、尺寸、保护层等(是 ☒ 否□)符合设计和验收标准; 2、模板的平整度、尺寸、标高、支撑等(是 ☒ 否□)符合要求; 3、施工现场现场安全、文明施工、环保作业(是 ☒ 否□)规范; 4、混凝土分层浇筑,振捣(是 ☒ 否□)密实; 5、混凝土坍落度为 184mm-190 mm, 见证制作同条件混凝土试件 1 组,标养混凝土试件/组检查(是 ☒ 否□)符合要求。 6、砼浇筑过程(是 ☒ 否□)连续、顺利。 7、混凝土用量:设计 48 m³, 实际浇筑 38 m³。					
发现问题及处理意见: 现场浇筑无异常. 旁站监理人员: 王和 日期: 2024 年 06 月 24 日					

旁站监理记录表

工程名称:永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

编号: YJYGX-ZHJL-JLPZ-

日期	2024.06.24	气候	晴	工程地点	330KV 汇集站
旁站监理部位或工序	330KV 汇集站 主变构架基础 混凝土浇筑				
旁站监理开始时间	14:40	旁站监理结束时间	15:50		
施工情况: 现场施工负责人、技术人员、质检员、安全员、试验员 (是 ☒ 否 ☐) 到岗, 施工人员 <u>8</u> 人, (是 ☒ 否 ☐) 满足要求; 混凝土设计强度等级为 <u>C35</u>, 配合比符合要求; 混凝土由 <u>新景旺</u> 搅拌站集中拌制, 用罐车运输至现场, 采用泵车浇筑入模, 振捣器 <u>1</u> 台。					
监理情况: 1、钢筋的规格、数量、绑扎、尺寸、保护层等 (是 ☒ 否 ☐) 符合设计和验收标准; 2、模板的平整度、尺寸、标高、支撑等 (是 ☒ 否 ☐) 符合要求; 3、施工现场现场安全、文明施工、环水保作业 (是 ☒ 否 ☐) 规范; 4、混凝土分层浇筑, 振捣 (是 ☒ 否 ☐) 密实; 5、混凝土坍落度为 <u>185</u> mm, 见证制作同条件混凝土试件 <u>1</u> 组, 标养混凝土试件 <u>1</u> 组检查 (是 ☒ 否 ☐) 符合要求。 6、砼浇筑过程 (是 ☒ 否 ☐) 连续、顺利。 7、混凝土用量: 设计 <u>10</u> m³, 实际浇筑 <u>10</u> m³。					
发现问题及处理意见: 1. 浇筑过程中, 有振捣不均现象, 已通知现场技术人员进行整改, 已完成。					
旁站监理人员: <u>王加</u>					
日期: 2024 年 06 月 24 日					

旁站监理记录表

工程名称:永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

编号: YJYGX-ZHJL-JLPZ-

日期	2024.06.20	气候	晴	工程地点	330KV 汇集站
旁站监理部位或工序	330KV 汇集站 主控楼混凝土浇筑				
旁站监理开始时间	8:40	旁站监理结束时间	13:50		

施工情况:

现场施工负责人、技术人员、质检员、安全员、试验员（是 ☒ 否 ☐）到岗，施工人员 11 人，（是 ☒ 否 ☐）满足要求；

混凝土设计强度等级为 C30，配合比符合要求；

混凝土由 新景旺 搅拌站集中拌制，用罐车运输至现场，采用泵车浇筑入模，振捣器 1 台。

监理情况:

- 1、钢筋的规格、数量、绑扎、尺寸、保护层等（是 ☒ 否 ☐）符合设计和验收标准；
- 2、模板的平整度、尺寸、标高、支撑等（是 ☒ 否 ☐）符合要求；
- 3、施工现场现场安全、文明施工、环水保作业（是 ☒ 否 ☐）规范；
- 4、混凝土分层浇筑，振捣（是 ☒ 否 ☐）密实；
- 5、混凝土坍落度为 182-189 mm，见证制作同条件混凝土试件 1 组，标养混凝土试件 1 组检查（是 ☒ 否 ☐）符合要求。
- 6、砼浇筑过程（是 ☒ 否 ☐）连续、顺利。
- 7、混凝土用量：设计 110 m³，实际浇筑 110 m³。

发现问题及处理意见:

现场浇筑无异常。

旁站监理人员: 王红

日期: 2024 年 06 月 26 日

旁站监理记录表

工程名称:永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目		编号: YJYGX-ZHJL-JLPZ-			
日期	2024.06.26	气候	晴	工程地点	330KV 汇集站
旁站监理部位或工序		330KV 汇集站 污水收集池垫层.		混凝土浇筑	
旁站监理开始时间		15:30	旁站监理结束时间		17:10.
施工情况: 现场施工负责人、技术人员、质检员、安全员、试验员 (是☒否☐) 到岗, 施工人员 <u>8</u> 人, (是☒否☐) 满足要求; 混凝土设计强度等级为 <u>C20</u> 配合比符合要求; 混凝土由 <u>新景旺</u> 搅拌站集中拌制, 用罐车运输至现场, 采用泵车浇筑入模, 振捣器 <u>1</u> 台。 监理情况: 1、钢筋的规格、数量、绑扎、尺寸、保护层等 (是☐否☐) 符合设计和验收标准; 2、模板的平整度、尺寸、标高、支撑等 (是☒否☐) 符合要求; 3、施工现场现场安全、文明施工、环水保作业 (是☒否☐) 规范; 4、混凝土分层浇筑, 振捣 (是☒否☐) 密实; 5、混凝土坍落度为 <u>187</u> mm, 见证制作同条件混凝土试件 <u>1</u> 组, 标养混凝土试件 <u>1</u> 组检查 (是☒否☐) 符合要求。 6、砼浇筑过程 (是☒否☐) 连续、顺利。 7、混凝土用量: 设计 <u>12</u> m³, 实际浇筑 <u>12</u> m³。 发现问题及处理意见: <u>现场浇筑无异常.</u> 旁站监理人员: <u>王亚</u> 日期: 2024 年 06 月 26 日					

旁站监理记录表

工程名称:永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

编号: YJYGX-ZHJL-JLPZ-

日期	2024.07.01	气候	晴	工程地点	330KV 汇集站
旁站监理部位或工序	330KV 汇集站 主控楼屋面机坑墙. 混凝土浇筑				
旁站监理开始时间	8:00	旁站监理结束时间	9:10		
施工情况: 现场施工负责人、技术人员、质检员、安全员、试验员 (是 ☒ 否 ☐) 到岗, 施工人员 <u>8</u> 人, (是 ☒ 否 ☐) 满足要求; 混凝土设计强度等级为 <u>C20</u>, 配合比符合要求; 混凝土由 <u>新景旺</u> 搅拌站集中拌制, 用罐车运输至现场, 采用泵车浇筑入模, 振捣器 <u>1</u> 台。					
监理情况: 1、钢筋的规格、数量、绑扎、尺寸、保护层等 (是 ☒ 否 ☐) 符合设计和验收标准; 2、模板的平整度、尺寸、标高、支撑等 (是 ☒ 否 ☐) 符合要求; 3、施工现场现场安全、文明施工、环水保作业 (是 ☒ 否 ☐) 规范; 4、混凝土分层浇筑, 振捣 (是 ☒ 否 ☐) 密实; 5、混凝土坍落度为 <u>185</u> mm, 见证制作同条件混凝土试件 <u>1</u> 组, 标养混凝土试件组检查 (是 ☒ 否 ☐) 符合要求。 6、砼浇筑过程 (是 ☒ 否 ☐) 连续、顺利。 7、混凝土用量: 设计 <u>8</u> m³, 实际浇筑 <u>8</u> m³。					
发现问题及处理意见: <u>现场浇筑无异常.</u> 旁站监理人员: <u>王江</u> 日期: 2024 年 07 月 01 日					

旁站监理记录表

工程名称:永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

编号: YJYGX-ZHJL-JLPZ-

日期	2024.07.01	气候	晴	工程地点	330KV 汇集站
旁站监理部位或工序	330KV 汇集站 主变构架基础 混凝土浇筑				
旁站监理开始时间	9:40	旁站监理结束时间	11:00		
施工情况: 现场施工负责人、技术人员、质检员、安全员、试验员 (是 ☒ 否 ☐) 到岗, 施工人员 <u>8</u> 人, (是 ☒ 否 ☐) 满足要求; 混凝土设计强度等级为 <u>C35</u>, 配合比符合要求; 混凝土由 <u>新景旺</u> 搅拌站集中拌制, 用罐车运输至现场, 采用泵车浇筑入模, 振捣器 <u>1</u> 台。					
监理情况: 1、钢筋的规格、数量、绑扎、尺寸、保护层等 (是 ☒ 否 ☐) 符合设计和验收标准; 2、模板的平整度、尺寸、标高、支撑等 (是 ☒ 否 ☐) 符合要求; 3、施工现场现场安全、文明施工、环水保作业 (是 ☒ 否 ☐) 规范; 4、混凝土分层浇筑, 振捣 (是 ☒ 否 ☐) 密实; 5、混凝土坍落度为 <u>185</u> mm, 见证制作同条件混凝土试件 <u>1</u> 组, 标养混凝土试件 <u>1</u> 组检查 (是 ☒ 否 ☐) 符合要求。 6、砼浇筑过程 (是 ☒ 否 ☐) 连续、顺利。 7、混凝土用量: 设计 <u>9</u> m³, 实际浇筑 <u>9</u> m³。					
发现问题及处理意见: <u>现场浇筑无异常。</u>					
旁站监理人员: <u>xx-xx</u>					
日期: 2024 年 07 月 01 日					

旁站监理记录表

工程名称:永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

编号: YJYGX-ZHJL-JLPZ-

日期	2024.07.01	气候	晴	工程地点	330KV 汇集站
旁站监理部位或工序	330KV 汇集站 防火墙梁柱. 混凝土浇筑				
旁站监理开始时间	10:10	旁站监理结束时间	11:20		

施工情况:

现场施工负责人、技术人员、质检员、安全员、试验员 (是☒否☐) 到岗, 施工人员 7 人, (是☒否☐) 满足要求;

混凝土设计强度等级为 C35P8, 配合比符合要求;

混凝土由 新景旺 搅拌站集中拌制, 用罐车运输至现场, 采用泵车浇筑入模, 振捣器 1 台。

监理情况:

- 1、钢筋的规格、数量、绑扎、尺寸、保护层等 (是☒否☐) 符合设计和验收标准;
- 2、模板的平整度、尺寸、标高、支撑等 (是☒否☐) 符合要求;
- 3、施工现场现场安全、文明施工、环水保作业 (是☒否☐) 规范;
- 4、混凝土分层浇筑, 振捣 (是☒否☐) 密实;
- 5、混凝土坍落度为 180 mm, 见证制作同条件混凝土试件 1 组, 标养混凝土试件/组检查 (是☒否☐) 符合要求。
- 6、砼浇筑过程 (是☒否☐) 连续、顺利。
- 7、混凝土用量: 设计 9 m³, 实际浇筑 9 m³。

发现问题及处理意见:

现场浇筑无异常。

旁站监理人员: 王和

日期: 2024年07月01日

旁站监理记录表

工程名称:永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

编号: YJYGX-ZHJL-JLPZ-

日期	2024.07.03	气候	晴	工程地点	330KV 汇集站
旁站监理部位或工序	330KV 汇集站 消防水泵房. 混凝土浇筑				
旁站监理开始时间	8:10	旁站监理结束时间	13:40		
施工情况: 现场施工负责人、技术人员、质检员、安全员、试验员 (是 ☒ 否 ☐) 到岗, 施工人员 <u>11</u> 人, (是 ☒ 否 ☐) 满足要求; 混凝土设计强度等级为 <u>C35P8</u>, 配合比符合要求; 混凝土由 <u>新景旺</u> 搅拌站集中拌制, 用罐车运输至现场, 采用泵车浇筑入模, 振捣器 <u>2</u> 台。					
监理情况: 1、钢筋的规格、数量、绑扎、尺寸、保护层等 (是 ☒ 否 ☐) 符合设计和验收标准; 2、模板的平整度、尺寸、标高、支撑等 (是 ☒ 否 ☐) 符合要求; 3、施工现场现场安全、文明施工、环保作业 (是 ☒ 否 ☐) 规范; 4、混凝土分层浇筑, 振捣 (是 ☒ 否 ☐) 密实; 5、混凝土坍落度为 <u>184.189.193</u> mm, 见证制作同条件混凝土试件 <u>1</u> 组, 标养混凝土试件组检查 (是 ☒ 否 ☐) 符合要求。 6、砼浇筑过程 (是 ☒ 否 ☐) 连续、顺利。 7、混凝土用量: 设计 <u>150</u> m³, 实际浇筑 <u>150</u> m³。					
发现问题及处理意见: 1. 浇筑时技术人员未到场, 已通知到场, 浇筑过程中技术人员已到位。					
旁站监理人员: <u>高俊讲</u>					
日期: 2024 年 07 月 03 日					

旁站监理记录表

工程名称:永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目 编号: YJYGX-ZHJL-JLPZ-

日期	2024.07.04	气候	晴	工程地点	330KV 汇集站
旁站监理部位或工序	330KV 汇集站 SVG基础垫层 混凝土浇筑				
旁站监理开始时间	9:20	旁站监理结束时间	11:30		
施工情况: 现场施工负责人、技术人员、质检员、安全员、试验员 (是☒否☐) 到岗, 施工人员 <u>10</u> 人, (是☐否☒) 满足要求; 混凝土设计强度等级为 <u>C20防水</u> 配合比符合要求; 混凝土由 <u>新景旺</u> 搅拌站集中拌制, 用罐车运输至现场, 采用泵车浇筑入模, 振捣器 <u>1</u> 台。					
监理情况: 1、钢筋的规格、数量、绑扎、尺寸、保护层等 (是☐否☒) 符合设计和验收标准; 2、模板的平整度、尺寸、标高、支撑等 (是☒否☐) 符合要求; 3、施工现场现场安全、文明施工、环水保作业 (是☒否☐) 规范; 4、混凝土分层浇筑, 振捣 (是☒否☐) 密实; 5、混凝土坍落度为 <u>186</u> mm, 见证制作同条件混凝土试件 <u>1</u> 组, 标养混凝土试件/组检查 (是☒否☐) 符合要求。 6、砼浇筑过程 (是☒否☐) 连续、顺利。 7、混凝土用量: 设计 <u>18.5</u> m³, 实际浇筑 <u>18.5</u> m³。					
发现问题及处理意见: <u>现场浇筑无异常。</u> 旁站监理人员: <u>高俊斌</u> 日期: <u>2024</u> 年 <u>07</u> 月 <u>04</u> 日					

旁站监理记录表

工程名称:永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

编号: YJYGX-ZHJL-JLPZ-

日期	2024.07.05	气候	晴	工程地点	330KV 汇集站
旁站监理部位或工序	330KV 汇集站 防火墙梁柱				混凝土浇筑
旁站监理开始时间	9:40	旁站监理结束时间	11:10		
施工情况:					
现场施工负责人、技术人员、质检员、安全员、试验员 (是 ☒ 否 ☐) 到岗, 施工人员 <u>8</u> 人, (是 ☒ 否 ☐) 满足要求;					
混凝土设计强度等级为 <u>C35</u> , 配合比符合要求;					
混凝土由 <u>新景旺</u> 搅拌站集中拌制, 用罐车运输至现场, 采用泵车浇筑入模, 振捣器 <u>1</u> 台。					
监理情况:					
1、钢筋的规格、数量、绑扎、尺寸、保护层等 (是 ☒ 否 ☐) 符合设计和验收标准;					
2、模板的平整度、尺寸、标高、支撑等 (是 ☒ 否 ☐) 符合要求;					
3、施工现场安全、文明施工、环水保作业 (是 ☒ 否 ☐) 规范;					
4、混凝土分层浇筑, 振捣 (是 ☒ 否 ☐) 密实;					
5、混凝土坍落度为 <u>190</u> mm, 见证制作同条件混凝土试件 <u>1</u> 组, 标养混凝土试件 <u>1</u> 组检查 (是 ☒ 否 ☐) 符合要求。					
6、砼浇筑过程 (是 ☒ 否 ☐) 连续、顺利。					
7、混凝土用量: 设计 <u>10</u> m ³ , 实际浇筑 <u>10</u> m ³ 。					
发现问题及处理意见:					
<u>现场浇筑无异常。</u>					
旁站监理人员: <u>高俊斌</u>					
日期: <u>2024</u> 年 <u>07</u> 月 <u>05</u> 日					

旁站监理记录表

工程名称:永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

编号: YJYGX-ZHJL-JLPZ-

日期	2024.07.07	气候	多云	工程地点	330KV 汇集站
旁站监理部位或工序	330KV 汇集站 电缆沟基础垫层. 混凝土浇筑				
旁站监理开始时间	8:40	旁站监理结束时间	11:10		

施工情况:

现场施工负责人、技术人员、质检员、安全员、试验员 (是 ☒ 否 ☐) 到岗, 施工人员 10 人, (是 ☒ 否 ☐) 满足要求;

混凝土设计强度等级为 C20 防水 配合比符合要求;

混凝土由 新景旺 搅拌站集中拌制, 用罐车运输至现场, 采用泵车浇筑入模, 振捣器 1 台。

监理情况:

- 1、钢筋的规格、数量、绑扎、尺寸、保护层等 (是 ☒ 否 ☐) 符合设计和验收标准;
- 2、模板的平整度、尺寸、标高、支撑等 (是 ☒ 否 ☐) 符合要求;
- 3、施工现场现场安全、文明施工、环水保作业 (是 ☒ 否 ☐) 规范;
- 4、混凝土分层浇筑, 振捣 (是 ☒ 否 ☐) 密实;
- 5、混凝土坍落度为 187 mm, 见证制作同条件混凝土试件 1 组, 标养混凝土试件组检查 (是 ☒ 否 ☐) 符合要求。
- 6、砼浇筑过程 (是 ☒ 否 ☐) 连续、顺利。
- 7、混凝土用量: 设计 28 m³, 实际浇筑 28 m³。

发现问题及处理意见:

现场浇筑无异常。

旁站监理人员:

高俊斌

日期: 2024 年 07 月 07 日

旁站监理记录表

工程名称:永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

编号: YJYGX-ZHJL-JLPZ-

日期	2024.07.07	气候	阴	工程地点	330KV 汇集站
旁站监理部位或工序	330KV 汇集站 污水收集池 盖板 混凝土浇筑				
旁站监理开始时间	14:50	旁站监理结束时间	17:40		

施工情况:

现场施工负责人、技术人员、质检员、安全员、试验员 (是 ☒ 否 ☐) 到岗, 施工人员 10 人, (是 ☒ 否 ☐) 满足要求;

混凝土设计强度等级为 C35P8, 配合比符合要求;

混凝土由 新景旺 搅拌站集中拌制, 用罐车运输至现场, 采用泵车浇筑入模, 振捣器 1 台。

监理情况:

- 1、钢筋的规格、数量、绑扎、尺寸、保护层等 (是 ☒ 否 ☐) 符合设计和验收标准;
- 2、模板的平整度、尺寸、标高、支撑等 (是 ☒ 否 ☐) 符合要求;
- 3、施工现场现场安全、文明施工、环水保作业 (是 ☒ 否 ☐) 规范;
- 4、混凝土分层浇筑, 振捣 (是 ☒ 否 ☐) 密实;
- 5、混凝土坍落度为 186 mm, 见证制作同条件混凝土试件 1 组, 标养混凝土试件 1 组检查 (是 ☒ 否 ☐) 符合要求。
- 6、砼浇筑过程 (是 ☒ 否 ☐) 连续、顺利。
- 7、混凝土用量: 设计 26 m³, 实际浇筑 26 m³。

发现问题及处理意见:

现场浇筑无异常。

旁站监理人员:

高修斌

日期: 2024 年 07 月 07 日

旁站监理记录表

工程名称:永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

编号: YJYGX-ZHJL-JLPZ-

日期	2024.07.08	气候	阴	工程地点	330KV 汇集站
旁站监理部位或工序	330KV 汇集站 SVG 母线板 混凝土浇筑				
旁站监理开始时间	10:10	旁站监理结束时间	12:40		
施工情况: 现场施工负责人、技术人员、质检员、安全员、试验员 (是 ☒ 否 ☐) 到岗, 施工人员 <u>10</u> 人, (是 ☒ 否 ☐) 满足要求; 混凝土设计强度等级为 <u>C35</u>, 配合比符合要求; 混凝土由 <u>新景旺</u> 搅拌站集中拌制, 用罐车运输至现场, 采用泵车浇筑入模, 振捣器 <u>1</u> 台。					
监理情况: 1、钢筋的规格、数量、绑扎、尺寸、保护层等 (是 ☒ 否 ☐) 符合设计和验收标准; 2、模板的平整度、尺寸、标高、支撑等 (是 ☒ 否 ☐) 符合要求; 3、施工现场现场安全、文明施工、环水保作业 (是 ☒ 否 ☐) 规范; 4、混凝土分层浇筑, 振捣 (是 ☒ 否 ☐) 密实; 5、混凝土坍落度为 <u>180</u> mm, 见证制作同条件混凝土试件 <u>1</u> 组, 标养混凝土试件 <u>1</u> 组检查 (是 ☒ 否 ☐) 符合要求。 6、砼浇筑过程 (是 ☒ 否 ☐) 连续、顺利。 7、混凝土用量: 设计 <u>19</u> m³, 实际浇筑 <u>19</u> m³。					
发现问题及处理意见: <u>现场浇筑无异常。</u> 旁站监理人员: <u>高修斌</u> 日期: <u>2024</u> 年 <u>07</u> 月 <u>08</u> 日					

旁站监理记录表

工程名称:永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

编号: YJYGX-ZHJL-JLPZ-

日期	2024.07.08	气候	阴.	工程地点	330KV 汇集站
旁站监理部位或工序	330KV 汇集站 主变油池基础垫层. 混凝土浇筑				
旁站监理开始时间	14:10	旁站监理结束时间	17:10		
施工情况: 现场施工负责人、技术人员、质检员、安全员、试验员 (是 ☒ 否 ☐) 到岗, 施工人员 <u>12</u> 人, (是 ☒ 否 ☐) 满足要求; 混凝土设计强度等级为 <u>C20</u> 配合比符合要求; 混凝土由 <u>新景旺</u> 搅拌站集中拌制, 用罐车运输至现场, 采用泵车浇筑入模, 振捣器 <u>1</u> 台。 监理情况: 1、钢筋的规格、数量、绑扎、尺寸、保护层等 (是 ☐ 否 ☐) 符合设计和验收标准; 2、模板的平整度、尺寸、标高、支撑等 (是 ☒ 否 ☐) 符合要求; 3、施工现场现场安全、文明施工、环水保作业 (是 ☒ 否 ☐) 规范; 4、混凝土分层浇筑, 振捣 (是 ☒ 否 ☐) 密实; 5、混凝土坍落度为 <u>187</u> mm, 见证制作同条件混凝土试件 <u>1</u> 组, 标养混凝土试件 <u>1</u> 组检查 (是 ☒ 否 ☐) 符合要求。 6、砼浇筑过程 (是 ☒ 否 ☐) 连续、顺利。 7、混凝土用量: 设计 <u>30</u> m³, 实际浇筑 <u>30</u> m³。					
发现问题及处理意见: 现场浇筑无异常. 旁站监理人员: <u>李信斌</u> 日期: 2024年07月08日					

旁站监理记录表

工程名称:永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

编号: YJYGX-ZHJL-JLPZ-

日期	2024.07.09	气候	多云	工程地点	330KV 汇集站
旁站监理部位或工序	330KV 汇集站 35kV 母线电抗器基础梁. 混凝土浇筑				
旁站监理开始时间	8:10	旁站监理结束时间	13:50		

施工情况:

现场施工负责人、技术人员、质检员、安全员、试验员 (是 ☒ 否 ☐) 到岗, 施工人员 10 人, (是 ☒ 否 ☐) 满足要求;

混凝土设计强度等级为 C35, 配合比符合要求;

混凝土由 新景旺 搅拌站集中拌制, 用罐车运输至现场, 采用泵车浇筑入模, 振捣器 2 台。

监理情况:

- 1、钢筋的规格、数量、绑扎、尺寸、保护层等 (是 ☒ 否 ☐) 符合设计和验收标准;
- 2、模板的平整度、尺寸、标高、支撑等 (是 ☒ 否 ☐) 符合要求;
- 3、施工现场现场安全、文明施工、环保作业 (是 ☒ 否 ☐) 规范;
- 4、混凝土分层浇筑, 振捣 (是 ☒ 否 ☐) 密实;
- 5、混凝土坍落度为 18.185.186 mm, 见证制作同条件混凝土试件 1 组, 标养混凝土试件 1 组检查 (是 ☒ 否 ☐) 符合要求。
- 6、砼浇筑过程 (是 ☒ 否 ☐) 连续、顺利。
- 7、混凝土用量: 设计 135 m³, 实际浇筑 135 m³。

发现问题及处理意见:

1. 浇筑前检查模板、钢筋, 钢筋保护层只留少量, 已现场告知技术人员进行整改, 完成后进行浇筑工序。

旁站监理人员: 高廷斌

日期: 2024 年 07 月 09 日

旁站监理记录表

工程名称:永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

编号: YJYGX-ZHJL-JLPZ-

日期	2024.07.10	气候	多云	工程地点	330KV 汇集站
旁站监理部位或工序	330KV 汇集站 SVG 柜. 混凝土浇筑				
旁站监理开始时间	8:00	旁站监理结束时间	10:30		
施工情况: 现场施工负责人、技术人员、质检员、安全员、试验员 (是 ☒ 否 ☐) 到岗, 施工人员 <u>10</u> 人, (是 ☒ 否 ☐) 满足要求; 混凝土设计强度等级为 <u>C 35</u>, 配合比符合要求; 混凝土由 <u>新景旺</u> 搅拌站集中拌制, 用罐车运输至现场, 采用泵车浇筑入模, 振捣器 <u>2</u> 台。					
监理情况: 1、钢筋的规格、数量、绑扎、尺寸、保护层等 (是 ☒ 否 ☐) 符合设计和验收标准; 2、模板的平整度、尺寸、标高、支撑等 (是 ☒ 否 ☐) 符合要求; 3、施工现场现场安全、文明施工、环水保作业 (是 ☒ 否 ☐) 规范; 4、混凝土分层浇筑, 振捣 (是 ☒ 否 ☐) 密实; 5、混凝土坍落度为 <u>187</u> mm, 见证制作同条件混凝土试件 <u>1</u> 组, 标养混凝土试件 <u>1</u> 组检查 (是 ☒ 否 ☐) 符合要求。 6、砼浇筑过程 (是 ☒ 否 ☐) 连续、顺利。 7、混凝土用量: 设计 <u>37.5</u> m³, 实际浇筑 <u>37.5</u> m³。					
发现问题及处理意见: 现场浇筑无异常。 旁站监理人员: 高俊斌 日期: 2024 年 07 月 10 日					

旁站监理记录表

工程名称:永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

编号: YJYGX-ZHJL-JLPZ-

日期	2024.7.10	气候	晴	工程地点	330KV 汇集站
旁站监理部位或工序	330KV 汇集站 二次室电缆沟垫层 混凝土浇筑				
旁站监理开始时间	10:50	旁站监理结束时间	12:30		
施工情况: 现场施工负责人、技术人员、质检员、安全员、试验员 (是☒否☐) 到岗, 施工人员 <u>8</u> 人, (是☒否☐) 满足要求; 混凝土设计强度等级为 <u>C20</u> 配合比符合要求; 混凝土由 <u>新景旺</u> 搅拌站集中拌制, 用罐车运输至现场, 采用泵车浇筑入模, 振捣器 <u>1</u> 台。					
监理情况: 1、钢筋的规格、数量、绑扎、尺寸、保护层等 (是☐否☐) 符合设计和验收标准; 2、模板的平整度、尺寸、标高、支撑等 (是☒否☐) 符合要求; 3、施工现场现场安全、文明施工、环水保作业 (是☒否☐) 规范; 4、混凝土分层浇筑, 振捣 (是☒否☐) 密实; 5、混凝土坍落度为 <u>180</u> mm, 见证制作同条件混凝土试件 <u>1</u> 组, 标养混凝土试件 <u>1</u> 组检查 (是☒否☐) 符合要求。 6、砼浇筑过程 (是☒否☐) 连续、顺利。 7、混凝土用量: 设计 <u>15</u> m³, 实际浇筑 <u>15</u> m³。					
发现问题及处理意见: 现场浇筑无异常。 旁站监理人员: <u>高松斌</u> 日期: 2024 年 07 月 10 日					

旁站监理记录表

工程名称:永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目 编号: YJYGX-ZHJL-JLPZ-

日期	2024.07.14	气候	晴	工程地点	330KV 汇集站
旁站监理部位或工序	330KV 汇集站 污水收集池剪力墙及顶板 混凝土浇筑				
旁站监理开始时间	8:00	旁站监理结束时间	12:10		
施工情况: 现场施工负责人、技术人员、质检员、安全员、试验员 (是 ☒ 否 ☐) 到岗, 施工人员 <u>10</u> 人, (是 ☒ 否 ☐) 满足要求; 混凝土设计强度等级为 <u>C35P8</u>, 配合比符合要求; 混凝土由 <u>新景旺</u> 搅拌站集中拌制, 用罐车运输至现场, 采用泵车浇筑入模, 振捣器 <u>2</u> 台。 监理情况: 1、钢筋的规格、数量、绑扎、尺寸、保护层等 (是 ☒ 否 ☐) 符合设计和验收标准; 2、模板的平整度、尺寸、标高、支撑等 (是 ☒ 否 ☐) 符合要求; 3、施工现场现场安全、文明施工、环保作业 (是 ☒ 否 ☐) 规范; 4、混凝土分层浇筑, 振捣 (是 ☒ 否 ☐) 密实; 5、混凝土坍落度为 <u>184.190</u> mm, 见证制作同条件混凝土试件 <u>1</u> 组, 标养混凝土试件 <u>1</u> 组检查 (是 ☒ 否 ☐) 符合要求。 6、砼浇筑过程 (是 ☒ 否 ☐) 连续、顺利。 7、混凝土用量: 设计 <u>54</u> m³, 实际浇筑 <u>54</u> m³。 发现问题及处理意见: <u>现场浇筑无异常。</u> 旁站监理人员: <u>高文斌</u> 日期: <u>2024</u> 年 <u>07</u> 月 <u>14</u> 日					

旁站监理记录表

工程名称:永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

编号: YJYGX-ZHJL-JLPZ-

日期	2024.07.15	气候	多云	工程地点	330KV 汇集站
旁站监理部位或工序	330KV 汇集站 构支架基础,避雷针基础, 混凝土浇筑				
旁站监理开始时间	8:40	旁站监理结束时间	11:50		
施工情况: 现场施工负责人、技术人员、质检员、安全员、试验员 (是☒否☐) 到岗, 施工人员 10 人, (是☒否☐) 满足要求; 混凝土设计强度等级为 C35, 配合比符合要求; 混凝土由 新景旺 搅拌站集中拌制, 用罐车运输至现场, 采用泵车浇筑入模, 振捣器 1 台。					
监理情况: 1、钢筋的规格、数量、绑扎、尺寸、保护层等 (是☒否☐) 符合设计和验收标准; 2、模板的平整度、尺寸、标高、支撑等 (是☒否☐) 符合要求; 3、施工现场现场安全、文明施工、环水保作业 (是☒否☐) 规范; 4、混凝土分层浇筑, 振捣 (是☒否☐) 密实; 5、混凝土坍落度为 180 mm, 见证制作同条件混凝土试件 1 组, 标养混凝土试件 1 组检查 (是☒否☐) 符合要求。 6、砼浇筑过程 (是☒否☐) 连续、顺利。 7、混凝土用量: 设计 39 m³, 实际浇筑 39 m³。					
发现问题及处理意见: 现场浇筑无异常。 旁站监理人员: 高俊斌 日期: 2024 年 07 月 15 日					

旁站监理记录表

工程名称:永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目 编号: YJYGX-ZHJL-JLPZ-

日期	2024.07.20	气候	晴	工程地点	330KV 汇集站
旁站监理部位或工序	330KV 汇集站 室外管沟建层				混凝土浇筑
旁站监理开始时间	9:00	旁站监理结束时间	10:55		
施工情况: 现场施工负责人、技术人员、质检员、安全员、试验员 (是 ☒ 否 ☐) 到岗, 施工人员 <u>8</u> 人, (是 ☒ 否 ☐) 满足要求; 混凝土设计强度等级为 <u>C25</u>, 配合比符合要求; 混凝土由 <u>新景旺</u> 搅拌站集中拌制, 用罐车运输至现场, 采用泵车浇筑入模, 振捣器 <u>1</u> 台。 监理情况: 1、钢筋的规格、数量、绑扎、尺寸、保护层等 (是 ☐ 否 ☐) 符合设计和验收标准; 2、模板的平整度、尺寸、标高、支撑等 (是 ☒ 否 ☐) 符合要求; 3、施工现场现场安全、文明施工、环水保作业 (是 ☒ 否 ☐) 规范; 4、混凝土分层浇筑, 振捣 (是 ☒ 否 ☐) 密实; 5、混凝土坍落度为 <u>186</u> mm, 见证制作同条件混凝土试件 <u>1</u> 组, 标养混凝土试件 <u>1</u> 组检查 (是 ☒ 否 ☐) 符合要求。 6、砼浇筑过程 (是 ☒ 否 ☐) 连续、顺利。 7、混凝土用量: 设计 <u>27</u> m³, 实际浇筑 <u>27</u> m³。 发现问题及处理意见: 现场浇筑无异常。 旁站监理人员: 高文斌 日期: 2024 年 07 月 20 日					

旁站监理记录表

工程名称:永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目 编号: YJYGX-ZHJL-JLPZ-

日期	2024.07.26	气候	多云	工程地点	330KV 汇集站
旁站监理部位或工序	330KV 汇集站主控楼室内管沟底板. 混凝土浇筑				
旁站监理开始时间	10:00	旁站监理结束时间	11:50		
施工情况: 现场施工负责人、技术人员、质检员、安全员、试验员 (是☒否☐) 到岗, 施工人员 <u>8</u> 人, (是☒否☐) 满足要求; 混凝土设计强度等级为 <u>C30</u>, 配合比符合要求; 混凝土由 <u>新景旺</u> 搅拌站集中拌制, 用罐车运输至现场, 采用泵车浇筑入模, 振捣器 <u>1</u> 台。					
监理情况: 1、钢筋的规格、数量、绑扎、尺寸、保护层等 (是☒否☐) 符合设计和验收标准; 2、模板的平整度、尺寸、标高、支撑等 (是☒否☐) 符合要求; 3、施工现场现场安全、文明施工、环水保作业 (是☒否☐) 规范; 4、混凝土分层浇筑, 振捣 (是☒否☐) 密实; 5、混凝土坍落度为 <u>188</u> mm, 见证制作同条件混凝土试件 <u>1</u> 组, 标养混凝土试件组检查 (是☒否☐) 符合要求。 6、砼浇筑过程 (是☒否☐) 连续、顺利。 7、混凝土用量: 设计 <u>19</u> m³, 实际浇筑 <u>19</u> m³。					
发现问题及处理意见: 现场浇筑无异常。 旁站监理人员: <u>李阳文</u> 日期: 2024 年 07 月 26 日					

旁站监理记录表

工程名称:永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

编号: YJYGX-ZHJL-JLPZ-

日期	2024.07.29	气候	阴	工程地点	330KV 汇集站
旁站监理部位或工序	330KV 汇集站 二次室电缆沟盖板 混凝土浇筑				
旁站监理开始时间	9:10	旁站监理结束时间	11:30		
施工情况: 现场施工负责人、技术人员、质检员、安全员、试验员 (是 ☒ 否 ☐) 到岗, 施工人员 <u>8</u> 人, (是 ☒ 否 ☐) 满足要求; 混凝土设计强度等级为 <u>C35</u>, 配合比符合要求; 混凝土由 <u>新景旺</u> 搅拌站集中拌制, 用罐车运输至现场, 采用泵车浇筑入模, 振捣器 <u>1</u> 台。					
监理情况: 1、钢筋的规格、数量、绑扎、尺寸、保护层等 (是 ☒ 否 ☐) 符合设计和验收标准; 2、模板的平整度、尺寸、标高、支撑等 (是 ☒ 否 ☐) 符合要求; 3、施工现场现场安全、文明施工、环水保作业 (是 ☒ 否 ☐) 规范; 4、混凝土分层浇筑, 振捣 (是 ☒ 否 ☐) 密实; 5、混凝土坍落度为 <u>186</u> mm, 见证制作同条件混凝土试件 <u>1</u> 组, 标养混凝土试件 / 组检查 (是 ☒ 否 ☐) 符合要求。 6、砼浇筑过程 (是 ☒ 否 ☐) 连续、顺利。 7、混凝土用量: 设计 <u>22</u> m³, 实际浇筑 <u>22</u> m³。					
发现问题及处理意见: 现场浇筑无异常。 旁站监理人员: <u>高修斌</u> 日期: 2024 年 07 月 29 日					

旁站监理记录表

工程名称:永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

编号: YJYGX-ZHJL-JLPZ-

日期	2024.08.06	气候	晴	工程地点	330KV 汇集站
旁站监理部位或工序	330KV 汇集站 消防水泵房梁板墙 混凝土浇筑				
旁站监理开始时间	8:40	旁站监理结束时间	11:50		

施工情况:
 现场施工负责人、技术人员、质检员、安全员、试验员 (是☒否☐) 到岗, 施工人员 8 人, (是☒否☐) 满足要求;
 混凝土设计强度等级为 C35, 配合比符合要求;
 混凝土由 新景旺 搅拌站集中拌制, 用罐车运输至现场, 采用泵车浇筑入模, 振捣器 2 台。

监理情况:
 1、钢筋的规格、数量、绑扎、尺寸、保护层等 (是☒否☐) 符合设计和验收标准;
 2、模板的平整度、尺寸、标高、支撑等 (是☒否☐) 符合要求;
 3、施工现场现场安全、文明施工、环水保作业 (是☒否☐) 规范;
 4、混凝土分层浇筑, 振捣 (是☒否☐) 密实;
 5、混凝土坍落度为 180, 185 mm, 见证制作同条件混凝土试件 2 组, 标养混凝土试件组检查 (是☒否☐) 符合要求。
 6、砼浇筑过程 (是☒否☐) 连续、顺利。
 7、混凝土用量: 设计 178 m³, 实际浇筑 178 m³。

发现问题及处理意见:
 1. 浇筑过程无异常。

旁站监理人员: 高廷斌

日期: 2024 年 08 月 06 日

旁站监理记录表

工程名称:永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

编号: YJYGX-ZHJL-JLPZ-

日期	2024.08.07	气候	多云	工程地点	330KV 汇集站
旁站监理部位或工序	330KV 汇集站 SVG 电抗器基础圈形垫层 混凝土浇筑				
旁站监理开始时间	10:00	旁站监理结束时间	11:30		
施工情况: 现场施工负责人、技术人员、质检员、安全员、试验员 (是 ☒ 否 ☐) 到岗, 施工人员 <u>6</u> 人, (是 ☒ 否 ☐) 满足要求; 混凝土设计强度等级为 <u>C20 防水</u> 配合比符合要求; 混凝土由 <u>新景旺</u> 搅拌站集中拌制, 用罐车运输至现场, 采用泵车浇筑入模, 振捣器 <u>1</u> 台。					
监理情况: 1、钢筋的规格、数量、绑扎、尺寸、保护层等 (是 ☒ 否 ☐) 符合设计和验收标准; 2、模板的平整度、尺寸、标高、支撑等 (是 ☒ 否 ☐) 符合要求; 3、施工现场现场安全、文明施工、环水保作业 (是 ☒ 否 ☐) 规范; 4、混凝土分层浇筑, 振捣 (是 ☒ 否 ☐) 密实; 5、混凝土坍落度为 <u>180</u> mm, 见证制作同条件混凝土试件 <u>1</u> 组, 标养混凝土试件/组检查 (是 ☒ 否 ☐) 符合要求。 6、砼浇筑过程 (是 ☒ 否 ☐) 连续、顺利。 7、混凝土用量: 设计 <u>44</u> m³, 实际浇筑 <u>44</u> m³。					
发现问题及处理意见: <u>1. 浇筑无异常。</u> 旁站监理人员: <u>高润斌</u> 日期: <u>2024</u> 年 <u>08</u> 月 <u>07</u> 日					

旁站监理记录表

工程名称:永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

编号: YJYGX-ZHJL-JLPZ-

日期	2024.08.10	气候	晴	工程地点	330KV 汇集站
旁站监理部位或工序	330KV 汇集站 围墙基础垫层. 混凝土浇筑				
旁站监理开始时间	8:10	旁站监理结束时间	10:20		
施工情况: 现场施工负责人、技术人员、质检员、安全员、试验员 (是☒否☐) 到岗, 施工人员 <u>4</u> 人, (是☒否☐) 满足要求; 混凝土设计强度等级为 <u>C20</u> 配合比符合要求; 混凝土由 <u>新景旺</u> 搅拌站集中拌制, 用罐车运输至现场, 采用泵车浇筑入模, 振捣器 <u>1</u> 台。					
监理情况: 1、钢筋的规格、数量、绑扎、尺寸、保护层等 (是☒否☐) 符合设计和验收标准; 2、模板的平整度、尺寸、标高、支撑等 (是☒否☐) 符合要求; 3、施工现场现场安全、文明施工、环水保作业 (是☒否☐) 规范; 4、混凝土分层浇筑, 振捣 (是☒否☐) 密实; 5、混凝土坍落度为 <u>180</u> mm, 见证制作同条件混凝土试件 <u>1</u> 组, 标养混凝土试件/组检查 (是☒否☐) 符合要求。 6、砼浇筑过程 (是☒否☐) 连续、顺利。 7、混凝土用量: 设计 <u>18</u> m³, 实际浇筑 <u>18</u> m³。					
发现问题及处理意见: 1. 浇筑过程无异常。 旁站监理人员: 高琰斌 日期: 2024 年 08 月 10 日					

旁站监理记录表

工程名称:永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

编号: YJYGX-ZHJL-JLPZ-

日期	2024.08.10	气候	晴	工程地点	330KV 汇集站
旁站监理部位或工序	330KV 汇集站 室外电缆沟垫层				混凝土浇筑
旁站监理开始时间	15:10	旁站监理结束时间	16:50		
施工情况: 现场施工负责人、技术人员、质检员、安全员、试验员 (是☒否☐) 到岗, 施工人员 <u>6</u> 人, (是☒否☐) 满足要求; 混凝土设计强度等级为 <u>C30</u>, 配合比符合要求; 混凝土由 <u>新景旺</u> 搅拌站集中拌制, 用罐车运输至现场, 采用泵车浇筑入模, 振捣器 <u>1</u> 台。					
监理情况: 1、钢筋的规格、数量、绑扎、尺寸、保护层等 (是☒否☐) 符合设计和验收标准; 2、模板的平整度、尺寸、标高、支撑等 (是☒否☐) 符合要求; 3、施工现场现场安全、文明施工、环水保作业 (是☒否☐) 规范; 4、混凝土分层浇筑, 振捣 (是☒否☐) 密实; 5、混凝土坍落度为 <u>185</u> mm, 见证制作同条件混凝土试件 <u>1</u> 组, 标养混凝土试件 <u>1</u> 组检查 (是☒否☐) 符合要求。 6、砼浇筑过程 (是☒否☐) 连续、顺利。 7、混凝土用量: 设计 <u>7</u> m³, 实际浇筑 <u>7</u> m³。					
发现问题及处理意见: 1. 浇筑无异常.. 旁站监理人员: <u>高治斌</u> 日期: <u>2024</u> 年 <u>08</u> 月 <u>10</u> 日					

旁站监理记录表

工程名称: 永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目 编号: YJYGX-ZHJL-JLPZ-

日期	2024.08.16	气候	晴	工程地点	330KV 汇集站
旁站监理部位或工序	330KV 汇集站 35KV 配电装置室柱. 混凝土浇筑				
旁站监理开始时间	8:50	旁站监理结束时间	11:10		
施工情况: 现场施工负责人、技术人员、质检员、安全员、试验员 (是 ☒ 否 ☐) 到岗, 施工人员 <u>7</u> 人, (是 ☒ 否 ☐) 满足要求; 混凝土设计强度等级为 <u>C35</u>, 配合比符合要求; 混凝土由 <u>新景旺</u> 搅拌站集中拌制, 用罐车运输至现场, 采用泵车浇筑入模, 振捣器 <u>1</u> 台。					
监理情况: 1、钢筋的规格、数量、绑扎、尺寸、保护层等 (是 ☒ 否 ☐) 符合设计和验收标准; 2、模板的平整度、尺寸、标高、支撑等 (是 ☒ 否 ☐) 符合要求; 3、施工现场现场安全、文明施工、环水保作业 (是 ☒ 否 ☐) 规范; 4、混凝土分层浇筑, 振捣 (是 ☒ 否 ☐) 密实; 5、混凝土坍落度为 <u>180</u> mm, 见证制作同条件混凝土试件 <u>1</u> 组, 标养混凝土试件 <u>1</u> 组检查 (是 ☒ 否 ☐) 符合要求。 6、砼浇筑过程 (是 ☒ 否 ☐) 连续、顺利。 7、混凝土用量: 设计 <u>38</u> m³, 实际浇筑 <u>38</u> m³。					
发现问题及处理意见: 1. 浇筑无异常。 旁站监理人员: 高晓斌 日期: 2024 年 08 月 16 日					

旁站监理记录表

工程名称:永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

编号: YJYGX-ZHJL-JLPZ-

日期	2024.08.16	气候	晴	工程地点	330KV 汇集站
旁站监理部位或工序	330KV 汇集站 35kV 配电装置室梁板. 混凝土浇筑				
旁站监理开始时间	8:40	旁站监理结束时间	11:10.		
施工情况: 现场施工负责人、技术人员、质检员、安全员、试验员 (是 ☒ 否 ☐) 到岗, 施工人员 <u>8</u> 人, (是 ☒ 否 ☐) 满足要求; 混凝土设计强度等级为 <u>C30</u>, 配合比符合要求; 混凝土由 <u>新景旺</u> 搅拌站集中拌制, 用罐车运输至现场, 采用泵车浇筑入模, 振捣器 <u>1</u> 台。					
监理情况: 1、钢筋的规格、数量、绑扎、尺寸、保护层等 (是 ☒ 否 ☐) 符合设计和验收标准; 2、模板的平整度、尺寸、标高、支撑等 (是 ☒ 否 ☐) 符合要求; 3、施工现场现场安全、文明施工、环水保作业 (是 ☒ 否 ☐) 规范; 4、混凝土分层浇筑, 振捣 (是 ☒ 否 ☐) 密实; 5、混凝土坍落度为 <u>180、185</u> mm, 见证制作同条件混凝土试件 <u>1</u> 组, 标养混凝土试件 <u>1</u> 组检查 (是 ☒ 否 ☐) 符合要求。 6、砼浇筑过程 (是 ☒ 否 ☐) 连续、顺利。 7、混凝土用量: 设计 <u>123</u> m³, 实际浇筑 <u>123</u> m³。					
发现问题及处理意见: <u>1. 现场浇筑无异常。</u> 旁站监理人员: <u>高琰斌</u> 日期: <u>2024</u> 年 <u>08</u> 月 <u>16</u> 日					

旁站监理记录表

工程名称:永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

编号: YJYGX-ZHJL-JLPZ-

日期	2024.08.17	气候	晴	工程地点	330KV 汇集站
旁站监理部位或工序	330KV 汇集站 站用变压器层.				混凝土浇筑
旁站监理开始时间	14:50	旁站监理结束时间	16:20		
施工情况: 现场施工负责人、技术人员、质检员、安全员、试验员 (是 ☒ 否 ☐) 到岗, 施工人员 <u>6</u> 人, (是 ☒ 否 ☐) 满足要求; 混凝土设计强度等级为 <u>C20 防水</u> 配合比符合要求; 混凝土由 <u>新景旺</u> 搅拌站集中拌制, 用罐车运输至现场, 采用泵车浇筑入模, 振捣器 <u>1</u> 台。					
监理情况: 1、钢筋的规格、数量、绑扎、尺寸、保护层等 (是 ☒ 否 ☐) 符合设计和验收标准; 2、模板的平整度、尺寸、标高、支撑等 (是 ☒ 否 ☐) 符合要求; 3、施工现场现场安全、文明施工、环水保作业 (是 ☒ 否 ☐) 规范; 4、混凝土分层浇筑, 振捣 (是 ☒ 否 ☐) 密实; 5、混凝土坍落度为 <u>185</u> mm, 见证制作同条件混凝土试件 <u>1</u> 组, 标养混凝土试件组检查 (是 ☒ 否 ☐) 符合要求。 6、砼浇筑过程 (是 ☒ 否 ☐) 连续、顺利。 7、混凝土用量: 设计 <u>28</u> m³, 实际浇筑 <u>28</u> m³。					
发现问题及处理意见: 1. 现场浇筑无异常.. 旁站监理人员: 高治斌 日期: 2024 年 08 月 17 日					

旁站监理记录表

工程名称:永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

编号: YJYGX-ZHJL-JLPZ-

日期	2024.08.18	气候	多云	工程地点	330KV 汇集站
旁站监理部位或工序	330KV 汇集站 SVG 电缆沟. 混凝土浇筑				
旁站监理开始时间	9:00	旁站监理结束时间	10:50		
施工情况: 现场施工负责人、技术人员、质检员、安全员、试验员 (是 ☒ 否 ☐) 到岗, 施工人员 <u>7</u> 人, (是 ☒ 否 ☐) 满足要求; 混凝土设计强度等级为 <u>C45</u>, 配合比符合要求; 混凝土由 <u>新景旺</u> 搅拌站集中拌制, 用罐车运输至现场, 采用泵车浇筑入模, 振捣器 <u>1</u> 台。					
监理情况: 1、钢筋的规格、数量、绑扎、尺寸、保护层等 (是 ☒ 否 ☐) 符合设计和验收标准; 2、模板的平整度、尺寸、标高、支撑等 (是 ☒ 否 ☐) 符合要求; 3、施工现场现场安全、文明施工、环水保作业 (是 ☒ 否 ☐) 规范; 4、混凝土分层浇筑, 振捣 (是 ☒ 否 ☐) 密实; 5、混凝土坍落度为 <u>185</u> mm, 见证制作同条件混凝土试件 <u>1</u> 组, 标养混凝土试件组检查 (是 ☒ 否 ☐) 符合要求。 6、砼浇筑过程 (是 ☒ 否 ☐) 连续、顺利。 7、混凝土用量: 设计 <u>30</u> m³, 实际浇筑 <u>30</u> m³。					
发现问题及处理意见: <u>1. 现场混凝土浇筑无异常。</u> 旁站监理人员: <u>高泓斌</u> 日期: <u>2024</u> 年 <u>08</u> 月 <u>18</u> 日					

旁站监理记录表

工程名称:永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目 编号: YJYGX-ZHJL-JLPZ-

日期	2024.08.19	气候	晴	工程地点	330KV 汇集站
旁站监理部位或工序	330KV 汇集站 二次室电缆沟. 混凝土浇筑				
旁站监理开始时间	9:00	旁站监理结束时间	10:50		
施工情况: 现场施工负责人、技术人员、质检员、安全员、试验员 (是 ☒ 否 ☐) 到岗, 施工人员 <u>7</u> 人, (是 ☒ 否 ☐) 满足要求; 混凝土设计强度等级为 <u>C35 P8</u>, 配合比符合要求; 混凝土由 <u>新景旺</u> 搅拌站集中拌制, 用罐车运输至现场, 采用泵车浇筑入模, 振捣器 <u>1</u> 台。					
监理情况: 1、钢筋的规格、数量、绑扎、尺寸、保护层等 (是 ☒ 否 ☐) 符合设计和验收标准; 2、模板的平整度、尺寸、标高、支撑等 (是 ☒ 否 ☐) 符合要求; 3、施工现场现场安全、文明施工、环保作业 (是 ☒ 否 ☐) 规范; 4、混凝土分层浇筑, 振捣 (是 ☒ 否 ☐) 密实; 5、混凝土坍落度为 <u>185</u> mm, 见证制作同条件混凝土试件 <u>1</u> 组, 标养混凝土试件组检查 (是 ☒ 否 ☐) 符合要求。 6、砼浇筑过程 (是 ☒ 否 ☐) 连续、顺利。 7、混凝土用量: 设计 <u>24</u> m³, 实际浇筑 <u>24</u> m³。					
发现问题及处理意见: 1. 浇筑无异常。 旁站监理人员: 王立杰 日期: 2024 年 08 月 19 日					

旁站监理记录表

工程名称:永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

编号: YJYGX-ZHJL-JLPZ-

日期	2024.08.22	气候	晴	工程地点	330KV 汇集站
旁站监理部位或工序	330KV 汇集站 主控楼设备基础、混凝土浇筑				
旁站监理开始时间	15:10	旁站监理结束时间	16:00		
施工情况: 现场施工负责人、技术人员、质检员、安全员、试验员(是☒否☐)到岗,施工人员 <u>7</u> 人, (是☒否☐) 满足要求; 混凝土设计强度等级为 <u>C35</u>, 配合比符合要求; 混凝土由 <u>新景旺</u> 搅拌站集中拌制, 用罐车运输至现场, 采用泵车浇筑入模, 振捣器 <u>1</u> 台。					
监理情况: 1、钢筋的规格、数量、绑扎、尺寸、保护层等(是☒否☐)符合设计和验收标准; 2、模板的平整度、尺寸、标高、支撑等(是☒否☐)符合要求; 3、施工现场现场安全、文明施工、环水保作业(是☒否☐)规范; 4、混凝土分层浇筑, 振捣(是☒否☐)密实; 5、混凝土坍落度为 <u>180</u> mm, 见证制作同条件混凝土试件 <u>1</u> 组, 标养混凝土试件组检查(是☒否☐)符合要求。 6、砼浇筑过程(是☒否☐)连续、顺利。 7、混凝土用量: 设计 <u>10</u> m³, 实际浇筑 <u>10</u> m³。					
发现问题及处理意见: <u>1.浇筑无异常.</u> 旁站监理人员: <u>高彦斌</u> 日期: <u>2024</u> 年 <u>8</u> 月 <u>22</u> 日					

旁站监理记录表

工程名称:永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目 编号: YJYGX-ZHJL-JLPZ-

日期	2024.08.28.	气候	多云	工程地点	330KV 汇集站
旁站监理部位或工序	330KV 汇集站 梁构基础电坑沟垫层. 混凝土浇筑				
旁站监理开始时间	9:10.	旁站监理结束时间	10:40		
施工情况: 现场施工负责人、技术人员、质检员、安全员、试验员 (是 ☒ 否 ☐) 到岗, 施工人员 <u>6</u> 人, (是 ☒ 否 ☐) 满足要求; 混凝土设计强度等级为 <u>C20 膨胀</u> 配合比符合要求; 混凝土由 <u>新景旺</u> 搅拌站集中拌制, 用罐车运输至现场, 采用泵车浇筑入模, 振捣器 <u>1</u> 台。					
监理情况: 1、钢筋的规格、数量、绑扎、尺寸、保护层等 (是 ☒ 否 ☐) 符合设计和验收标准; 2、模板的平整度、尺寸、标高、支撑等 (是 ☒ 否 ☐) 符合要求; 3、施工现场现场安全、文明施工、环水保作业 (是 ☒ 否 ☐) 规范; 4、混凝土分层浇筑, 振捣 (是 ☒ 否 ☐) 密实; 5、混凝土坍落度为 <u>185</u> mm, 见证制作同条件混凝土试件 <u>1</u> 组, 标养混凝土试件 <u>1</u> 组检查 (是 ☒ 否 ☐) 符合要求。 6、砼浇筑过程 (是 ☒ 否 ☐) 连续、顺利。 7、混凝土用量: 设计 <u>23</u> m³, 实际浇筑 <u>23</u> m³。					
发现问题及处理意见: <u>1. 浇筑无异常.</u> 旁站监理人员: <u>王立杰</u> 日期: <u>2024</u> 年 <u>08</u> 月 <u>28</u> 日					

旁站监理记录表

工程名称:永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

编号: YJYGX-ZHJL-JLPZ-

日期	2021.09.22	气候	晴	工程地点	330KV 汇集站
旁站监理部位或工序	330KV 汇集站 电缆沟墙、板. 混凝土浇筑				
旁站监理开始时间	14:50	旁站监理结束时间	17:20		
施工情况: 现场施工负责人、技术人员、质检员、安全员、试验员 (是 ☒ 否 ☐) 到岗, 施工人员 <u>6</u> 人, (是 ☒ 否 ☐) 满足要求; 混凝土设计强度等级为 <u>C35</u>, 配合比符合要求; 混凝土由 <u>新景旺</u> 搅拌站集中拌制, 用罐车运输至现场, 采用泵车浇筑入模, 振捣器 <u>1</u> 台。					
监理情况: 1、钢筋的规格、数量、绑扎、尺寸、保护层等 (是 ☒ 否 ☐) 符合设计和验收标准; 2、模板的平整度、尺寸、标高、支撑等 (是 ☒ 否 ☐) 符合要求; 3、施工现场现场安全、文明施工、环水保作业 (是 ☒ 否 ☐) 规范; 4、混凝土分层浇筑, 振捣 (是 ☒ 否 ☐) 密实; 5、混凝土坍落度为 <u>188</u> mm, 见证制作同条件混凝土试件 <u>1</u> 组, 标养混凝土试件 <u>1</u> 组检查 (是 ☒ 否 ☐) 符合要求。 6、砼浇筑过程 (是 ☒ 否 ☐) 连续、顺利。 7、混凝土用量: 设计 <u>43</u> m³, 实际浇筑 <u>43</u> m³。					
发现问题及处理意见: 1. 浇筑过程无异常。					
旁站监理人员: 王立杰					
日期: 2021 年 09 月 22 日					

旁站监理记录表

工程名称:永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

编号: YJYGX-ZHJL-JLPZ-

日期	2024.10.01	气候	多云	工程地点	330KV 汇集站
旁站监理部位或工序	330KV 汇集站 电缆沟盖板. 混凝土浇筑				
旁站监理开始时间	9:10	旁站监理结束时间	10:20		
施工情况: 现场施工负责人、技术人员、质检员、安全员、试验员 (是 ☒ 否 ☐) 到岗, 施工人员 <u>4</u> 人, (是 ☒ 否 ☐) 满足要求; 混凝土设计强度等级为 <u>C35</u>, 配合比符合要求; 混凝土由 <u>新景旺</u> 搅拌站集中拌制, 用罐车运输至现场, 采用泵车浇筑入模, 振捣器 <u>1</u> 台。					
监理情况: 1、钢筋的规格、数量、绑扎、尺寸、保护层等 (是 ☒ 否 ☐) 符合设计和验收标准; 2、模板的平整度、尺寸、标高、支撑等 (是 ☒ 否 ☐) 符合要求; 3、施工现场现场安全、文明施工、环水保作业 (是 ☒ 否 ☐) 规范; 4、混凝土分层浇筑, 振捣 (是 ☒ 否 ☐) 密实; 5、混凝土坍落度为 <u>180</u> mm, 见证制作同条件混凝土试件 <u>1</u> 组, 标养混凝土试件 <u>1</u> 组检查 (是 ☒ 否 ☐) 符合要求。 6、砼浇筑过程 (是 ☒ 否 ☐) 连续、顺利。 7、混凝土用量: 设计 <u>14</u> m³, 实际浇筑 <u>14</u> m³。					
发现问题及处理意见: 1. 现场浇筑无异常。					
旁站监理人员: 王立杰					
日期: 2024 年 10 月 01 日					

旁站监理记录表

工程名称:永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

编号: YJYGX-ZHJL-JLPZ-

日期	2024.10.10	气候	晴	工程地点	330KV 汇集站
旁站监理部位或工序	330KV 汇集站 电缆沟墙体				混凝土浇筑
旁站监理开始时间	9:00	旁站监理结束时间	10:30		

施工情况:

现场施工负责人、技术人员、质检员、安全员、试验员 (是 ☒ 否 ☐) 到岗, 施工人员 6 人, (是 ☒ 否 ☐) 满足要求;

混凝土设计强度等级为 C35, 配合比符合要求;

混凝土由 新景旺 搅拌站集中拌制, 用罐车运输至现场, 采用泵车浇筑入模, 振捣器 1 台。

监理情况:

- 1、钢筋的规格、数量、绑扎、尺寸、保护层等 (是 ☒ 否 ☐) 符合设计和验收标准;
- 2、模板的平整度、尺寸、标高、支撑等 (是 ☒ 否 ☐) 符合要求;
- 3、施工现场现场安全、文明施工、环水保作业 (是 ☒ 否 ☐) 规范;
- 4、混凝土分层浇筑, 振捣 (是 ☒ 否 ☐) 密实;
- 5、混凝土坍落度为 180 mm, 见证制作同条件混凝土试件 1 组, 标养混凝土试件 1 组检查 (是 ☒ 否 ☐) 符合要求。
- 6、砼浇筑过程 (是 ☒ 否 ☐) 连续、顺利。
- 7、混凝土用量: 设计 28.5 m³, 实际浇筑 28.5 m³。

发现问题及处理意见:

1. 浇筑无异常。

旁站监理人员: 王正杰

日期: 2024 年 10 月 10 日

旁站监理记录表

工程名称:永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

编号: YJYGX-ZHJL-JLPZ-

日期	2024.10.11	气候	晴	工程地点	330KV 汇集站
旁站监理部位或工序	330KV 汇集站 消防水泵房一层梁板柱. 混凝土浇筑				
旁站监理开始时间	9:10	旁站监理结束时间	10:40		
施工情况: 现场施工负责人、技术人员、质检员、安全员、试验员 (是 ☒ 否 ☐) 到岗, 施工人员 <u>7</u> 人, (是 ☒ 否 ☐) 满足要求; 混凝土设计强度等级为 <u>C30</u>, 配合比符合要求; 混凝土由 <u>新景旺</u> 搅拌站集中拌制, 用罐车运输至现场, 采用泵车浇筑入模, 振捣器 <u>1</u> 台。					
监理情况: 1、钢筋的规格、数量、绑扎、尺寸、保护层等 (是 ☒ 否 ☐) 符合设计和验收标准; 2、模板的平整度、尺寸、标高、支撑等 (是 ☒ 否 ☐) 符合要求; 3、施工现场现场安全、文明施工、环水保作业 (是 ☒ 否 ☐) 规范; 4、混凝土分层浇筑, 振捣 (是 ☒ 否 ☐) 密实; 5、混凝土坍落度为 <u>185</u> mm, 见证制作同条件混凝土试件 <u>1</u> 组, 标养混凝土试件 <u>1</u> 组检查 (是 ☒ 否 ☐) 符合要求。 6、砼浇筑过程 (是 ☒ 否 ☐) 连续、顺利。 7、混凝土用量: 设计 <u>24</u> m³, 实际浇筑 <u>24</u> m³。					
发现问题及处理意见: <u>1. 浇筑无异常.</u>					
旁站监理人员: <u>王立杰</u>					
日期: <u>2024</u> 年 <u>10</u> 月 <u>11</u> 日					

旁站监理记录表

工程名称:永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

编号: YJYGX-ZHJL-JLPZ-

日期	2024.10.13	气候	晴	工程地点	330KV 汇集站
旁站监理部位或工序	330KV 汇集站 站用变基础梁			混凝土浇筑	
旁站监理开始时间	14:10	旁站监理结束时间	17:20		

施工情况:

现场施工负责人、技术人员、质检员、安全员、试验员 (是 ☒ 否 ☐) 到岗, 施工人员 7 人, (是 ☒ 否 ☐) 满足要求;

混凝土设计强度等级为 C35, 配合比符合要求;

混凝土由 新景旺 搅拌站集中拌制, 用罐车运输至现场, 采用泵车浇筑入模, 振捣器 1 台。

监理情况:

1、钢筋的规格、数量、绑扎、尺寸、保护层等 (是 ☒ 否 ☐) 符合设计和验收标准;

2、模板的平整度、尺寸、标高、支撑等 (是 ☒ 否 ☐) 符合要求;

3、施工现场现场安全、文明施工、环水保作业 (是 ☒ 否 ☐) 规范;

4、混凝土分层浇筑, 振捣 (是 ☒ 否 ☐) 密实;

5、混凝土坍落度为 185 mm, 见证制作同条件混凝土试件 1 组, 标养混凝土试件 1 组检查 (是 ☒ 否 ☐) 符合要求。

6、砼浇筑过程 (是 ☒ 否 ☐) 连续、顺利。

7、混凝土用量: 设计 69 m³, 实际浇筑 69 m³。

发现问题及处理意见:

1. 侧钢筋保护层不符合要求, 已现场整改完成, 检查合格后浇筑连续。

旁站监理人员: 王立杰

日期: 2024年10月13日

旁站监理记录表

工程名称:永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

编号: YJYGX-ZHJL-JLPZ-

日期	2024.10.15	气候	晴	工程地点	330KV 汇集站
旁站监理部位或工序	330KV 汇集站 接地变基础. 混凝土浇筑				
旁站监理开始时间	10:10	旁站监理结束时间	11:00		
施工情况: 现场施工负责人、技术人员、质检员、安全员、试验员 (是☒否☐) 到岗, 施工人员 <u>4</u> 人, (是☒否☐) 满足要求; 混凝土设计强度等级为 <u>C35</u>, 配合比符合要求; 混凝土由 <u>新景旺</u> 搅拌站集中拌制, 用罐车运输至现场, 采用泵车浇筑入模, 振捣器 <u>1</u> 台。					
监理情况: 1、钢筋的规格、数量、绑扎、尺寸、保护层等 (是☒否☐) 符合设计和验收标准; 2、模板的平整度、尺寸、标高、支撑等 (是☒否☐) 符合要求; 3、施工现场现场安全、文明施工、环水保作业 (是☒否☐) 规范; 4、混凝土分层浇筑, 振捣 (是☒否☐) 密实; 5、混凝土坍落度为 <u>180</u> mm, 见证制作同条件混凝土试件 <u>1</u> 组, 标养混凝土试件 <u>1</u> 组检查 (是☒否☐) 符合要求。 6、砼浇筑过程 (是☒否☐) 连续、顺利。 7、混凝土用量: 设计 <u>12</u> m³, 实际浇筑 <u>12</u> m³。					
发现问题及处理意见: <u>1. 浇筑无异常.</u> 旁站监理人员: <u>王立杰</u> 日期: <u>2024</u> 年 <u>10</u> 月 <u>15</u> 日					