

旁站监理记录表

工程名称:永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

编号: YJYGX-ZHJL-JLPZ-

日期	2024.5.8	气候	晴	工程地点	330KV 汇集站送出线路
旁站监理部位或工序	塔位 G26 混凝土浇筑				
旁站监理开始时间	9:10	旁站监理结束时间	11:30		

施工情况:

现场施工负责人、技术人员、质检员、安全员、试验员 (是☐否☒) 到岗, 施工人员 8 人, (是☒否☐) 满足要求;

混凝土设计强度等级为 C30, 配合比符合要求;

混凝土由 新景旺 搅拌站集中拌制, 用罐车运输 40 分钟至浇筑现场, 采用泵车浇筑入模, 入模时间 9:10, 振捣器 1 台。

监理情况:

- 1、钢筋的规格 (尺寸) 20. 18 保护层 60, (是☐否☒) 符合设计和验收标准;
- 2、模板的平整度、尺寸、标高、支撑等 (是☒否☐) 符合要求;
- 3、施工现场现场安全、文明施工、环水保作业 (是☒否☐) 规范;
- 4、混凝土分层浇筑, 振捣 (是☒否☐) 密实;
- 5、混凝土坍落度为 180~185 mm, 见证制作同条件混凝土试件 1 组, 标养混凝土试件组检查 (是☒否☐) 符合要求。
- 6、砼浇筑过程 (是☐否☒) 连续、顺利。
- 7、混凝土用量: 设计 27.2 m³, 实际浇筑 37.3 m³。

发现问题及处理意见:

塔位 G26 混凝土浇筑完成

旁站监理人员: 刘红

日期: 2024 年 5 月 8 日

旁站监理记录表

工程名称:永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

编号: YJYGX-ZHJL-JLPZ-

日期	2024.8.29	气候	晴	工程地点	330KV 汇集站送出线路
旁站监理部位或工序	塔位 G13 混凝土浇筑				
旁站监理开始时间	8:30	旁站监理结束时间	12:10		

施工情况:

现场施工负责人、技术人员、质检员、安全员、试验员 (是 ☐ 否 ☒) 到岗, 施工人员 9 人, (是 ☒ 否 ☐) 满足要求;

混凝土设计强度等级为 C30, 配合比符合要求;

混凝土由 新景旺 搅拌站集中拌制, 用罐车运输 40 分钟至浇筑现场, 采用泵车浇筑入模, 入模时间 8:36 振捣器 1 台。

监理情况:

- 1、钢筋的规格 (尺寸) 12mm, 18 保护层 60, (是 ☒ 否 ☐) 符合设计和验收标准;
- 2、模板的平整度、尺寸、标高、支撑等 (是 ☒ 否 ☐) 符合要求;
- 3、施工现场现场安全、文明施工、环水保作业 (是 ☒ 否 ☐) 规范;
- 4、混凝土分层浇筑, 振捣 (是 ☒ 否 ☐) 密实;
- 5、混凝土坍落度为 123-118 mm, 见证制作同条件混凝土试件 1 组, 标养混凝土试件组检查 (是 ☒ 否 ☐) 符合要求。
- 6、砼浇筑过程 (是 ☒ 否 ☐) 连续、顺利。
- 7、混凝土用量: 设计 43.1 m³, 实际浇筑 47.7 m³。

发现问题及处理意见:

7.24 塔位 G13 混凝土浇筑
旁站监理记录表

旁站监理人员: 王明

日期 2024 年 8 月 29 日

旁站监理记录表

工程名称:永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

编号: YJYGX-ZHJL-JLPZ-

日期	2024.8.24	气候	晴	工程地点	330KV 汇集站送出线路
旁站监理部位或工序		塔位 C13 混凝土浇筑			
旁站监理开始时间		8:40	旁站监理结束时间		12:45

施工情况:

现场施工负责人、技术人员、质检员、安全员、试验员 (是 ☒ 否 ☐) 到岗, 施工人员 9 人, (是 ☐ 否 ☐) 满足要求;

混凝土设计强度等级为 C30, 配合比符合要求;

混凝土由 新景旺 搅拌站集中拌制, 用罐车运输 40 分钟至浇筑现场, 采用泵车浇筑入模, 入模时间 8:45, 振捣器 1 台。

监理情况:

- 1、钢筋的规格 (尺寸) Φ20 Φ8 保护层 40, (是 ☒ 否 ☐) 符合设计和验收标准;
- 2、模板的平整度、尺寸、标高、支撑等 (是 ☒ 否 ☐) 符合要求;
- 3、施工现场现场安全、文明施工、环水保作业 (是 ☒ 否 ☐) 规范;
- 4、混凝土分层浇筑, 振捣 (是 ☒ 否 ☐) 密实;
- 5、混凝土坍落度为 183-187 mm, 见证制作同条件混凝土试件 1 组, 标养混凝土试件组检查 (是 ☒ 否 ☐) 符合要求。
- 6、砼浇筑过程 (是 ☒ 否 ☐) 连续、顺利。
- 7、混凝土用量: 设计 27.7 m³, 实际浇筑 27.8 m³。

发现问题及处理意见:

无问题

旁站监理人员: 王加

日期: 2024 年 8 月 24 日

旁站监理记录表

工程名称:永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

编号: YJYGX-ZHJL-JLPZ-

日期	2024.8.23	气候	晴	工程地点	330KV 汇集站送出线路
旁站监理部位或工序	塔位 923 混凝土浇筑				
旁站监理开始时间	8:00	旁站监理结束时间	13:00		
施工情况: 现场施工负责人、技术人员、质检员、安全员、试验员 (是 ☒ 否 ☐) 到岗, 施工人员 <u>1</u> 人, (是 ☒ 否 ☐) 满足要求; 混凝土设计强度等级为 <u>C30</u>, 配合比符合要求; 混凝土由 <u>新景旺</u> 搅拌站集中拌制, 用罐车运输 <u>40</u> 分钟至浇筑现场, 采用泵车浇筑入模, 入模时间 <u>8:45</u> 振捣器 <u>1</u> 台。					
监理情况: 1、钢筋的规格 (尺寸) <u>Φ20.68</u> 保护层 <u>100</u>, (是 ☒ 否 ☐) 符合设计和验收标准; 2、模板的平整度、尺寸、标高、支撑等 (是 ☒ 否 ☐) 符合要求; 3、施工现场现场安全、文明施工、环水保作业 (是 ☒ 否 ☐) 规范; 4、混凝土分层浇筑, 振捣 (是 ☒ 否 ☐) 密实; 5、混凝土坍落度为 <u>183~188</u> mm, 见证制作同条件混凝土试件 <u>1</u> 组, 标养混凝土试件组检查 (是 ☒ 否 ☐) 符合要求。 6、砼浇筑过程 (是 ☒ 否 ☐) 连续、顺利。 7、混凝土用量: 设计 <u>46.3</u> m³, 实际浇筑 <u>46.6</u> m³。					
发现问题及处理意见: 无 旁站监理人员: <u>王</u> 日期 <u>2024</u> 年 <u>8</u> 月 <u>23</u> 日					

旁站监理记录表

工程名称:永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

编号: YJYGX-ZHJL-JLPZ-

日期	2024.8.21	气候	晴	工程地点	330KV 汇集站送出线路
旁站监理部位或工序	塔位 G23 混凝土浇筑				
旁站监理开始时间	8:40	旁站监理结束时间	13:10		

施工情况:

现场施工负责人、技术人员、质检员、安全员、试验员(是□否□)到岗,施工人员 9 人, (是□否□)满足要求;

混凝土设计强度等级为 C30, 配合比符合要求;

混凝土由 新景旺 搅拌站集中拌制,用罐车运输 40 分钟至浇筑现场,采用泵车浇筑入模,入模时间 8:45, 振捣器 1 台。

监理情况:

- 1、钢筋的规格(尺寸) $\Phi 20, \Phi 8$ 保护层 60, (是□否□)符合设计和验收标准;
- 2、模板的平整度、尺寸、标高、支撑等(是□否□)符合要求;
- 3、施工现场现场安全、文明施工、环水保作业(是□否□)规范;
- 4、混凝土分层浇筑,振捣(是□否□)密实;
- 5、混凝土坍落度为 187~187 mm, 见证制作同条件混凝土试件 1 组, 标养混凝土试件组检查(是□否□)符合要求。
- 6、砼浇筑过程(是□否□)连续、顺利。
- 7、混凝土用量:设计 87.2^{m³}, 实际浇筑 87.4^{m³}。

发现问题及处理意见:

7.84 塔位 G23 浇筑
要求主及整改质量

旁站监理人员:

02/20

日期:2024 年 8 月 21 日

旁站监理记录表

工程名称:永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

编号: YJYGX-ZHJL-JLPZ-

日期	2024.8.19	气候	晴	工程地点	330KV 汇集站送出线路
旁站监理部位或工序	塔位 910, 混凝土浇筑				
旁站监理开始时间	9:10	旁站监理结束时间	12:40		
施工情况: 现场施工负责人、技术人员、质检员、安全员、试验员 (是☐否☒) 到岗, 施工人员 <u>9</u> 人, (是☒否☐) 满足要求; 混凝土设计强度等级为 <u>C30</u>, 配合比符合要求; 混凝土由 <u>新景旺</u> 搅拌站集中拌制, 用罐车运输 <u>40</u> 分钟至浇筑现场, 采用泵车浇筑入模, 入模时间 <u>9:20</u>, 振捣器 <u>1</u> 台。					
监理情况: 1、钢筋的规格 (尺寸) <u>10, 18</u> 保护层 <u>60</u>, (是☐否☒) 符合设计和验收标准; 2、模板的平整度、尺寸、标高、支撑等 (是☒否☐) 符合要求; 3、施工现场现场安全、文明施工、环水保作业 (是☒否☐) 规范; 4、混凝土分层浇筑, 振捣 (是☒否☐) 密实; 5、混凝土坍落度为 <u>180</u> mm, 见证制作同条件混凝土试件 <u>1</u> 组, 标养混凝土试件组检查 (是☒否☐) 符合要求。 6、砼浇筑过程 (是☒否☐) 连续、顺利。 7、混凝土用量: 设计 <u>43.3</u> m³, 实际浇筑 <u>43.6</u> m³。					
发现问题及处理意见: 现场钢筋验收措施不到位 要求整改, 已整改。					
旁站监理人员: <u>王加</u> 日期 <u>2024</u> 年 <u>8</u> 月 <u>19</u> 日					

旁站监理记录表

工程名称:永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目 编号: YJYGX-ZHJL-JLPZ-

日期	2024.8.18	气候	12级	工程地点	330KV 汇集站送出线路
旁站监理部位或工序	塔位 G24 混凝土浇筑				
旁站监理开始时间	9:10	旁站监理结束时间	11:30		
施工情况: 现场施工负责人、技术人员、质检员、安全员、试验员 (是 ☒ 否 ☐) 到岗, 施工人员 <u>9</u> 人, (是 ☒ 否 ☐) 满足要求; 混凝土设计强度等级为 <u>C30</u> , 配合比符合要求; 混凝土由 <u>新景旺</u> 搅拌站集中拌制, 用罐车运输 <u>40</u> 分钟至浇筑现场, 采用泵车浇筑入模, 入模时间 <u>9:15</u> 振捣器 <u>1</u> 台。					
监理情况: 1、钢筋的规格 (尺寸) <u>18 18</u> 保护层 <u>60</u> , (是 ☒ 否 ☐) 符合设计和验收标准; 2、模板的平整度、尺寸、标高、支撑等 (是 ☒ 否 ☐) 符合要求; 3、施工现场现场安全、文明施工、环水保作业 (是 ☒ 否 ☐) 规范; 4、混凝土分层浇筑, 振捣 (是 ☒ 否 ☐) 密实; 5、混凝土坍落度为 <u>190</u> mm, 见证制作同条件混凝土试件 <u>1</u> 组, 标养混凝土试件组检查 (是 ☒ 否 ☐) 符合要求。 6、砼浇筑过程 (是 ☒ 否 ☐) 连续、顺利。 7、混凝土用量: 设计 <u>13.6</u> m³, 实际浇筑 <u>13.4</u> m³。					
发现问题及处理意见: 混凝土浇筑保护措施不到位 要求立即整改完善 旁站监理人员: <u>王树</u> 日期: 2024 年 8 月 18 日					

旁站监理记录表

工程名称:永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

编号: YJYGX-ZHJL-JLPZ-

日期	2024.8.13	气候	12.7	工程地点	330KV 汇集站送出线路
旁站监理部位或工序		塔位 916 混凝土浇筑			
旁站监理开始时间		9:20	旁站监理结束时间		16:50

施工情况:

现场施工负责人、技术人员、质检员、安全员、试验员 (是 ☒ 否 ☐) 到岗, 施工人员 9 人, (是 ☒ 否 ☐) 满足要求;

混凝土设计强度等级为 C30, 配合比符合要求;

混凝土由 新景旺 搅拌站集中拌制, 用罐车运输 40 分钟至浇筑现场, 采用泵车浇筑入模, 入模时间 9:26, 振捣器 1 台。

监理情况:

- 1、钢筋的规格 (尺寸) 22.08 保护层 60, (是 ☒ 否 ☐) 符合设计和验收标准;
- 2、模板的平整度、尺寸、标高、支撑等 (是 ☒ 否 ☐) 符合要求;
- 3、施工现场现场安全、文明施工、环水保作业 (是 ☒ 否 ☐) 规范;
- 4、混凝土分层浇筑, 振捣 (是 ☒ 否 ☐) 密实;
- 5、混凝土坍落度为 187-188mm, 见证制作同条件混凝土试件 1 组, 标养混凝土试件组检查 (是 ☒ 否 ☐) 符合要求。
- 6、砼浇筑过程 (是 ☒ 否 ☐) 连续、顺利。
- 7、混凝土用量: 设计 12.6 m^3 , 实际浇筑 13.1 m^3 。

发现问题及处理意见:

浇筑无异常

旁站监理人员:

王树

日期: 2024 年 8 月 13 日

旁站监理记录表

工程名称:永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

编号: YJYGX-ZHJL-JLPZ-

日期	2024.8.17	气候	12级	工程地点	330KV 汇集站送出线路
旁站监理部位或工序	塔位 918		混凝土浇筑		
旁站监理开始时间	9:20	旁站监理结束时间	12:40		
施工情况: 现场施工负责人、技术人员、质检员、安全员、试验员 (是 ☒ 否 ☐) 到岗, 施工人员 <u>9</u> 人, (是 ☒ 否 ☐) 满足要求; 混凝土设计强度等级为 <u>C20</u>, 配合比符合要求; 混凝土由 <u>新景旺</u> 搅拌站集中拌制, 用罐车运输 <u>40</u> 分钟至浇筑现场, 采用泵车浇筑入模, 入模时间 <u>9:20</u>, 振捣器 <u>1</u> 台。 监理情况: 1、钢筋的规格 (尺寸) <u>12mm.Φ8</u> 保护层 <u>120</u>, (是 ☒ 否 ☐) 符合设计和验收标准; 2、模板的平整度、尺寸、标高、支撑等 (是 ☒ 否 ☐) 符合要求; 3、施工现场现场安全、文明施工、环水保作业 (是 ☒ 否 ☐) 规范; 4、混凝土分层浇筑, 振捣 (是 ☒ 否 ☐) 密实; 5、混凝土坍落度为 <u>175</u> mm, 见证制作同条件混凝土试件 <u>1</u> 组, 标养混凝土试件组检查 (是 ☒ 否 ☐) 符合要求。 6、砼浇筑过程 (是 ☒ 否 ☐) 连续、顺利。 7、混凝土用量: 设计 <u>47.2</u> m³, 实际浇筑 <u>48.1</u> m³。 发现问题及处理意见: 浇筑下. 24 小时内. 到位 旁站监理人员及监理单位 旁站监理人员: <u>刘子明</u> 日期 <u>2024</u> 年 <u>8</u> 月 <u>17</u> 日					

旁站监理记录表

工程名称:永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

编号: YJYGX-ZHJL-JLPZ-

日期	2020.8.11	气候	晴	工程地点	330KV 汇集站送出线路
旁站监理部位或工序	塔位 C20 混凝土浇筑				
旁站监理开始时间	9:20	旁站监理结束时间	12:44		
施工情况: 现场施工负责人、技术人员、质检员、安全员、试验员 (是 ☒ 否 ☐) 到岗, 施工人员 <u>5</u> 人, (是 ☒ 否 ☐) 满足要求; 混凝土设计强度等级为 <u>C20</u>, 配合比符合要求; 混凝土由 <u>新景旺</u> 搅拌站集中拌制, 用罐车运输 <u>40</u> 分钟至浇筑现场, 采用泵车浇筑入模, 入模时间 <u>9:24</u> 振捣器 <u>1</u> 台。					
监理情况: 1、钢筋的规格 (尺寸) <u>18、18</u>、保护层 <u>60</u>, (是 ☒ 否 ☐) 符合设计和验收标准; 2、模板的平整度、尺寸、标高、支撑等 (是 ☒ 否 ☐) 符合要求; 3、施工现场现场安全、文明施工、环水保作业 (是 ☒ 否 ☐) 规范; 4、混凝土分层浇筑, 振捣 (是 ☒ 否 ☐) 密实; 5、混凝土坍落度为 <u>183</u> mm, 见证制作同条件混凝土试件 <u>1</u> 组, 标养混凝土试件组检查 (是 ☒ 否 ☐) 符合要求。 6、砼浇筑过程 (是 ☒ 否 ☐) 连续、顺利。 7、混凝土用量: 设计 <u>17.2</u> m³, 实际浇筑 <u>17.6</u> m³。					
发现问题及处理意见: <u>汪明元</u> 旁站监理人员: <u>汪明元</u> 日期: 2020 年 8 月 11 日					

旁站监理记录表

工程名称:永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

编号: YJYGX-ZHJL-JLPZ-

日期	2024.8.11	气候	晴	工程地点	330KV 汇集站送出线路
旁站监理部位或工序	塔位 919 混凝土浇筑				
旁站监理开始时间	8:40	旁站监理结束时间	13:14		
施工情况: 现场施工负责人、技术人员、质检员、安全员、试验员 (是 ☐ 否 ☐) 到岗, 施工人员 <u>9</u> 人, (是 ☒ 否 ☐) 满足要求; 混凝土设计强度等级为 <u>C30</u>, 配合比符合要求; 混凝土由 <u>新景旺</u> 搅拌站集中拌制, 用罐车运输 <u>40</u> 分钟至浇筑现场, 采用泵车浇筑入模, 入模时间 <u>8:50</u>, 振捣器 <u>1</u> 台。					
监理情况: 1、钢筋的规格 (尺寸) <u>φ20、φ8</u>、保护层 <u>60</u>, (是 ☒ 否 ☐) 符合设计和验收标准; 2、模板的平整度、尺寸、标高、支撑等 (是 ☒ 否 ☐) 符合要求; 3、施工现场现场安全、文明施工、环水保作业 (是 ☒ 否 ☐) 规范; 4、混凝土分层浇筑, 振捣 (是 ☒ 否 ☐) 密实; 5、混凝土坍落度为 <u>187</u> mm, 见证制作同条件混凝土试件 <u>1</u> 组, 标养混凝土试件组检查 (是 ☒ 否 ☐) 符合要求。 6、砼浇筑过程 (是 ☒ 否 ☐) 连续、顺利。 7、混凝土用量: 设计 <u>47.6</u> m³, 实际浇筑 <u>47.5</u> m³。					
发现问题及处理意见: 合格 旁站监理人员: <u>王世杰</u> 日期: 2024 年 8 月 11 日					

旁站监理记录表

工程名称:永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

编号: YJYGX-ZHJL-JLPZ-

日期	2024.6.4	气候	晴	工程地点	330KV 汇集站送出线路
旁站监理部位或工序	塔位G32 混凝土浇筑				
旁站监理开始时间	7:50	旁站监理结束时间	11:20		

施工情况:

现场施工负责人、技术人员、质检员、安全员、试验员(是~~否~~☒否~~否~~☐)到岗,施工人员 9 人, (是~~否~~☒否~~否~~☐) 满足要求;

混凝土设计强度等级为 C30, 配合比符合要求;

混凝土由 新景旺 搅拌站集中拌制, 用罐车运输 40 分钟至浇筑现场, 采用泵车浇筑入模, 入模时间 8:10, 振捣器 1 台。

监理情况:

- 1、钢筋的规格(尺寸) 18, 18 保护层 60mm 是~~否~~☒否~~否~~☐) 符合设计和验收标准;
- 2、模板的平整度、尺寸、标高、支撑等(是~~否~~☒否~~否~~☐) 符合要求;
- 3、施工现场现场安全、文明施工、环水保作业(是~~否~~☒否~~否~~☐) 规范;
- 4、混凝土分层浇筑, 振捣(是~~否~~☒否~~否~~☐) 密实;
- 5、混凝土坍落度为 177~182mm, 见证制作同条件混凝土试件 1 组, 标养混凝土试件组检查(是~~否~~☒否~~否~~☐) 符合要求。
- 6、砼浇筑过程(是~~否~~☒否~~否~~☐) 连续、顺利。
- 7、混凝土用量: 设计 31.4m³, 实际浇筑 31.4m³。

发现问题及处理意见:

无

旁站监理人员: 王

日期: 2024年 6月 4日

旁站监理记录表

工程名称:永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

编号: YJYGX-ZHJL-JLPZ-

日期	2024.6.1	气候	晴	工程地点	330KV 汇集站送出线路
旁站监理部位或工序	塔位 C32 混凝土浇筑				
旁站监理开始时间	8:00	旁站监理结束时间	17:10		

施工情况:

现场施工负责人、技术人员、质检员、安全员、试验员 (是 ☒ 否 ☐) 到岗, 施工人员 9 人, (是 ☒ 否 ☐) 满足要求;

混凝土设计强度等级为 C30, 配合比符合要求;

混凝土由 新景旺 搅拌站集中拌制, 用罐车运输 40 分钟至浇筑现场, 采用泵车浇筑入模, 入模时间 8:10, 振捣器 1 台。

监理情况:

- 1、钢筋的规格 (尺寸 18、18、保护层 60mm 是 ☐ 否 ☐) 符合设计和验收标准;
- 2、模板的平整度、尺寸、标高、支撑等 (是 ☒ 否 ☐) 符合要求;
- 3、施工现场现场安全、文明施工、环水保作业 (是 ☒ 否 ☐) 规范;
- 4、混凝土分层浇筑, 振捣 (是 ☒ 否 ☐) 密实;
- 5、混凝土坍落度为 178~195mm, 见证制作同条件混凝土试件 1 组, 标养混凝土试件组检查 (是 ☒ 否 ☐) 符合要求。
- 6、砼浇筑过程 (是 ☒ 否 ☐) 连续、顺利。
- 7、混凝土用量: 设计 26.2m³, 实际浇筑 26.3m³。

发现问题及处理意见:

浇筑正常

旁站监理人员: 王

日期 2024 年 6 月 1 日

旁站监理记录表

工程名称:永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

编号: YJYGX-ZHJL-JLPZ-

日期	2024.5.12	气候	晴	工程地点	330KV 汇集站送出线路
旁站监理部位或工序	塔位 G54 混凝土浇筑				
旁站监理开始时间	9:05	旁站监理结束时间	15:40		

施工情况:

现场施工负责人、技术人员、质检员、安全员、试验员 (是 ☒ 否 ☐) 到岗, 施工人员 9 人, (是 ☐ 否 ☐) 满足要求;

混凝土设计强度等级为 C30, 配合比符合要求;

混凝土由 新景旺 搅拌站集中拌制, 用罐车运输 40 分钟至浇筑现场, 采用泵车浇筑入模, 入模时间 9:10, 振捣器 1 台。

监理情况:

- 1、钢筋的规格 (尺寸) Φ8, Φ22 保护层 10mm (是 ☒ 否 ☐) 符合设计和验收标准;
- 2、模板的平整度、尺寸、标高、支撑等 (是 ☒ 否 ☐) 符合要求;
- 3、施工现场现场安全、文明施工、环水保作业 (是 ☒ 否 ☐) 规范;
- 4、混凝土分层浇筑, 振捣 (是 ☒ 否 ☐) 密实;
- 5、混凝土坍落度为 180~187mm, 见证制作同条件混凝土试件 1 组, 标养混凝土试件组检查 (是 ☒ 否 ☐) 符合要求。
- 6、砼浇筑过程 (是 ☒ 否 ☐) 连续、顺利。
- 7、混凝土用量: 设计 13.65, 实际浇筑 13.75。

发现问题及处理意见:

问题: 浇筑完收面未多次抹压收面, 防止开裂
处理: 现场已落实专人负责多次抹压收面, 已落实覆盖措施

旁站监理人员: 王华

日期: 2024 年 5 月 12 日

旁站监理记录表

工程名称:永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

编号: YJYGX-ZHJL-JLPZ-

日期	2024.5.11	气候	晴	工程地点	330KV 汇集站送出线路
旁站监理部位或工序	塔位 26 混凝土浇筑				
旁站监理开始时间	10:18	旁站监理结束时间	15:40		

施工情况:

现场施工负责人、技术人员、质检员、安全员、试验员 (是 ☒ 否 ☐) 到岗, 施工人员 9 人, (是 ☒ 否 ☐) 满足要求;

混凝土设计强度等级为 C30, 配合比符合要求;

混凝土由 新景旺 搅拌站集中拌制, 用罐车运输 40 分钟至浇筑现场, 采用泵车浇筑入模, 入模时间 10:21, 振捣器 1 台。

监理情况:

- 1、钢筋的规格 (尺寸) 18, 22 保护层 60mm (是 ☒ 否 ☐) 符合设计和验收标准;
- 2、模板的平整度、尺寸、标高、支撑等 (是 ☒ 否 ☐) 符合要求;
- 3、施工现场现场安全、文明施工、环水保作业 (是 ☒ 否 ☐) 规范;
- 4、混凝土分层浇筑, 振捣 (是 ☒ 否 ☐) 密实;
- 5、混凝土坍落度为 187~191 mm, 见证制作同条件混凝土试件 1 组, 标养混凝土试件组检查 (是 ☒ 否 ☐) 符合要求。
- 6、砼浇筑过程 (是 ☒ 否 ☐) 连续、顺利。
- 7、混凝土用量: 设计 12.22 m³, 实际浇筑 12.15 m³。

发现问题及处理意见:

问题: 未及时覆盖养护, 保护: 要求整改
处理: 经查已覆盖, PVC薄膜覆盖养护, 保护

旁站监理人员: 王

日期: 2024 年 5 月 11 日

旁站监理记录表

工程名称:永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

编号: YJYGX-ZHJL-JLPZ-

日期	2024.5.19	气候	16.5/12	工程地点	330KV 汇集站送出线路
旁站监理部位或工序	塔位 C52 混凝土浇筑				
旁站监理开始时间	7:10	旁站监理结束时间	11:30		
施工情况: 现场施工负责人、技术人员、质检员、安全员、试验员 (是☒否☐) 到岗, 施工人员 <u>8</u> 人, (是☒否☐) 满足要求; 混凝土设计强度等级为 <u>C30</u>, 配合比符合要求; 混凝土由 <u>新景旺</u> 搅拌站集中拌制, 用罐车运输 <u>40</u> 分钟至浇筑现场, 采用泵车浇筑入模, 入模时间 <u>7:15</u>, 振捣器 <u>1</u> 台。					
监理情况: 1、钢筋的规格 (尺寸) <u>Φ22, Φ8</u> 保护层 <u>60</u>, (是☒否☐) 符合设计和验收标准; 2、模板的平整度、尺寸、标高、支撑等 (是☒否☐) 符合要求; 3、施工现场现场安全、文明施工、环水保作业 (是☒否☐) 规范; 4、混凝土分层浇筑, 振捣 (是☒否☐) 密实; 5、混凝土坍落度为 <u>175~183</u>mm, 见证制作同条件混凝土试件 <u>1</u> 组, 标养混凝土试件组检查 (是☒否☐) 符合要求。 6、砼浇筑过程 (是☒否☐) 连续、顺利。 7、混凝土用量: 设计 <u>47.9</u>m³, 实际浇筑 <u>48.0</u>m³。					
发现问题及处理意见: 无 旁站监理人员: <u>张永</u> 日期 <u>2024</u> 年 <u>5</u> 月 <u>19</u> 日					

旁站监理记录表

工程名称:永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

编号: YJYGX-ZHJL-JLPZ-

日期	2024.5.20	气候	14.7/19	工程地点	330KV 汇集站送出线路
旁站监理部位或工序	塔位 C144 混凝土浇筑				
旁站监理开始时间	12:15	旁站监理结束时间	17:40		
施工情况: 现场施工负责人、技术人员、质检员、安全员、试验员 (是 ☒ 否 ☐) 到岗, 施工人员 <u>8</u> 人, (是 ☒ 否 ☐) 满足要求; 混凝土设计强度等级为 <u>C30</u>, 配合比符合要求; 混凝土由 <u>新景旺</u> 搅拌站集中拌制, 用罐车运输 <u>40</u> 分钟至浇筑现场, 采用泵车浇筑入模, 入模时间 <u>13:20</u>, 振捣器 <u>1</u> 台。					
监理情况: 1、钢筋的规格 (尺寸) <u>18.98</u> 保护层 <u>60</u>, (是 ☒ 否 ☐) 符合设计和验收标准; 2、模板的平整度、尺寸、标高、支撑等 (是 ☒ 否 ☐) 符合要求; 3、施工现场现场安全、文明施工、环水保作业 (是 ☒ 否 ☐) 规范; 4、混凝土分层浇筑, 振捣 (是 ☒ 否 ☐) 密实; 5、混凝土坍落度为 <u>170-178</u>mm, 见证制作同条件混凝土试件 <u>1</u> 组, 标养混凝土试件组检查 (是 ☒ 否 ☐) 符合要求。 6、砼浇筑过程 (是 ☒ 否 ☐) 连续、顺利。 7、混凝土用量: 设计 <u>67.08</u> ³, 实际浇筑 <u>67.27</u> ³。					
发现问题及处理意见: 浇筑正常 旁站监理人员: <u>王明</u> 日期: 2024 年 5 月 20 日					

旁站监理记录表

工程名称:永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

编号: YJYGX-ZHJL-JLPZ-

日期	2024.5.23	气候	晴	工程地点	330KV 汇集站送出线路
旁站监理部位或工序	塔位 C51 混凝土浇筑				
旁站监理开始时间	7:21	旁站监理结束时间	17:50		

施工情况:

现场施工负责人、技术人员、质检员、安全员、试验员 (是☐否☒) 到岗, 施工人员_____人, (是☐否☒) 满足要求;

混凝土设计强度等级为 C40, 配合比符合要求;

混凝土由 新景旺 搅拌站集中拌制, 用罐车运输 40 分钟至浇筑现场, 采用泵车浇筑入模, 入模时间 7:20, 振捣器 1 台。

监理情况:

- 1、钢筋的规格 (尺寸) $\Phi 22 \Phi 8$ 保护层 16mm, (是☒否☐) 符合设计和验收标准;
- 2、模板的平整度、尺寸、标高、支撑等 (是☐否☒) 符合要求;
- 3、施工现场现场安全、文明施工、环水保作业 (是☒否☐) 规范;
- 4、混凝土分层浇筑, 振捣 (是☒否☐) 密实;
- 5、混凝土坍落度为 182mm, 见证制作同条件混凝土试件 1 组, 标养混凝土试件组检查 (是☒否☐) 符合要求。
- 6、砼浇筑过程 (是☒否☐) 连续、顺利。
- 7、混凝土用量: 设计 33.9m³, 实际浇筑 34.1m³。

发现问题及处理意见:

无问题

旁站监理人员: [Signature]

日期: 2024 年 5 月 23 日

旁站监理记录表

工程名称:永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目 编号: YJYGX-ZHJL-JLPZ-

日期	2024.8.26	气候	晴	工程地点	330KV 汇集站送出线路
旁站监理部位或工序	塔位 56.1 混凝土浇筑				
旁站监理开始时间	10:45	旁站监理结束时间	14:30		
施工情况: 现场施工负责人、技术人员、质检员、安全员、试验员 (是 ☒ 否 ☐) 到岗, 施工人员 <u>8</u> 人, (是 ☒ 否 ☐) 满足要求; 混凝土设计强度等级为 <u>C30</u> , 配合比符合要求; 混凝土由 <u>新景旺</u> 搅拌站集中拌制, 用罐车运输 <u>40</u> 分钟至浇筑现场, 采用泵车浇筑入模, 入模时间 <u>10:45</u> 振捣器 <u>1</u> 台。 监理情况: 1、钢筋的规格 (尺寸) <u>Φ22 Φ8</u> 保护层 <u>150</u> (是 ☒ 否 ☐) 符合设计和验收标准; 2、模板的平整度、尺寸、标高、支撑等 (是 ☒ 否 ☐) 符合要求; 3、施工现场现场安全、文明施工、环水保作业 (是 ☒ 否 ☐) 规范; 4、混凝土分层浇筑, 振捣 (是 ☒ 否 ☐) 密实; 5、混凝土坍落度为 <u>170 ~ 180</u> mm, 见证制作同条件混凝土试件 <u> </u> 组, 标养混凝土试件组检查 (是 ☒ 否 ☐) 符合要求。 6、砼浇筑过程 (是 ☒ 否 ☐) 连续、顺利。 7、混凝土用量: 设计 <u>38.7</u> m³, 实际浇筑 <u>38.4</u> m³。					
发现问题及处理意见: 浇筑正常 旁站监理人员: <u> </u> 日期 <u>2024</u> 年 <u>8</u> 月 <u>26</u> 日					

旁站监理记录表

工程名称:永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

编号: YJYGX-ZHJL-JLPZ-

日期	2024.5.28	气候	晴	工程地点	330KV 汇集站送出线路
旁站监理部位或工序	塔位 C34 混凝土浇筑				
旁站监理开始时间	7:20	旁站监理结束时间	10:20		
施工情况: 现场施工负责人、技术人员、质检员、安全员、试验员 (是 ☐ 否 ☒) 到岗, 施工人员 <u>8</u> 人, (是 ☒ 否 ☐) 满足要求; 混凝土设计强度等级为 <u>C30</u>, 配合比符合要求; 混凝土由 <u>新景旺</u> 搅拌站集中拌制, 用罐车运输 <u>40</u> 分钟至浇筑现场, 采用泵车浇筑入模, 入模时间 <u>7:35</u>, 振捣器 <u>1</u> 台。					
监理情况: 1、钢筋的规格 (尺寸) <u>10mm, #8</u> 保护层 <u>60mm</u>, (是 ☒ 否 ☐) 符合设计和验收标准; 2、模板的平整度、尺寸、标高、支撑等 (是 ☒ 否 ☐) 符合要求; 3、施工现场现场安全、文明施工、环水保作业 (是 ☒ 否 ☐) 规范; 4、混凝土分层浇筑, 振捣 (是 ☒ 否 ☐) 密实; 5、混凝土坍落度为 <u>110-130</u> mm, 见证制作同条件混凝土试件 <u>1</u> 组, 标养混凝土试件组检查 (是 ☒ 否 ☐) 符合要求。 6、砼浇筑过程 (是 ☐ 否 ☒) 连续、顺利。 7、混凝土用量: 设计 <u>14.75</u> m³, 实际浇筑 <u>14.84</u> m³。					
发现问题及处理意见: 问题: 浇筑时模板变形, 局部漏浆 处理: 立即停止浇筑, 加固模板, 漏浆处已封堵。					
旁站监理人员: <u>王明</u>					
日期: 2024 年 5 月 28 日					

旁站监理记录表

工程名称:永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

编号: YJYGX-ZHJL-JLPZ-

日期	2024.5.28	气候	晴	工程地点	330KV 汇集站送出线路
旁站监理部位或工序	塔位 C30 混凝土浇筑				
旁站监理开始时间	7:46	旁站监理结束时间	12:30		

施工情况:

现场施工负责人、技术人员、质检员、安全员、试验员 (是 ☒ 否 ☐) 到岗, 施工人员 9 人, (是 ☒ 否 ☐) 满足要求;

混凝土设计强度等级为 C30, 配合比符合要求;

混凝土由 新景旺 搅拌站集中拌制, 用罐车运输 40 分钟至浇筑现场, 采用泵车浇筑入模, 入模时间 8:06, 振捣器 1 台。

监理情况:

- 1、钢筋的规格 (尺寸 10mm, 18 保护层 60, (是 ☒ 否 ☐) 符合设计和验收标准;
- 2、模板的平整度、尺寸、标高、支撑等 (是 ☒ 否 ☐) 符合要求;
- 3、施工现场现场安全、文明施工、环水保作业 (是 ☒ 否 ☐) 规范;
- 4、混凝土分层浇筑, 振捣 (是 ☒ 否 ☐) 密实;
- 5、混凝土坍落度为 170-180 mm, 见证制作同条件混凝土试件 1 组, 标养混凝土试件组检查 (是 ☒ 否 ☐) 符合要求。
- 6、砼浇筑过程 (是 ☒ 否 ☐) 连续、顺利。
- 7、混凝土用量: 设计 66.52 实际浇筑 66.73。

发现问题及处理意见:

无问题

旁站监理人员: 王明

日期: 2024 年 5 月 28 日

旁站监理记录表

工程名称:永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

编号: YJYGX-ZHJL-JLPZ-

日期	2024.6.10	气候	晴	工程地点	330KV 汇集站送出线路
旁站监理部位或工序	塔位 938 混凝土浇筑				
旁站监理开始时间	10:55	旁站监理结束时间	19:40		
施工情况: 现场施工负责人、技术人员、质检员、安全员、试验员 (是 ☒ 否 ☐) 到岗, 施工人员 <u>8</u> 人, (是 ☒ 否 ☐) 满足要求; 混凝土设计强度等级为 <u>C30</u>, 配合比符合要求; 混凝土由 <u>新景旺</u> 搅拌站集中拌制, 用罐车运输 <u>40</u> 分钟至浇筑现场, 采用泵车浇筑入模, 入模时间 <u>11:00</u>, 振捣器 <u>1</u> 台。					
监理情况: 1、钢筋的规格 (尺寸) <u>12mm</u> 保护层 <u>60</u>, (是 ☒ 否 ☐) 符合设计和验收标准; 2、模板的平整度、尺寸、标高、支撑等 (是 ☒ 否 ☐) 符合要求; 3、施工现场现场安全、文明施工、环水保作业 (是 ☒ 否 ☐) 规范; 4、混凝土分层浇筑, 振捣 (是 ☒ 否 ☐) 密实; 5、混凝土坍落度为 <u>180~188</u>mm, 见证制作同条件混凝土试件 <u>1</u> 组, 标养混凝土试件组检查 (是 ☒ 否 ☐) 符合要求。 6、砼浇筑过程 (是 ☒ 否 ☐) 连续、顺利。 7、混凝土用量: 设计 <u>28.28</u> 实际浇筑 <u>28.6</u> m³。					
发现问题及处理意见: 无 旁站监理人员: <u>张</u> 日期: 2024 年 6 月 10 日					

旁站监理记录表

工程名称:永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

编号: YJYGX-ZHJL-JLPZ-

日期	2024.6.19	气候	晴	工程地点	330KV 汇集站送出线路
旁站监理部位或工序	塔位 G31 混凝土浇筑				
旁站监理开始时间	9:20	旁站监理结束时间	12:20		

施工情况:

现场施工负责人、技术人员、质检员、安全员、试验员 (是 ☐ 否 ☒) 到岗, 施工人员 8 人, (是 ☒ 否 ☐) 满足要求;

混凝土设计强度等级为 C30, 配合比符合要求;

混凝土由 新景旺 搅拌站集中拌制, 用罐车运输 40 分钟至浇筑现场, 采用泵车浇筑入模, 入模时间 9:30, 振捣器 1 台。

监理情况:

- 1、钢筋的规格 (尺寸) Φ18 Φ8 保护层 60, (是 ☒ 否 ☐) 符合设计和验收标准;
- 2、模板的平整度、尺寸、标高、支撑等 (是 ☒ 否 ☐) 符合要求;
- 3、施工现场现场安全、文明施工、环水保作业 (是 ☒ 否 ☐) 规范;
- 4、混凝土分层浇筑, 振捣 (是 ☒ 否 ☐) 密实;
- 5、混凝土坍落度为 170-175 mm, 见证制作同条件混凝土试件 1 组, 标养混凝土试件组检查 (是 ☒ 否 ☐) 符合要求。
- 6、砼浇筑过程 (是 ☒ 否 ☐) 连续、顺利。
- 7、混凝土用量: 设计 24.37 m³, 实际浇筑 24.72 m³。

发现问题及处理意见:

问题: 地脚螺栓间距不符;
处理: 已要求厂家整改措施落实;

旁站监理人员: 王加

日期: 2024 年 6 月 19 日

旁站监理记录表

工程名称:永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

编号: YJYGX-ZHJL-JLPZ-

日期	2024.6.24	气候	晴	工程地点	330KV 汇集站送出线路
旁站监理部位或工序	塔位 030 混凝土浇筑				
旁站监理开始时间	8:40	旁站监理结束时间	11:00		

施工情况:

现场施工负责人、技术人员、质检员、安全员、试验员 (是 ☒ 否 ☐) 到岗, 施工人员 9 人, (是 ☒ 否 ☐) 满足要求;

混凝土设计强度等级为 C30, 配合比符合要求;

混凝土由 新景旺 搅拌站集中拌制, 用罐车运输 40 分钟至浇筑现场, 采用泵车浇筑入模, 入模时间 8:45, 振捣器 1 台。

监理情况:

1、钢筋的规格 (尺寸) 22, 18 保护层 60, (是 ☒ 否 ☐) 符合设计和验收标准;

2、模板的平整度、尺寸、标高、支撑等 (是 ☒ 否 ☐) 符合要求;

3、施工现场现场安全、文明施工、环水保作业 (是 ☒ 否 ☐) 规范;

4、混凝土分层浇筑, 振捣 (是 ☒ 否 ☐) 密实;

5、混凝土坍落度为 171~182 mm, 见证制作同条件混凝土试件 1 组, 标养混凝土试件组检查 (是 ☒ 否 ☐) 符合要求。

6、砼浇筑过程 (是 ☒ 否 ☐) 连续、顺利。

7、混凝土用量: 设计 46.59 m³, 实际浇筑 47.07 m³。

发现问题及处理意见:

浇筑正常

旁站监理人员: 王加

日期 2024 年 6 月 24 日

旁站监理记录表

工程名称:永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

编号: YJYGX-ZHJL-JLPZ-

日期	2024.6.25	气候	晴	工程地点	330KV 汇集站送出线路
旁站监理部位或工序	塔位 G29 混凝土浇筑				
旁站监理开始时间	8:10	旁站监理结束时间	12:15		
施工情况: 现场施工负责人、技术人员、质检员、安全员、试验员 (是 ☒ 否 ☐) 到岗, 施工人员 <u>8</u> 人, (是 ☒ 否 ☐) 满足要求; 混凝土设计强度等级为 <u>C30</u>, 配合比符合要求; 混凝土由 <u>新景旺</u> 搅拌站集中拌制, 用罐车运输 <u>40</u> 分钟至浇筑现场, 采用泵车浇筑入模, 入模时间 <u>8:10</u>, 振捣器 <u>1</u> 台。					
监理情况: 1、钢筋的规格 (尺寸) <u>Φ18:Φ8</u> 保护层 <u>60</u> (是 ☒ 否 ☐) 符合设计和验收标准; 2、模板的平整度、尺寸、标高、支撑等 (是 ☒ 否 ☐) 符合要求; 3、施工现场现场安全、文明施工、环水保作业 (是 ☒ 否 ☐) 规范; 4、混凝土分层浇筑, 振捣 (是 ☒ 否 ☐) 密实; 5、混凝土坍落度为 <u>178~183</u> mm, 见证制作同条件混凝土试件 <u>1</u> 组, 标养混凝土试件组检查 (是 ☒ 否 ☐) 符合要求。 6、砼浇筑过程 (是 ☒ 否 ☐) 连续、顺利。 7、混凝土用量: 设计 <u>20.94</u> m³, 实际浇筑 <u>21.03</u> m³。					
发现问题及处理意见: 无 旁站监理人员: <u>张永</u> 日期: 2024 年 6 月 25 日					

旁站监理记录表

工程名称:永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目 编号: YJYGX-ZHJL-JLPZ-

日期	2024.7.1	气候	晴	工程地点	330KV 汇集站送出线路
旁站监理部位或工序	塔位 G28 混凝土浇筑				
旁站监理开始时间	9:50	旁站监理结束时间	11:30		

施工情况:

现场施工负责人、技术人员、质检员、安全员、试验员 (是 ☒ 否 ☐) 到岗, 施工人员 5 人, (是 ☒ 否 ☐) 满足要求;
混凝土设计强度等级为 C30, 配合比符合要求;
混凝土由 新景旺 搅拌站集中拌制, 用罐车运输 40 分钟至浇筑现场, 采用泵车浇筑入模, 入模时间 9:50, 振捣器 1 台。

监理情况:

- 1、钢筋的规格 (尺寸) 18. 18 保护层 100. (是 ☒ 否 ☐) 符合设计和验收标准;
- 2、模板的平整度、尺寸、标高、支撑等 (是 ☒ 否 ☐) 符合要求;
- 3、施工现场现场安全、文明施工、环水保作业 (是 ☒ 否 ☐) 规范;
- 4、混凝土分层浇筑, 振捣 (是 ☒ 否 ☐) 密实;
- 5、混凝土坍落度为 170~180mm, 见证制作同条件混凝土试件 1 组, 标养混凝土试件组检查 (是 ☒ 否 ☐) 符合要求。
- 6、砼浇筑过程 (是 ☒ 否 ☐) 连续、顺利。
- 7、混凝土用量: 设计 27.18^{m³}, 实际浇筑 27.34^{m³}。

发现问题及处理意见:

无

旁站监理人员: 刘和

日期: 2024 年 7 月 1 日

旁站记录表

工程名称：永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目 编号：YJYGX-ZHJL-JLPZ-

日期及气候：2024.05.07 晴天 工程地点：330kV 汇集站及送出线路

旁站监理的部位或工序：塔位 C149 开挖

旁站监理开始时间：8:20 旁站监理结束时间：11:40

施工情况：

挖孔主要采用人工挖孔。

测量仪器：钢卷尺、经纬仪、水准仪；

现场质量员、安全员、工长在岗。

防护：安全警戒带设立合格、洞口防护合格，施工人员安全防护用具穿戴到位。

监理情况：

施工管理人员 2 人、专职安全员 1 人，施工人员 8 人。

2、安全工器具准备到位，施工机具良好，安全技术交底已落实，施工人员已签字，安全防护到位，机械、机具等安全防护设施合格。

3、设计孔深 12700mm，设计孔径 1200mm。

4、实测孔深 12720mm、12710mm、实测孔径 1200mm、1210mm；

发现问题：

石挖不规范

处理意见：

承包单位：上海电力建设有限责任公司

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

质检员（签字）：徐延国

旁站监理人员（签字）：王华

2024 年 05 月 07 日

2024 年 5 月 7 日

旁站记录表

工程名称：永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目 编号：YJYGX-ZHJL-JLPZ-

日期及气候：2024.8.08

工程地点：330kV 汇集站及送出线路

旁站监理的部位或工序：塔位 945

开挖

旁站监理开始时间：8:10

旁站监理结束时间：11:30

施工情况：

挖孔主要采用人工挖孔。

测量仪器：钢卷尺、经纬仪、水准仪；

现场质量员、安全员、工长在岗。

防护：安全警戒带设立合格、洞口防护合格，施工人员安全防护用具穿戴到位。

监理情况：

施工管理人员 2 人、专职安全员 1 人，施工人员 8 人。

2、安全工器具准备到位，施工机具良好，安全技术交底已落实，施工人员已签字，安全防护到位，机械、机具等安全防护设施合格。

3、设计孔深 14700mm，设计孔径 1200mm。

4、实测孔深 14730mm、14720mm、实测孔径 1200mm、1210mm；

发现问题：

石挖不规范

处理意见：

承包单位：上海电力建设有限责任公司

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

质检员（签字）：金进国

旁站监理人员（签字）：王华

2024 年 05 月 08 日

2024 年 5 月 8 日

旁站记录表

工程名称：永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目 编号：YJYGX-ZHJL-JLPZ-

日期及气候：2024.5.12	工程地点：330kV 汇集站及送出线路
旁站监理的部位或工序：塔位 G46	开挖
旁站监理开始时间：8:20	旁站监理结束时间：11:40

施工情况：

挖孔主要采用人工挖孔。

测量仪器：钢卷尺、经纬仪、水准仪；

现场质量员、安全员、工长在岗。

防护：安全警戒带设立合格、洞口防护合格，施工人员安全防护用具穿戴到位。

监理情况：

施工管理人员 2 人、专职安全员 1 人，施工人员 人。

2、安全工器具准备到位，施工机具良好，安全技术交底已落实，施工人员已签字，安全防护到位，机械、机具等安全防护设施合格。

3、设计孔深 7900 mm，设计孔径 1100 mm。

4、实测孔深 7910 mm、7930 mm、实测孔径 1100 mm、1105 mm；

发现问题：

石挖孔异常

处理意见：

承包单位：上海电力建设有限责任公司	监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司
质检员（签字）：金建刚	旁站监理人员（签字）：王 强
2024 年 05 月 12 日	2024 年 5 月 12 日

旁站监理记录表

工程名称:永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

编号: YJYGX-ZHJL-JLPZ-

日期	2024.5.7	气候	晴	工程地点	330KV 汇集站送出线路
旁站监理部位或工序	塔位 949 混凝土浇筑				
旁站监理开始时间	8:00	旁站监理结束时间	14:20		
施工情况: 现场施工负责人、技术人员、质检员、安全员、试验员 (是 ☒ 否 ☐) 到岗, 施工人员 <u>8</u> 人, (是 ☒ 否 ☐) 满足要求; 混凝土设计强度等级为 <u>C30</u>, 配合比符合要求; 混凝土由 <u>新景旺</u> 搅拌站集中拌制, 用罐车运输 <u>40</u> 分钟至浇筑现场, 采用泵车浇筑入模, 入模时间 <u>8:10</u>, 振捣器 <u>1</u> 台。					
监理情况: 1、钢筋的规格 (尺寸) <u>12, 18</u> 保护层 <u>20</u> (是 ☒ 否 ☐) 符合设计和验收标准; 2、模板的平整度、尺寸、标高、支撑等 (是 ☒ 否 ☐) 符合要求; 3、施工现场现场安全、文明施工、环水保作业 (是 ☒ 否 ☐) 规范; 4、混凝土分层浇筑, 振捣 (是 ☒ 否 ☐) 密实; 5、混凝土坍落度为 <u>173-181</u> mm, 见证制作同条件混凝土试件 <u> </u> 组, 标养混凝土试件组检查 (是 ☒ 否 ☐) 符合要求。 6、砼浇筑过程 (是 ☒ 否 ☐) 连续、顺利。 7、混凝土用量: 设计 <u>87.44</u>, 实际浇筑 <u>87.6</u> m³。					
发现问题及处理意见: 无 旁站监理人员: <u> </u> 日期 <u>2024</u> 年 <u>5</u> 月 <u>7</u> 日					

旁站监理记录表

工程名称:永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目 编号: YJYGX-ZHJL-JLPZ-

日期	2024.5.19	气候	晴	工程地点	330KV 汇集站送出线路
旁站监理部位或工序	塔位 G46 混凝土浇筑				
旁站监理开始时间	11:39	旁站监理结束时间	15:00		
施工情况: 现场施工负责人、技术人员、质检员、安全员、试验员 (是 ☒ 否 ☐) 到岗, 施工人员 <u>8</u> 人, (是 ☒ 否 ☐) 满足要求; 混凝土设计强度等级为 <u>C30</u> , 配合比符合要求; 混凝土由 <u>新景旺</u> 搅拌站集中拌制, 用罐车运输 <u>40</u> 分钟至浇筑现场, 采用泵车浇筑入模, 入模时间 <u>11:43</u> 振捣器 <u>1</u> 台。					
监理情况: 1、钢筋的规格 (尺寸) <u>18 20</u> 保护层 <u>60</u> , (是 ☒ 否 ☐) 符合设计和验收标准; 2、模板的平整度、尺寸、标高、支撑等 (是 ☒ 否 ☐) 符合要求; 3、施工现场现场安全、文明施工、环水保作业 (是 ☒ 否 ☐) 规范; 4、混凝土分层浇筑, 振捣 (是 ☒ 否 ☐) 密实; 5、混凝土坍落度为 <u>177~186</u> mm, 见证制作同条件混凝土试件 <u>1</u> 组, 标养混凝土试件组检查 (是 ☒ 否 ☐) 符合要求。 6、砼浇筑过程 (是 ☒ 否 ☐) 连续、顺利。 7、混凝土用量: 设计 <u>37.48</u> 实际浇筑 <u>37.56</u> m³。					
发现问题及处理意见: 浇筑无异常 旁站监理人员: <u>刘子明</u> 日期 <u>2024</u> 年 <u>5</u> 月 <u>19</u> 日					

旁站监理记录表

工程名称:永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

编号: YJYGX-ZHJL-JLPZ-

日期	2024.5.18	气候	晴	工程地点	330KV 汇集站送出线路
旁站监理部位或工序	塔位 945 混凝土浇筑				
旁站监理开始时间	10:20	旁站监理结束时间	11:30		
施工情况: 现场施工负责人、技术人员、质检员、安全员、试验员 (是 ☒ 否 ☐) 到岗, 施工人员 <u>8</u> 人, (是 ☒ 否 ☐) 满足要求; 混凝土设计强度等级为 <u>C30</u>, 配合比符合要求; 混凝土由 <u>新景旺</u> 搅拌站集中拌制, 用罐车运输 <u>40</u> 分钟至浇筑现场, 采用泵车浇筑入模, 入模时间 <u>10:20</u>, 振捣器 <u>1</u> 台。					
监理情况: 1、钢筋的规格 (尺寸) <u>12mm, 18mm</u> 保护层 <u>60</u>, (是 ☒ 否 ☐) 符合设计和验收标准; 2、模板的平整度、尺寸、标高、支撑等 (是 ☒ 否 ☐) 符合要求; 3、施工现场现场安全、文明施工、环水保作业 (是 ☒ 否 ☐) 规范; 4、混凝土分层浇筑, 振捣 (是 ☒ 否 ☐) 密实; 5、混凝土坍落度为 <u>171~181</u> mm, 见证制作同条件混凝土试件 <u> </u> 组, 标养混凝土试件组检查 (是 ☒ 否 ☐) 符合要求。 6、砼浇筑过程 (是 ☒ 否 ☐) 连续、顺利。 7、混凝土用量: 设计 <u>66.2</u> m³, 实际浇筑 <u>66.36</u> m³。					
发现问题及处理意见: 1. 混凝土坍落度					
旁站监理人员:					
日期: 年 月 日					

旁站记录表

工程名称：永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目 编号：YJYGX-ZHJL-JLPZ-

日期及气候：2024.5.3

工程地点：330kV 汇集站及送出线路

旁站监理的部位或工序：塔位G37

开挖

旁站监理开始时间：9:20

旁站监理结束时间：11:36

施工情况：

挖孔主要采用人工挖孔。

测量仪器：钢卷尺、经纬仪、水准仪；

现场质量员、安全员、工长在岗。

防护：安全警戒带设立合格、洞口防护合格，施工人员安全防护用具穿戴到位。

监理情况：

施工管理人员 2 人、专职安全员 1 人，施工人员 8 人。

2、安全工器具准备到位，施工机具良好，安全技术交底已落实，施工人员已签字，安全防护到位，机械、机具等安全防护设施合格。

3、孔深 7900 m，孔径 1000 mm。

4、抽测孔深 7910 m、 m、抽测孔径 1000 m、 m；

发现问题：

安全警戒带未完全到位

处理意见：

现场立即整改落实到位

承包单位：上海电力建设有限责任公司

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

质检员（签字）：潘利刚

旁站监理人员（签字）：[Signature]

2024 年 5 月 3 日

2024 年 5 月 3 日

旁站记录表

工程名称：永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目 编号：YJYGX-ZHJL-JLPZ-

日期及气候：2024.5.12 工程地点：330kV 汇集站及送出线路

旁站监理的部位或工序：塔位 G52 开挖

旁站监理开始时间：7:50 旁站监理结束时间：11:20

施工情况：

挖孔主要采用人工挖孔。

测量仪器：钢卷尺、经纬仪、水准仪；

现场质量员、安全员、工长在岗。

防护：安全警戒带设立合格、洞口防护合格，施工人员安全防护用具穿戴到位。

监理情况：

施工管理人员 2 人、专职安全员 1 人，施工人员 8 人。

2、安全工器具准备到位，施工机具良好，安全技术交底已落实，施工人员已签字，安全防护到位，机械、机具等安全防护设施合格。

3、设计孔深 11400 mm，设计孔径 1100 mm。

4、实测孔深 11410 mm、11430 mm、实测孔径 1100 mm、1107 mm；

发现问题：

开挖无异常

处理意见：

承包单位：上海电力建设有限责任公司

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

质检员（签字）：金延国
2024 年 05 月 12 日

旁站监理人员（签字）：王和
2024 年 05 月 12 日

旁站记录表

工程名称：永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目 编号：YJYGX-ZHJL-JLPZ-

日期及气候：2024.5.14

工程地点：330kV 汇集站及送出线路

旁站监理的部位或工序：塔位 G44

开挖

旁站监理开始时间：7:50

旁站监理结束时间：11:00

施工情况：

挖孔主要采用人工挖孔。

测量仪器：钢卷尺、经纬仪、水准仪；

现场质量员、安全员、工长在岗。

防护：安全警戒带设立合格、洞口防护合格，施工人员安全防护用具穿戴到位。

监理情况：

施工管理人员 2 人、专职安全员 1 人，施工人员 8 人。

2、安全工器具准备到位，施工机具良好，安全技术交底已落实，施工人员已签字，安全防护到位，机械、机具等安全防护设施合格。

3、设计孔深 7400mm，设计孔径 1000mm。

4、实测孔深 7420mm、7426mm、实测孔径 1004mm、1074mm；

发现问题：

孔口防护未到位

处理意见：

立即整改并记录在案

承包单位：上海电力建设有限责任公司

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

质检员（签字）：金延国

旁站监理人员（签字）：王. 王

2024 年 05 月 14 日

2024 年 5 月 14 日

旁站记录表

工程名称：永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目 编号：YJYGX-ZHJL-JLPZ-

日期及气候：2024.5.17	工程地点：330kV 汇集站及送出线路
旁站监理的部位或工序：塔位 951	开挖
旁站监理开始时间：7:40	旁站监理结束时间：11:10

施工情况：

挖孔主要采用人工挖孔。

测量仪器：钢卷尺、经纬仪、水准仪；

现场质量员、安全员、工长在岗。

防护：安全警戒带设立合格、洞口防护合格，施工人员安全防护用具穿戴到位。

监理情况：

施工管理人员 2 人、专职安全员 1 人，施工人员 9 人。

2、安全工器具准备到位，施工机具良好，安全技术交底已落实，施工人员已签字，安全防护到位，机械、机具等安全防护设施合格。

3、设计孔深 10700mm，设计孔径 1200mm。

4、实测孔深 10720mm、10730mm、实测孔径 1204mm、1206mm；

发现问题：

孔底无异常

处理意见：

承包单位：上海电力建设有限责任公司	监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司
质检员（签字）：金建刚	旁站监理人员（签字）：王正
2024 年 05 月 17 日	2024 年 5 月 17 日

旁站记录表

工程名称：永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目 编号：YJYGX-ZHJL-JLPZ-

日期及气候：2024.5.26 晴 工程地点：330kV 汇集站及送出线路

旁站监理的部位或工序：塔位 956 开挖

旁站监理开始时间：14:10 旁站监理结束时间：17:40

施工情况：

挖孔主要采用人工挖孔。

测量仪器：钢卷尺、经纬仪、水准仪；

现场质量员、安全员、工长在岗。

防护：安全警戒带设立合格、洞口防护合格，施工人员安全防护用具穿戴到位。

监理情况：

施工管理人员 2 人、专职安全员 1 人，施工人员 8 人。

2、安全工器具准备到位，施工机具良好，安全技术交底已落实，施工人员已签字，安全防护到位，机械、机具等安全防护设施合格。

3、设计孔深 12200mm，设计孔径 1400mm。

4、实测孔深 12210mm、12230mm、实测孔径 1403mm、1407mm；

发现问题：

无异常情况

处理意见：

承包单位：上海电力建设有限责任公司

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

质检员（签字）：金延国
2024 年 05 月 26 日

旁站监理人员（签字）：
2024 年 5 月 26 日

旁站记录表

工程名称：永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目 编号：YJYGX-ZHJL-JLPZ-

日期及气候：2024.5.22	工程地点：330kV 汇集站及送出线路
旁站监理的部位或工序：塔位 G34	开挖
旁站监理开始时间：14:10	旁站监理结束时间：17:20

施工情况：

挖孔主要采用人工挖孔。

测量仪器：钢卷尺、经纬仪、水准仪；

现场质量员、安全员、工长在岗。

防护：安全警戒带设立合格、洞口防护合格，施工人员安全防护用具穿戴到位。

监理情况：

施工管理人员 2 人、专职安全员 1 人，施工人员 8 人。

2、安全工器具准备到位，施工机具良好，安全技术交底已落实，施工人员已签字，安全防护到位，机械、机具等安全防护设施合格。

3、设计孔深 8500mm，设计孔径 1100mm。

4、实测孔深 8520mm、8530mm、实测孔径 1103mm、1100mm；

发现问题：

石坑石吊

处理意见：

承包单位：上海电力建设有限责任公司	监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司
质检员（签字）：金延国 2024 年 05 月 22 日	旁站监理人员（签字）：[Signature] 2024 年 5 月 22 日

旁站记录表

工程名称：永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目 编号：YJYGX-ZHJL-JLPZ-

日期及气候：2024.5.22	工程地点：330kV 汇集站及送出线路
旁站监理的部位或工序：塔位 C ₅₀	开挖
旁站监理开始时间：7:50	旁站监理结束时间：11:40

施工情况：

挖孔主要采用人工挖孔。

测量仪器：钢卷尺、经纬仪、水准仪；

现场质量员、安全员、工长在岗。

防护：安全警戒带设立合格、洞口防护合格，施工人员安全防护用具穿戴到位。

监理情况：

施工管理人员 2 人、专职安全员 1 人，施工人员 8 人。

2、安全工器具准备到位，施工机具良好，安全技术交底已落实，施工人员已签字，安全防护到位，机械、机具等安全防护设施合格。

3、设计孔深 12700 mm，设计孔径 1200 mm。

4、实测孔深 12723 mm、12726 mm、实测孔径 1204 mm、1200 mm；

发现问题：

孔位无异常

处理意见：

承包单位：上海电力建设有限责任公司	监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司
质检员（签字）：金延国 2024 年 05 月 22 日	旁站监理人员（签字）：[Signature] 2024 年 5 月 22 日

旁站记录表

工程名称：永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目 编号：YJYGX-ZHJL-JLPZ-

日期及气候：2024.6.2	工程地点：330kV 汇集站及送出线路
旁站监理的部位或工序：塔位 938	开挖
旁站监理开始时间：8:20	旁站监理结束时间：11:35
施工情况： 挖孔主要采用人工挖孔。 测量仪器：钢卷尺、经纬仪、水准仪； 现场质量员、安全员、工长在岗。 防护：安全警戒带设立合格、洞口防护合格，施工人员安全防护用具穿戴到位。	
监理情况： 施工管理人员 2 人、专职安全员 1 人，施工人员 8 人。 2、安全工器具准备到位，施工机具良好，安全技术交底已落实，施工人员已签字，安全防护到位，机械、机具等安全防护设施合格。 3、设计孔深 12700 mm，设计孔径 1200 mm。 4、实测孔深 12740 mm、12733 mm、实测孔径 1206 mm、1203 mm；	
发现问题： 孔位无异常	
处理意见：	
承包单位：上海电力建设有限责任公司	监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司
质检员（签字）：金建国 2024 年 06 月 02 日	旁站监理人员（签字）：[Signature] 2024 年 6 月 2 日

旁站记录表

工程名称：永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

编号：YJYGX-ZHJL-JLPZ-

日期及气候：2024.6.13

工程地点：330kV 汇集站及送出线路

旁站监理的部位或工序：塔位 C31

开挖

旁站监理开始时间：14:00

旁站监理结束时间：17:40

施工情况：

挖孔主要采用人工挖孔。

测量仪器：钢卷尺、经纬仪、水准仪；

现场质量员、安全员、工长在岗。

防护：安全警戒带设立合格、洞口防护合格，施工人员安全防护用具穿戴到位。

监理情况：

施工管理人员 2 人、专职安全员 1 人，施工人员 8 人。

2、安全工器具准备到位，施工机具良好，安全技术交底已落实，施工人员已签字，安全防护到位，机械、机具等安全防护设施合格。

3、设计孔深 8904mm，设计孔径 1000mm。

4、实测孔深 8930mm、8910mm、实测孔径 1003mm、1007mm；

发现问题：

石撬瓦异常

处理意见：

承包单位：上海电力建设有限责任公司

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

质检员（签字）：金延国
2024 年 06 月 13 日

旁站监理人员（签字）：[Signature]
2024 年 6 月 13 日

旁站记录表

工程名称：永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目 编号：YJYGX-ZHJL-JLPZ-

日期及气候：2024.6.18. 晴 工程地点：330kV 汇集站及送出线路

旁站监理的部位或工序：塔位 530 开挖

旁站监理开始时间：8:20 旁站监理结束时间：11:45

施工情况：

挖孔主要采用人工挖孔。

测量仪器：钢卷尺、经纬仪、水准仪；

现场质量员、安全员、工长在岗。

防护：安全警戒带设立合格、洞口防护合格，施工人员安全防护用具穿戴到位。

监理情况：

施工管理人员 2 人、专职安全员 1 人，施工人员 8 人。

2、安全工器具准备到位，施工机具良好，安全技术交底已落实，施工人员已签字，安全防护到位，机械、机具等安全防护设施合格。

3、设计孔深 10100mm，设计孔径 1100mm。

4、实测孔深 10425mm、10430mm、实测孔径 1103mm、1105mm；

发现问题：

无问题

处理意见：

承包单位：上海电力建设有限责任公司

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

质检员（签字）：金亚国

旁站监理人员（签字）：王红

2024 年 06 月 08 日

2024 年 6 月 08 日

旁站记录表

工程名称：永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目 编号：YJYGX-ZHJL-JLPZ-

日期及气候：2024.6.23

工程地点：330kV 汇集站及送出线路

旁站监理的部位或工序：塔位 929

开挖

旁站监理开始时间：8:20

旁站监理结束时间：14:40

施工情况：

挖孔主要采用人工挖孔。

测量仪器：钢卷尺、经纬仪、水准仪；

现场质量员、安全员、工长在岗。

防护：安全警戒带设立合格、洞口防护合格，施工人员安全防护用具穿戴到位。

监理情况：

施工管理人员 2 人、专职安全员 1 人，施工人员 8 人。

2、安全工器具准备到位，施工机具良好，安全技术交底已落实，施工人员已签字，安全防护到位，机械、机具等安全防护设施合格。

3、设计孔深 8400mm，设计孔径 1000 mm。

4、实测孔深 8426mm、8422mm、实测孔径 1010 mm、1007 mm；

发现问题：

已整改完毕

处理意见：

承包单位：上海电力建设有限责任公司

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

质检员（签字）：金延国

旁站监理人员（签字）：王华

2024 年 06 月 23 日

2024 年 6 月 23 日

旁站记录表

工程名称：永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目 编号：YJYGX-ZHJL-JLPZ-

日期及气候：2024.6.24	工程地点：330kV 汇集站及送出线路
旁站监理的部位或工序：塔位 G28	开挖
旁站监理开始时间：8:30	旁站监理结束时间：11:40
施工情况： 挖孔主要采用人工挖孔。 测量仪器：钢卷尺、经纬仪、水准仪； 现场质量员、安全员、工长在岗。 防护：安全警戒带设立合格、洞口防护合格，施工人员安全防护用具穿戴到位。	
监理情况： 施工管理人员 2 人、专职安全员 1 人，施工人员 8 人。 2、安全工器具准备到位，施工机具良好，安全技术交底已落实，施工人员已签字，安全防护到位，机械、机具等安全防护设施合格。 3、设计孔深 8500 mm，设计孔径 1000 mm。 4、实测孔深 8525 mm、8924 mm、实测孔径 1005 mm、1003 mm；	
发现问题： 挖孔初期未及时支护	
处理意见： 挖孔后期已按要求及时支护已落实	
承包单位：上海电力建设有限责任公司 质检员（签字）：金延国 2024 年 06 月 24 日	监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员（签字）：[Signature] 2024 年 6 月 24 日

旁站监理记录表

工程名称:永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

编号: YJYGX-ZHJL-JLPZ-

日期	2024.5.11	气候	晴	工程地点	330KV 汇集站送出线路
旁站监理部位或工序	塔位G47 混凝土浇筑				
旁站监理开始时间	9:36	旁站监理结束时间	11:50		

施工情况:

现场施工负责人、技术人员、质检员、安全员、试验员 (是☒否☐) 到岗, 施工人员 9 人, (是☒否☐) 满足要求;

混凝土设计强度等级为 C30, 配合比符合要求;

混凝土由 新景旺 搅拌站集中拌制, 用罐车运输 40 分钟至浇筑现场, 采用泵车浇筑入模, 入模时间 9:40, 振捣器 1 台。

监理情况:

- 1、钢筋的规格 (尺寸) Φ8, Φ18 保护层 60mm (是☒否☐) 符合设计和验收标准;
- 2、模板的平整度、尺寸、标高、支撑等 (是☒否☐) 符合要求;
- 3、施工现场现场安全、文明施工、环水保作业 (是☒否☐) 规范;
- 4、混凝土分层浇筑, 振捣 (是☒否☐) 密实;
- 5、混凝土坍落度为 182~187mm, 见证制作同条件混凝土试件 1 组, 标养混凝土试件组检查 (是☒否☐) 符合要求。
- 6、砼浇筑过程 (是☒否☐) 连续、顺利。
- 7、混凝土用量: 设计 14.98 实际浇筑 5.1 m³。

发现问题及处理意见:

浇筑完成

旁站监理人员: 刘永红

日期 2024 年 5 月 10 日

旁站监理记录表

工程名称:永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

编号: YJYGX-ZHJL-JLPZ-

日期	2024.5.9	气候	晴	工程地点	330KV 汇集站送出线路
旁站监理部位或工序	塔位 C37 混凝土浇筑				
旁站监理开始时间	9:57	旁站监理结束时间	18:10		
施工情况: 现场施工负责人、技术人员、质检员、安全员、试验员 (是☒否☐) 到岗, 施工人员 <u>9</u> 人, (是☒否☐) 满足要求; 混凝土设计强度等级为 <u>C30</u>, 配合比符合要求; 混凝土由 <u>新景旺</u> 搅拌站集中拌制, 用罐车运输 <u>40 分钟</u> 至浇筑现场, 采用泵车浇筑入模, 入模时间 <u>10:00</u> 振捣器 <u>1</u> 台。					
监理情况: 1、钢筋的规格 (尺寸) <u>18、12</u> 保护层 <u>60mm</u> (是☒否☐) 符合设计和验收标准; 2、模板的平整度、尺寸、标高、支撑等 (是☒否☐) 符合要求; 3、施工现场现场安全、文明施工、环水保作业 (是☒否☐) 规范; 4、混凝土分层浇筑, 振捣 (是☒否☐) 密实; 5、混凝土坍落度为 <u>182~187</u>mm, 见证制作同条件混凝土试件 <u>1</u> 组, 标养混凝土试件组检查 (是☒否☐) 符合要求。 6、砼浇筑过程 (是☒否☐) 连续、顺利。 7、混凝土用量: 设计 <u>24.8</u>m³, 实际浇筑 <u>24.95</u>m³。					
发现问题及处理意见: ! 先取五组试 旁站监理人员: <u>刘永红</u> 日期: 2024 年 5 月 9 日					

旁站监理记录表

工程名称:永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

编号: YJYGX-ZHJL-JLPZ-

日期	2024.5.14	气候	晴	工程地点	330KV 汇集站送出线路
旁站监理部位或工序	塔位 G48 混凝土浇筑				
旁站监理开始时间	7:54	旁站监理结束时间	16:10		

施工情况:

现场施工负责人、技术人员、质检员、安全员、试验员 (是 ☐ 否 ☒) 到岗, 施工人员 8 人, (是 ☒ 否 ☐) 满足要求;

混凝土设计强度等级为 C30, 配合比符合要求;

混凝土由 新景旺 搅拌站集中拌制, 用罐车运输 40 分钟至浇筑现场, 采用泵车浇筑入模, 入模时间 8:05, 振捣器 1 台。

监理情况:

- 1、钢筋的规格 (尺寸) 18.422 保护层 60mm 是 ☒ 否 ☐ 符合设计和验收标准;
- 2、模板的平整度、尺寸、标高、支撑等 (是 ☐ 否 ☒) 符合要求;
- 3、施工现场现场安全、文明施工、环水保作业 (是 ☒ 否 ☐) 规范;
- 4、混凝土分层浇筑, 振捣 (是 ☒ 否 ☐) 密实;
- 5、混凝土坍落度为 176~182mm, 见证制作同条件混凝土试件 1 组, 标养混凝土试件组检查 (是 ☒ 否 ☐) 符合要求。
- 6、砼浇筑过程 (是 ☒ 否 ☐) 连续、顺利。
- 7、混凝土用量: 设计 57.44 实际浇筑 57.53。

发现问题及处理意见:

问题: 安全警戒线未设, 范围不够清晰。
处理: 现已补设, 已设安全标志。

旁站监理人员:

(Signature)

日期: 2024年5月14日

旁站监理记录表

工程名称:永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

编号: YJYGX-ZHJL-JLPZ-

日期	2024.5.8	气候	晴	工程地点	330KV 汇集站送出线路
旁站监理部位或工序	塔位 C440 混凝土浇筑				
旁站监理开始时间	14:34	旁站监理结束时间	19:15		

施工情况:

现场施工负责人、技术人员、质检员、安全员、试验员(是□否□)到岗,施工人员 9 人, (是☒否□) 满足要求;

混凝土设计强度等级为 C30, 配合比符合要求;

混凝土由 新景旺 搅拌站集中拌制, 用罐车运输 40 分钟至浇筑现场, 采用泵车浇筑入模, 入模时间 14:40, 振捣器 1 台。

监理情况:

- 1、钢筋的规格(尺寸) 18.Φ8、保护层 60mm (是☒否□) 符合设计和验收标准;
- 2、模板的平整度、尺寸、标高、支撑等 (是☒否□) 符合要求;
- 3、施工现场现场安全、文明施工、环水保作业 (是☒否□) 规范;
- 4、混凝土分层浇筑, 振捣 (是☒否□) 密实;
- 5、混凝土坍落度为 177~183 mm, 见证制作同条件混凝土试件 1 组, 标养混凝土试件组检查 (是☒否□) 符合要求。
- 6、砼浇筑过程 (是☒否□) 连续、顺利。
- 7、混凝土用量: 设计 1448 m^3 , 实际浇筑 1443 m^3 。

发现问题及处理意见:

浇筑结束

旁站监理人员: 王

日期: 2024 年 5 月 8 日

旁站监理记录表

工程名称:永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

编号: YJYGX-ZHJL-JLPZ-

日期	2024.05.06	气候	晴	工程地点	330KV 汇集站送出线路
旁站监理部位或工序	塔位 G113 混凝土浇筑				
旁站监理开始时间	16:24	旁站监理结束时间	19:10		

施工情况:

现场施工负责人、技术人员、质检员、安全员、试验员 (是 ☒ 否 ☐) 到岗, 施工人员 8 人, (是 ☒ 否 ☐) 满足要求;

混凝土设计强度等级为 C30, 配合比符合要求;

混凝土由 新景旺 搅拌站集中拌制, 用罐车运输 40 分钟至浇筑现场, 采用泵车浇筑入模, 入模时间 16:26 振捣器 1 台。

监理情况:

- 1、钢筋的规格 (尺寸) 18 18 18 保护层 60mm 是 ☒ 否 ☐ 符合设计和验收标准;
- 2、模板的平整度、尺寸、标高、支撑等 (是 ☒ 否 ☐) 符合要求;
- 3、施工现场现场安全、文明施工、环水保作业 (是 ☒ 否 ☐) 规范;
- 4、混凝土分层浇筑, 振捣 (是 ☒ 否 ☐) 密实;
- 5、混凝土坍落度为 180 184 mm, 见证制作同条件混凝土试件 1 组, 标养混凝土试件组检查 (是 ☒ 否 ☐) 符合要求。
- 6、砼浇筑过程 (是 ☒ 否 ☐) 连续、顺利。
- 7、混凝土用量: 设计 23.24 m^3 , 实际浇筑 23.24 m^3 。

发现问题及处理意见:

无问题

旁站监理人员: 张永

日期: 2024年5月6日

旁站监理记录表

工程名称:永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

编号: YJYGX-ZHJL-JLPZ-

日期	2024.5.8	气候	晴	工程地点	330KV 汇集站送出线路
旁站监理部位或工序	塔位 G35 混凝土浇筑				
旁站监理开始时间	9:17	旁站监理结束时间	15:20		

施工情况:

现场施工负责人、技术人员、质检员、安全员、试验员 (是 ☒ 否 ☐) 到岗, 施工人员 9 人, (是 ☒ 否 ☐) 满足要求;

混凝土设计强度等级为 C30, 配合比符合要求;

混凝土由 新景旺 搅拌站集中拌制, 用罐车运输 40 分钟至浇筑现场, 采用泵车浇筑入模, 入模时间 9:20, 振捣器 1 台。

监理情况:

- 1、钢筋的规格·(尺寸) 18, 18 保护层 20 mm 是 ☒ 否 ☐) 符合设计和验收标准;
- 2、模板的平整度、尺寸、标高、支撑等 (是 ☒ 否 ☐) 符合要求;
- 3、施工现场现场安全、文明施工、环水保作业 (是 ☒ 否 ☐) 规范;
- 4、混凝土分层浇筑, 振捣 (是 ☒ 否 ☐) 密实;
- 5、混凝土坍落度为 175~186 mm, 见证制作同条件混凝土试件 1 组, 标养混凝土试件组检查 (是 ☒ 否 ☐) 符合要求。
- 6、砼浇筑过程 (是 ☒ 否 ☐) 连续、顺利。
- 7、混凝土用量: 设计 14.98, 实际浇筑 15.1 m³。

发现问题及处理意见:

浇筑正常

旁站监理人员: 王加

日期: 2024 年 5 月 8 日

旁站监理记录表

工程名称:永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目 编号: YJYGX-ZHJL-JLPZ-

日期	2024.5.6	气候	晴	工程地点	330KV 汇集站送出线路
旁站监理部位或工序	塔位 G53 混凝土浇筑				
旁站监理开始时间	7:20	旁站监理结束时间	16:30		
施工情况: 现场施工负责人、技术人员、质检员、安全员、试验员 (是 ☒ 否 ☐) 到岗, 施工人员 <u>8</u> 人, (是 ☒ 否 ☐) 满足要求; 混凝土设计强度等级为 <u>C30</u>, 配合比符合要求; 混凝土由 <u>新景旺</u> 搅拌站集中拌制, 用罐车运输 <u>40</u> 分钟至浇筑现场, 采用泵车浇筑入模, 入模时间 <u>7:25</u>, 振捣器 <u>1</u> 台。 监理情况: 1、钢筋的规格 (尺寸) <u>18.08</u> 保护层 <u>60mm</u> (是 ☐ 否 ☐) 符合设计和验收标准; 2、模板的平整度、尺寸、标高、支撑等 (是 ☒ 否 ☐) 符合要求; 3、施工现场现场安全、文明施工、环水保作业 (是 ☒ 否 ☐) 规范; 4、混凝土分层浇筑, 振捣 (是 ☒ 否 ☐) 密实; 5、混凝土坍落度为 <u>180~187</u> mm, 见证制作同条件混凝土试件 <u>1</u> 组, 标养混凝土试件组检查 (是 ☒ 否 ☐) 符合要求。 6、砼浇筑过程 (是 ☒ 否 ☐) 连续、顺利。 7、混凝土用量: 设计 <u>44.6</u> m³, 实际浇筑 <u>44.8</u> m³。					
发现问题及处理意见: <u>混凝土浇筑正常</u> 旁站监理人员: <u>马和</u> 日期: <u>2024</u> 年 <u>5</u> 月 <u>6</u> 日					

旁站监理记录表

工程名称:永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

编号: YJYGX-ZHJL-JLPZ-

日期	2024.5.13	气候	晴	工程地点	330KV 汇集站送出线路
旁站监理部位或工序	塔位 C26 混凝土浇筑				
旁站监理开始时间	7:51	旁站监理结束时间	14:55		

施工情况:

现场施工负责人、技术人员、质检员、安全员、试验员 (是 ☐ 否 ☒) 到岗, 施工人员 9 人, (是 ☐ 否 ☒) 满足要求;

混凝土设计强度等级为 C30, 配合比符合要求;

混凝土由 新景旺 搅拌站集中拌制, 用罐车运输 40 分钟至浇筑现场, 采用泵车浇筑入模, 入模时间 7:57 振捣器 1 台。

监理情况:

- 1、钢筋的规格 (尺寸 Φ8、Φ22 保护层 20mm (是 ☒ 否 ☐) 符合设计和验收标准;
- 2、模板的平整度、尺寸、标高、支撑等 (是 ☒ 否 ☐) 符合要求;
- 3、施工现场现场安全、文明施工、环水保作业 (是 ☒ 否 ☐) 规范;
- 4、混凝土分层浇筑, 振捣 (是 ☒ 否 ☐) 密实;
- 5、混凝土坍落度为 178-184mm, 见证制作同条件混凝土试件 1 组, 标养混凝土试件组检查 (是 ☒ 否 ☐) 符合要求。
- 6、砼浇筑过程 (是 ☒ 否 ☐) 连续、顺利。
- 7、混凝土用量: 设计 40.3m³, 实际浇筑 40.5m³。

发现问题及处理意见:

问题: 钢筋无保护层, 且局部偏位大于 60mm
处理: 经检查已增加保护层垫块调整到位
符合要求

旁站监理人员:

日期 2024 年 5 月 13 日

旁站监理记录表

工程名称:永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

编号: YJYGX-ZHJL-JLPZ-

日期	2024.5.17	气候	晴	工程地点	330KV 汇集站送出线路
旁站监理部位或工序	塔位 C42 混凝土浇筑				
旁站监理开始时间	8:03	旁站监理结束时间	11:20		

施工情况:

现场施工负责人、技术人员、质检员、安全员、试验员 (是 ☒ 否 ☐) 到岗, 施工人员 10 人, (是 ☒ 否 ☐) 满足要求;

混凝土设计强度等级为 C30, 配合比符合要求;

混凝土由 新景旺 搅拌站集中拌制, 用罐车运输 40 分钟至浇筑现场, 采用泵车浇筑入模, 入模时间 8:10, 振捣器 1 台。

监理情况:

- 1、钢筋的规格 (尺寸 Φ8, Φ22 保护层 60mm 是 ☒ 否 ☐) 符合设计和验收标准;
- 2、模板的平整度、尺寸、标高、支撑等 (是 ☒ 否 ☐) 符合要求;
- 3、施工现场现场安全、文明施工、环水保作业 (是 ☒ 否 ☐) 规范;
- 4、混凝土分层浇筑, 振捣 (是 ☒ 否 ☐) 密实;
- 5、混凝土坍落度为 178~187mm, 见证制作同条件混凝土试件 1 组, 标养混凝土试件组检查 (是 ☒ 否 ☐) 符合要求。
- 6、砼浇筑过程 (是 ☒ 否 ☐) 连续、顺利。
- 7、混凝土用量: 设计 57.44 实际浇筑 57.57。

发现问题及处理意见:

混凝土正常

旁站监理人员: 刘永成

日期: 2024 年 5 月 17 日

旁站监理记录表

工程名称:永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

编号: YJYGX-ZHJL-JLPZ-

日期	2024.5.17	气候	晴	工程地点	330KV 汇集站送出线路
旁站监理部位或工序	塔位 G30 混凝土浇筑				
旁站监理开始时间	7:52	旁站监理结束时间	14:20		
施工情况: 现场施工负责人、技术人员、质检员、安全员、试验员 (是 ☐ 否 ☐) 到岗, 施工人员 <u>10</u> 人, (是 ☒ 否 ☐) 满足要求; 混凝土设计强度等级为 <u>C30</u>, 配合比符合要求; 混凝土由 <u>新景旺</u> 搅拌站集中拌制, 用罐车运输 <u>40</u> 分钟至浇筑现场, 采用泵车浇筑入模, 入模时间 <u>7:56</u>, 振捣器 <u>1</u> 台。 监理情况: 1、钢筋的规格 (尺寸) <u>Φ8, Φ22</u> 保护层 <u>60mm</u> (是 ☒ 否 ☐) 符合设计和验收标准; 2、模板的平整度、尺寸、标高、支撑等 (是 ☒ 否 ☐) 符合要求; 3、施工现场现场安全、文明施工、环水保作业 (是 ☒ 否 ☐) 规范; 4、混凝土分层浇筑, 振捣 (是 ☒ 否 ☐) 密实; 5、混凝土坍落度为 <u>181~187</u> mm, 见证制作同条件混凝土试件 <u>1</u> 组, 标养混凝土试件组检查 (是 ☒ 否 ☐) 符合要求。 6、砼浇筑过程 (是 ☒ 否 ☐) 连续、顺利。 7、混凝土用量: 设计 <u>57.44</u> m^3, 实际浇筑 <u>57.52</u> m^3。					
发现问题及处理意见: 问题: 现场 M42 螺栓检查: 外露长度 154mm 设计为 160mm. 处理: 立即安排专人进行调整为 160mm, 要求复检合格再验收					
旁站监理人员: <u>刘永</u> 日期 <u>2024</u> 年 <u>5</u> 月 <u>17</u> 日					

旁站监理记录表

工程名称:永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

编号: YJYGX-ZHJL-JLPZ-

日期	2024.5.15	气候	晴	工程地点	330KV 汇集站送出线路
旁站监理部位或工序	塔位 G55 混凝土浇筑				
旁站监理开始时间	15:00	旁站监理结束时间	17:00		

施工情况:

现场施工负责人、技术人员、质检员、安全员、试验员 (是 ☒ 否 ☐) 到岗, 施工人员 10 人, (是 ☒ 否 ☐) 满足要求;

混凝土设计强度等级为 C30, 配合比符合要求;

混凝土由 新景旺 搅拌站集中拌制, 用罐车运输 40 分钟至浇筑现场, 采用泵车浇筑入模, 入模时间 15:10, 振捣器 1 台。

监理情况:

- 1、钢筋的规格 (尺寸) _____、保护层 60mm 是 ☐ 否 ☒ 符合设计和验收标准;
- 2、模板的平整度、尺寸、标高、支撑等 (是 ☒ 否 ☐) 符合要求;
- 3、施工现场现场安全、文明施工、环水保作业 (是 ☒ 否 ☐) 规范;
- 4、混凝土分层浇筑, 振捣 (是 ☒ 否 ☐) 密实;
- 5、混凝土坍落度为 182~186mm, 见证制作同条件混凝土试件 1 组, 标养混凝土试件组检查 (是 ☒ 否 ☐) 符合要求。
- 6、砼浇筑过程 (是 ☒ 否 ☐) 连续、顺利。
- 7、混凝土用量: 设计 30.4³, 实际浇筑 30.3³。

发现问题及处理意见:

浇筑正常

旁站监理人员: 张明

日期 2024 年 5 月 15 日

旁站记录表

工程名称：永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目 编号：YJYGX-ZHJL-JLPZ-

日期及气候：2024.5.3 工程地点：330kV 汇集站及送出线路

旁站监理的部位或工序：塔位 G30 开挖

旁站监理开始时间：8:30 旁站监理结束时间：16:10

施工情况：

挖孔主要采用人工挖孔。

测量仪器：钢卷尺、经纬仪、水准仪；

现场质量员、安全员、工长在岗。

防护：安全警戒带设立合格、洞口防护合格，施工人员安全防护用具穿戴到位。

监理情况：

施工管理人员 2 人、专职安全员 1 人，施工人员 8 人。

2、安全工器具准备到位，施工机具良好，安全技术交底已落实，施工人员已签字，安全防护到位，机械、机具等安全防护设施合格。

3、孔深 8900 m，孔径 1100 mm。

4、抽测孔深 8913 m、8908 m、抽测孔径 1100 m、1110 m；

发现问题：

无挖孔异常

处理意见：

承包单位：上海电力建设有限责任公司	监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司
质检员（签字）：金进国	旁站监理人员（签字）：[Signature]
2024 年 05 月 05 日	2024 年 5 月 5 日

旁站记录表

工程名称：永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目 编号：YJYGX-ZHJL-JLPZ-

日期及气候：2024.3.6 晴	工程地点：330kV 汇集站及送出线路
旁站监理的部位或工序：塔位 954 开挖	
旁站监理开始时间：8:50	旁站监理结束时间：11:46
施工情况： 挖孔主要采用人工挖孔。 测量仪器：钢卷尺、经纬仪、水准仪； 现场质量员、安全员、工长在岗。 防护：安全警戒带设立合格、洞口防护合格，施工人员安全防护用具穿戴到位。	
监理情况： 施工管理人员 2 人、专职安全员 1 人，施工人员 8 人。 2、安全工器具准备到位，施工机具良好，安全技术交底已落实，施工人员已签字，安全防护到位，机械、机具等安全防护设施合格。 3、孔深 9900mm，孔径 1100mm。 4、抽测孔深 9912 m、9916 m、抽测孔径 1100 m、1106 m；	
发现问题： 未提吊钩	
处理意见：	
承包单位：上海电力建设有限责任公司	监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司
质检员（签字）：金达国 2024 年 05 月 06 日	旁站监理人员（签字）：[Signature] 2024 年 5 月 6 日

旁站记录表

工程名称：永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目 编号：YJYGX-ZHJL-JLPZ-

日期及气候：2024.5.24 10:10 工程地点：330kV 汇集站及送出线路

旁站监理的部位或工序：塔位 Q33 开挖

旁站监理开始时间：9:10 旁站监理结束时间：11:45

施工情况：
挖孔主要采用人工挖孔。
测量仪器：钢卷尺、经纬仪、水准仪；
现场质量员、安全员、工长在岗。
防护：安全警戒带设立合格、洞口防护合格，施工人员安全防护用具穿戴到位。

监理情况：
施工管理人员 2 人、专职安全员 1 人，施工人员 8 人。
2、安全工器具准备到位，施工机具良好，安全技术交底已落实，施工人员已签字，安全防护到位，机械、机具等安全防护设施合格。
3、孔深 8900 m，孔径 1000 mm。
4、抽测孔深 8912 m、8916 m、抽测孔径 1000 m、1060 m；

发现问题：
现场有挖孔异常

处理意见：

承包单位：上海电力建设有限责任公司	监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司
质检员（签字）：金延国 2024 年 5 月 24 日	旁站监理人员（签字）：[Signature] 2024 年 5 月 24 日

旁站记录表

工程名称：永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目 编号：YJYGX-ZHJL-JLPZ-

日期及气候：2024.5.26 工程地点：330kV 汇集站及送出线路

旁站监理的部位或工序：塔位 932 开挖

旁站监理开始时间：8:30 旁站监理结束时间：11:35

施工情况：

挖孔主要采用人工挖孔。

测量仪器：钢卷尺、经纬仪、水准仪；

现场质量员、安全员、工长在岗。

防护：安全警戒带设立合格、洞口防护合格，施工人员安全防护用具穿戴到位。

监理情况：

施工管理人员 2 人、专职安全员 1 人，施工人员 8 人。

2、安全工器具准备到位，施工机具良好，安全技术交底已落实，施工人员已签字，安全防护到位，机械、机具等安全防护设施合格。

3、孔深 104400 mm，孔径 1100 mm。

4、抽测孔深 10423 mm、10417 mm、抽测孔径 1100 mm、1100 mm；

发现问题：

无质量问题

处理意见：

承包单位：上海电力建设有限责任公司

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

质检员（签字）：金延国

旁站监理人员（签字）：[Signature]

2024 年 05 月 26 日

2024 年 5 月 26 日

旁站记录表

工程名称：永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目 编号：YJYGX-ZHJL-JLPZ-

日期及气候：2024.5.12		工程地点：330kV 汇集站及送出线路	
旁站监理的部位或工序：塔位 G55		开挖	
旁站监理开始时间：9:25		旁站监理结束时间：15:30	
施工情况： 挖孔主要采用人工挖孔。 测量仪器：钢卷尺、经纬仪、水准仪； 现场质量员、安全员、工长在岗。 防护：安全警戒带设立合格、洞口防护合格，施工人员安全防护用具穿戴到位。			
监理情况： 施工管理人员 2 人、专职安全员 1 人，施工人员 8 人。 2、安全工器具准备到位，施工机具良好，安全技术交底已落实，施工人员已签字，安全防护到位，机械、机具等安全防护设施合格。 3、孔深 101400mm，孔径 1000mm。 4、抽测孔深 10415m、10420m、抽测孔径 1010m、1013m；			
发现问题： 台挖孔异常			
处理意见：			
承包单位：上海电力建设有限责任公司		监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司	
质检员（签字）：金延国		旁站监理人员（签字）：[Signature]	
2024 年 05 月 12 日		2024 年 5 月 12 日	

旁站记录表

工程名称：永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目 编号：YJYGX-ZHJL-JLPZ-

日期及气候： <u>2024.5.11</u>	工程地点： <u>330kV 汇集站及送出线路</u>
旁站监理的部位或工序： <u>塔位 C130</u>	<u>开挖</u>
旁站监理开始时间： <u>9:20</u>	旁站监理结束时间： <u>14:40</u>
施工情况： 挖孔主要采用人工挖孔。 测量仪器：钢卷尺、经纬仪、水准仪； 现场质量员、安全员、工长在岗。 防护：安全警戒带设立合格、洞口防护合格，施工人员安全防护用具穿戴到位。	
监理情况： 施工管理人员 <u>2</u> 人、专职安全员 <u>1</u> 人，施工人员 <u>8</u> 人。 2、安全工器具准备到位，施工机具良好，安全技术交底已落实，施工人员已签字，安全防护到位，机械、机具等安全防护设施合格。 3、孔深 <u>10400</u> m，孔径 <u>1100</u> mm。 4、抽测孔深 <u>10420</u> m、<u>10425</u> m、抽测孔径 <u>1110</u> m、<u>1105</u> m；	
发现问题： <u>临边开挖无旁</u>	
处理意见：	
承包单位： <u>上海电力建设有限责任公司</u>	监理单位： <u>常州正衡电力工程监理有限公司</u>
质检员（签字）： <u>金延国</u> <u>2024</u> 年 <u>05</u> 月 <u>11</u> 日	旁站监理人员（签字）： <u>王</u> <u>2024</u> 年 <u>5</u> 月 <u>11</u> 日

旁站记录表

工程名称：永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目 编号：YJYGX-ZHJL-JLPZ-

日期及气候：2024.5.10	工程地点：330kV 汇集站及送出线路
旁站监理的部位或工序：塔位 G42 开挖	
旁站监理开始时间：9:25	旁站监理结束时间：14:20
施工情况： 挖孔主要采用人工挖孔。 测量仪器：钢卷尺、经纬仪、水准仪； 现场质量员、安全员、工长在岗。 防护：安全警戒带设立合格、洞口防护合格，施工人员安全防护用具穿戴到位。	
监理情况： 施工管理人员 2 人、专职安全员 1 人，施工人员 8 人。 2、安全工器具准备到位，施工机具良好，安全技术交底已落实，施工人员已签字，安全防护到位，机械、机具等安全防护设施合格。 3、孔深 12700mm，孔径 1200mm。 4、抽测孔深 12710mm、12725mm、抽测孔径 1210mm、1206mm；	
发现问题： 孔口覆盖措施不到位	
处理意见： 现场孔口做好覆盖已整改	
承包单位：上海电力建设有限责任公司	监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司
质检员（签字）：金延国	旁站监理人员（签字）：[Signature]
2024 年 05 月 10 日	2024 年 5 月 10 日

旁站记录表

工程名称：永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目 编号：YJYGX-ZHJL-JLPZ-

日期及气候： <u>2024.5.8</u>	工程地点： <u>330kV 汇集站及送出线路</u>
旁站监理的部位或工序： <u>塔位 C23</u>	<u>开挖</u>
旁站监理开始时间： <u>9:00</u>	旁站监理结束时间： <u>11:00</u>
施工情况： 挖孔主要采用人工挖孔。 测量仪器：钢卷尺、经纬仪、水准仪； 现场质量员、安全员、工长在岗。 防护：安全警戒带设立合格、洞口防护合格，施工人员安全防护用具穿戴到位。	
监理情况： 施工管理人员 <u>2</u> 人、专职安全员 <u>1</u> 人，施工人员 <u>8</u> 人。 2、安全工器具准备到位，施工机具良好，安全技术交底已落实，施工人员已签字，安全防护到位，机械、机具等安全防护设施合格。 3、孔深 <u>8900</u>mm，孔径 <u>1100</u>mm。 4、抽测孔深 <u>8900</u>mm、<u>8920.4</u>mm、抽测孔径 <u>1100</u>mm、<u>1100</u>mm；	
发现问题： <u>石坑无旁站</u>	
处理意见：	
承包单位： <u>上海电力建设有限责任公司</u>	监理单位： <u>常州正衡电力工程监理有限公司</u>
质检员（签字）： <u>金延国</u>	旁站监理人员（签字）： <u>王江</u>
<u>2024</u> 年 <u>05</u> 月 <u>08</u> 日	<u>2024</u> 年 <u>5</u> 月 <u>8</u> 日

旁站记录表

工程名称：永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目 编号：YJYGX-ZHJL-JLPZ-

日期及气候：2024.4.28	工程地点：330kV 汇集站及送出线路
旁站监理的部位或工序：塔位 G83	开挖
旁站监理开始时间：9:20	旁站监理结束时间：14:40
施工情况： 挖孔主要采用人工挖孔。 测量仪器：钢卷尺、经纬仪、水准仪； 现场质量员、安全员、工长在岗。 防护：安全警戒带设立合格、洞口防护合格，施工人员安全防护用具穿戴到位。	
监理情况： 施工管理人员 2 人、专职安全员 1 人，施工人员 8 人。 2、安全工器具准备到位，施工机具良好，安全技术交底已落实，施工人员已签字，安全防护到位，机械、机具等安全防护设施合格。 3、孔深 9900 m，孔径 1200 mm。 4、抽测孔深 9920 m、9910 m、抽测孔径 1200 m、1200 mm；	
发现问题： 陈永衡挖孔异常	
处理意见：	
承包单位：上海电力建设有限责任公司 质检员（签字）：金延国 2024 年 04 月 28 日	监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员（签字）：王江 2024 年 4 月 28 日

旁站记录表

工程名称：永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

编号：YJYGX-ZHJL-JLPZ-

日期及气候：2024.5.4晴

工程地点：330kV 汇集站及送出线路

旁站监理的部位或工序：塔位 G39

开挖

旁站监理开始时间：8:30

旁站监理结束时间：11:20

施工情况：

挖孔主要采用人工挖孔。

测量仪器：钢卷尺、经纬仪、水准仪；

现场质量员、安全员、工长在岗。

防护：安全警戒带设立合格、洞口防护合格，施工人员安全防护用具穿戴到位。

监理情况：

施工管理人员 2 人、专职安全员 1 人，施工人员 8 人。

2、安全工器具准备到位，施工机具良好，安全技术交底已落实，施工人员已签字，安全防护到位，机械、机具等安全防护设施合格。

3、孔深 7700m，孔径 800 mm。

4、抽测孔深 7720 m、7730 m、抽测孔径 800 m、800 m；

发现问题：

无异常

处理意见：

承包单位：上海电力建设有限责任公司

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

质检员（签字）：金延国
2024 年 05 月 04 日

旁站监理人员（签字）：[Signature]
2024 年 5 月 4 日

旁站记录表

工程名称：永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目 编号：YJYGX-ZHJL-JLPZ-

日期及气候：2024.4.27	工程地点：330kV 汇集站及送出线路
旁站监理的部位或工序：塔位 443	开挖
旁站监理开始时间：8:50	旁站监理结束时间：11:40
施工情况： 挖孔主要采用人工挖孔。 测量仪器：钢卷尺、经纬仪、水准仪； 现场质量员、安全员、工长在岗。 防护：安全警戒带设立合格、洞口防护合格，施工人员安全防护用具穿戴到位。	
监理情况： 施工管理人员 2 人、专职安全员 1 人，施工人员 8 人。 2、安全工器具准备到位，施工机具良好，安全技术交底已落实，施工人员已签字，安全防护到位，机械、机具等安全防护设施合格。 3、孔深 12700mm，孔径 1200mm。 4、抽测孔深 12730mm、127100mm、抽测孔径 1200mm、1200mm；	
发现问题： 孔口堆放杂物未及时清理	
处理意见： 现场孔口周边已设防护网措施	
承包单位：上海电力建设有限责任公司	监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司
质检员（签字）：潘江江 2024年4月27日	旁站监理人员（签字）：[Signature] 2024年4月27日

旁站记录表

工程名称：永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目 编号：YJYGX-ZHJL-JLPZ-

日期及气候：2024.5.7 晴 工程地点：330kV 汇集站及送出线路

旁站监理的部位或工序：塔位 G48 开挖

旁站监理开始时间：14:10 旁站监理结束时间：17:20

施工情况：

挖孔主要采用人工挖孔。

测量仪器：钢卷尺、经纬仪、水准仪；

现场质量员、安全员、工长在岗。

防护：安全警戒带设立合格、洞口防护合格，施工人员安全防护用具穿戴到位。

监理情况：

施工管理人员 2 人、专职安全员 1 人，施工人员 8 人。

2、安全工器具准备到位，施工机具良好，安全技术交底已落实，施工人员已签字，安全防护到位，机械、机具等安全防护设施合格。

3、孔深 7200mm，孔径 800mm。

4、抽测孔深 7210mm、____mm、抽测孔径 800mm、____mm；

发现问题：

洞口防护措施不到位

处理意见：

临边盖板覆盖已整改

承包单位：上海电力建设有限责任公司

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

质检员（签字）：金延国

旁站监理人员（签字）：[Signature]

2024 年 05 月 07 日

2024 年 5 月 7 日

旁站记录表

工程名称：永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

编号：YJYGX-ZHJL-JLPZ-

日期及气候：2024.5.3 晴

工程地点：330kV 汇集站及送出线路

旁站监理的部位或工序：塔位 C40

开挖

旁站监理开始时间：9:10

旁站监理结束时间：16:20

施工情况：

挖孔主要采用人工挖孔。

测量仪器：钢卷尺、经纬仪、水准仪；

现场质量员、安全员、工长在岗。

防护：安全警戒带设立合格、洞口防护合格，施工人员安全防护用具穿戴到位。

监理情况：

施工管理人员 2 人、专职安全员 1 人，施工人员 8 人。

2、安全工器具准备到位，施工机具良好，安全技术交底已落实，施工人员已签字，安全防护到位，机械、机具等安全防护设施合格。

3、孔深 7200mm，孔径 800mm。

4、抽测孔深 7200mm、7200mm、抽测孔径 800mm、800mm；

发现问题：

无挖孔异常

处理意见：

承包单位：上海电力建设有限责任公司

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

质检员（签字）：[Signature]

2024 年 5 月 3 日

旁站监理人员（签字）：[Signature]

2024 年 5 月 3 日

旁站记录表

工程名称：永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目 编号：YJYGX-ZHJL-JLPZ-

日期及气候：2024.5.6 晴	工程地点：330kV 汇集站及送出线路
旁站监理的部位或工序：塔位 47	开挖
旁站监理开始时间：9:40	旁站监理结束时间：11:20
施工情况： 挖孔主要采用人工挖孔。 测量仪器：钢卷尺、经纬仪、水准仪； 现场质量员、安全员、工长在岗。 防护：安全警戒带设立合格、洞口防护合格，施工人员安全防护用具穿戴到位。	
监理情况： 施工管理人员 2 人、专职安全员 1 人，施工人员 8 人。 2、安全工器具准备到位，施工机具良好，安全技术交底已落实，施工人员已签字，安全防护到位，机械、机具等安全防护设施合格。 3、设计孔深 7700mm，设计孔径 800 mm。 4、实测孔深 7720mm、 mm、实测孔径 800 mm、 mm；	
发现问题： 无异常	
处理意见：	
承包单位：上海电力建设有限责任公司	监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司
质检员（签字）：[Signature] 2024年5月6日	旁站监理人员（签字）：[Signature] 2024年5月6日