

# 安全旁站监理记录表

工程名称：京能科技南通港 1.8MW 分布式光伏发电项目

编号：JNSZ-CZZH-AQ-PZ-002

|                              |                     |                                                                                                                                 |            |
|------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 现场工作内容                       |                     | 逆变器吊装                                                                                                                           |            |
| 作业地点                         |                     | 升压站施工现场                                                                                                                         |            |
| 作业项目<br>主要危险分析               |                     | 3、机械伤害<br>4、高处坠落<br>3、物体打击                                                                                                      |            |
| 施工现场<br>安全<br>文明<br>施工<br>评价 | 组织<br>管理            | 4、施工方案已审批，方案满足施工要求。<br>5、施工人员具有相应的资格，吊车已签订了租赁及安全协议，进场前已进行安全签证。<br>6、施工现场已安排专人进行吊车指挥及监护，安全员负责现场的安全事宜。<br>4、施工前已进行了全员安全交底并全员进行签字。 |            |
|                              | 平面<br>布置            | 4、 组件周围及吊车周围用提示遮栏进行隔离，并悬挂禁止跨越标志。<br>5、 组件吊装区域与其它区域之间用提示遮栏进行隔离，划分吊装区域与非吊装区。<br>6、 吊车就位靠路一侧，支撑平稳。<br>4、施工区域现场布置满足施工安全要求。          |            |
|                              | 安全<br>措施            | 1、编制专项施工方案并报监理项目部进行审核，方案满足施工要求。<br>2、组件吊装时所用的吊带或钢丝绳，在吊点处要有防护措施，防止因组件的对接处将吊绳卡断。<br>3、吊装过程中组件一端要用溜绳控制方向，待组件就位稳定后，作业人员方可开始进入作业点。   |            |
| 现场<br>主要<br>问题               | 现场出现的各类违反安全文明现象及隐患： |                                                                                                                                 | 监理指令：      |
|                              | 无                   |                                                                                                                                 | 无          |
|                              | 整改结果：               |                                                                                                                                 | 复查意见：      |
|                              | 无                   |                                                                                                                                 |            |
| 旁站<br>时间                     | 开始                  | 2023 年 8 月 28 日 13 时 40 分                                                                                                       | 对 应<br>作 业 |
|                              | 结束                  | 2023 年 8 月 28 日 16 时 40 分                                                                                                       |            |
|                              |                     | 开始前人、机、料、法、环良好。                                                                                                                 |            |
|                              |                     | 作业完成后“工完、料净、场地清”。                                                                                                               |            |

旁站监理人员（签名）：李华

作业负责人（签名）：李华