

旁站监理记录表

工程名称：上海城投竹园污水处理分公司二期 8.18MW 分布式光伏发电项目
编号：SHCT-ZHJL-PZ-005

日期：2024 年 4 月 25 日 天气：晴	施工单位：上海电力安装第一工程有限公司
旁站监理的部位或工序：7-1 桩承台浇筑	
旁站开始时间：2024 年 4 月 25 日 14 时 00 分	旁站结束时间：2024 年 4 月 25 日 19 时 30 分
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、商品混凝土技术资料是☐否☒完备、齐全，商品混凝土技术资料是☐否☒已报监理；混凝土用水泥、石子、砂子和掺加剂是☐否☒已报验合格。 2、施工用电气设备是☐否☒安全可靠；施工机具、设备是☐否☒完好、运转是☐否☒正常，使用___振捣器，数量 1 台。 3、现场有混凝土工 4 人、钢筋工 1 人、模板工 1 人、安装人员 1 人，人员是☐否☒符合要求。 4、质检员、试验员等技术管理人员是☐否☒到岗到位。 5、施工方案是☐否☒已监理项目部审核批准，施工方法和浇筑顺序与施工方案是☐否☒一致。 6、使用混凝土垫块是☐否☒符合要求，垫层底板上或模板内是☐否☒已清理干净。 7、钢筋及预埋预留的隐检是☐否☒已报监理项目部验收合格签字，钢筋是☐否☒存在贴模板现象，钢筋骨架是☐否☒被踩变形。 8、混凝土从出厂到浇完是☐否☒超过时限，混凝土运输车是☐否☒在现场加水。 9、混凝土振捣方法、顺序、间距、时间是☐否☒正确；是☐否☒存在漏振现象；施工缝留设及处理是☐否☒正确。 10、混凝土标号 C30，浇筑 45m³，混凝土试块标养 2 组，同条件养护 2 组，抗渗试块 2 组，混凝土坍落度实测 2 次，分别为 15mm、17mm 是☐否☒符合要求。 11、收面时间是☐否☒适宜，收面时是☐否☒加水，是☐否☒撒干水泥，模板是☐否☒变形、跑模漏浆发生。	
旁站监理人员（签字）：张望	2024 年 4 月 25 日

