


# 旁站监理记录表

工程名称：上海城投竹园污水处理分公司二期 8.18MW 分布式光伏发电项目  
编号：SHCT-ZHJL-PZ-007

日期：2024 年 4 月 30 日 天气：阴	施工单位：上海电力安装第一工程有限公司
旁站监理的部位或工序：7-3 桩承台浇筑	
旁站开始时间：2024 年 4 月 30 日 12 时 30 分	旁站结束时间：2024 年 4 月 30 日 17 时 00 分
<p>旁站的关键部位、关键工序施工情况：</p> <p>1、商品混凝土技术资料是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 完备、齐全，商品混凝土技术资料是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 已报监理；混凝土用水泥、石子、砂子和掺加剂是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 已报验合格。</p> <p>2、施工用电气设备是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 安全可靠；施工机具、设备是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 完好、运转是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 正常，使用 <input checked="" type="checkbox"/> 振捣器，数量 <u>1</u> 台。</p> <p>3、现场有混凝土工 <u>5</u> 人、钢筋工 <u>1</u> 人、模板工 <u>1</u> 人、安装人员 <u>1</u> 人，人员是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 符合要求。</p> <p>4、质检员、试验员等技术管理人员是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 到岗到位。</p> <p>5、施工方案是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 已监理项目部审核批准，施工方法和浇筑顺序与施工方案是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 一致。</p> <p>6、使用混凝土垫块是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 符合要求，垫层底板上或模板内是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 已清理干净。</p> <p>7、钢筋及预埋预留的隐检是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 已报监理项目部验收合格签字，钢筋是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 存在贴模板现象，钢筋骨架是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 被踩变形。</p> <p>8、混凝土从出厂到浇完是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 超过时限，混凝土运输车是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 在现场加水。</p> <p>9、混凝土振捣方法、顺序、间距、时间是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 正确；是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 存在漏振现象；施工缝留设及处理是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 正确。</p> <p>10、混凝土标号 <u>C30</u>，浇筑 <u>65m³</u>，混凝土试块标养 <u>2</u> 组，同条件养护 <u>2</u> 组，抗渗试块 <u>2</u> 组，混凝土坍落度实测 <u>2</u> 次，分别为 <u>15mm、17mm</u> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 符合要求。</p> <p>11、收面时间是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 适宜，收面时是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 加水，是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 撒干水泥，模板是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 变形、跑模漏浆发生。</p>	
旁站监理人员（签字）： 	2024 年 4 月 30 日

