


安全旁站监理记录表

工程名称：驻马店广大鸿远车业储能项目

编号：ZHJL-GDHY-04

现场工作内容		1#2#3#储能柜安装	
作业地点		施工现场	
作业项目 主要危险分析		吊车的吨位应满足设备重量要求，车辆应具备相关部门的检验证书，司机应持有相关的操作证件，吊车起运时必须保持储能柜设备的平衡，防止倾斜脱落，周围障碍物应彻底清理，当时的气象条件应满足起吊要求，储能柜基础轴线尺寸和储能柜反复校对无误。	
施工现场安全文明 施工评价	组织管理	施工项目部派专职安全员现场指挥，同时做好了安全施工技术交底。	
	平面布置	施工现场地势开阔、适宜车辆停放。吊车和运输车辆东西平行排列，以最佳位置进行吊运作业，四周没有影响吊车作业的建筑物、树木或电杆、电线。	
	安全措施	现场参与吊车作业的施工人员佩戴安全帽，现场施工区域设有警戒线，施工过程中的道路禁止通行，并有专职安全员看守。	
现场主要问题	无	监理有关措施	无
	整改结果		复验意见：
旁站时间	开始	2024 年 1 月 20 日 9 时 30 分	对应作业
	结束	2024 年 1 月 20 日 10 时 40 分	

旁站监理人员（签名）：


作业负责人（签名）：
