

旁站监理记录表

工程名称：驻马店广大鸿远车业储能项目

编号：ZHJL-GDHYPZ-01

日期	2024.1.12	天气	晴	气温	0-15
施工部位	1#2#3#储能柜基础	旁站部位及工序	储能柜基础 C25 混凝土浇灌		
旁站开始时间	上午 10: 40	旁站结束时间	下午 14:20		
施工情况： 1、施工管理人员及相关班组人员均到位。 2、施工机械：振捣器 1 台，商混车 1 台。 3、浇筑塔基基础，强度等级 C25， 4、采用汽车运送商品混凝土 5、现场布置满足现场施工要求。 6、基础模板已验收通过。					
监理情况： 1、施工单位现场人员、机械准备到位，施工机械运转正常，临时用电合理 2、人员安全防护设施佩戴到位，机械设备安全防护措施到位。 3、整个浇筑过程进行全场旁站监理，浇筑方量约为 3 m³ 4、商砼车供料连续、及时。 5、满足设计和施工要求。 6、检查模板平整度、支模架牢固程度、砼振捣力度、振捣间距、砼表面平整度等符合要求。 7、整个浇筑过程未出现异常情况，施工操作基本按相关规范要求施工。					
发现问题： 检查个别人员没戴安全帽，局部砼浇灌振捣不到位					
处理意见： 现场和负责人沟通加强安全教育，进入施工现场必须正确佩戴安全帽及砼振捣密实的重要性					
备注（包括处理结果）： 存在问题已解决复核检查符合要求					
施工单位： 质检员（签字）：李东生 2024 年 1 月 12 日			项目监理部： 旁站人员（签字）：赵海 2024 年 1 月 12 日		