

旁站监理记录表

工程名称：宜宾英发49.8MW分布式光伏发电项目

编号：YBYF-ZHJL-A06-003

日期及天气：2024/02/27晴 7℃~11℃	施工单位：中国中铁电气化局集团第一工程有限公司
旁站监理的部位或工序：箱变基础回填	
旁站监理开始时间：09:30	旁站监理结束时间：12:30
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 施工情况：施工前配备各类人员，施工机械运转正常。施工员、质检员、安全员在现场指挥、检查，对施工人员进行安全技术交底及分工。采用挖掘机回填，人工辅助平整清理，回填土为开挖时堆放在四周的粉质粘土及杂壤。 监理情况：回填前检查了基坑内无积水，淤泥及杂物，人员已配备，机械正常。基础分部验收合格，同意回填。向施工班组进行了安全技术交底，强调要求确保安全生产，回填时要求在承台四周对称填土，分层压（夯）实。剔除粒径过大的石块，控制每层土厚在25cm以内。注意对成品的保护，避免对成品造成冲击及损伤。经检查，标高、分层压实系数基本达到设计要求。	
发现的问题及处理情况： 无	
旁站监理人员（签字）：  2024年02月27日	

注：本表一式 2 份，由监理项目部留存。