

旁站监理记录表

工程名称：宜宾英发49.8MW分布式光伏发电项目

编号：YBYF-ZHJL-A06-004

日期及天气：2024/03/02晴 7℃~13℃	施工单位：中国中铁电气化局集团第一工程有限公司
旁站监理的部位或工序：1#箱变、站用变、预制舱底板混凝土浇筑、	
旁站监理开始时间：09：17	旁站监理结束时间：12：30
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 施工情况：现场施工人员6人，施工单位各项管理人员现场指挥，施工设备泵车1台、罐车7台，人工配合浇筑，满足施工要求，施工过程顺利，未出现质量问题 and 安全事故，砼标号C30、商混、砼方量105m³。 监理情况：监理旁站人员到位，检查现场安全防护到位，施工单位各管理人员到位，施工使用设备安全可靠，砼配合比符合要求，提取砼试块各1组，砼坍落度180mm。	
发现的问题及处理情况： 无	
旁站监理人员（签字）：	徐文年 2024年03月02日

注：本表一式 2 份，由监理项目部留存。