

旁站监理记录表

工程名称: 上海奉贤壹号塘 4 万千瓦渔光互补项目

编号: 1311-FXYH-PZJL-001

日期及天气: 2025 年 2 月 27 日 天气: 晴	施工地点: G 区.
旁站监理的部位或工序: G 区 打桩作业.	
旁站监理开始时间: 7:15	旁站监理结束时间: 5:00
施工情况: 施工情况: 现场管理人员 2 名, 桩机操作人员 2 名, 人员到位. 机械情况: 600 型打桩机 1 台, 450 型打桩机 1 台. 材料准备: 预制桩规格: PHC400 ABP5-13C: PH5-600 (400)-7c 生产厂家为中豫高斜桩业数量满足施工要求. 桩位测量: 采用测量仪对桩位测量放线. 打桩顺序合理. 打桩过程中, 每根桩的垂直度, 标高等经过仪器测量记录. 在打桩过程中, 共打桩 46 根, 成桩 43 根, 有裂缝 3 根.	
监理情况: 1. 机械操作人员持证上岗, 人员满足现场施工要求. 2. 打桩机状况良好, 已报验, 安全防护齐全. 3. 监理人员对桩位进行复核, 桩位偏差均在规范范围内. 4. 在打桩过程中发现桩身有裂缝 3 根已拨出更换.	
发现问题: 1. 在打桩过程中发现 3 根桩身有裂缝.	
处理意见: 已拨出更换.	
备注 (包括处理结果)	
旁站监理人员: 朱启俊. 日期: 2025 年 2 月 27 日	



