

旁站监理记录表

工程名称: 上海奉贤壹号塘 4 万千瓦渔光互补项目

编号: 1311-FXYH-PZJL-002

日期及天气: 2025 年 2 月 28 日 天气: 晴	施工地点: G 区
旁站监理的部位或工序: G 区 打桩作业	
旁站监理开始时间: 7:15	旁站监理结束时间: 5:00
<p>施工情况: 施工情况: 现场管理人员 3 人, 桩机操作人员 2 人, 人员到位, 机械情况: 600 型桩机 1 台, 450 型桩机 1 台, 现场材料准备预制桩厂家为 中淳高科桩业, 型号: PHC400A095-13c; PHS-AB-600(440)-76, 数量满足现场施工要求, 施工单位采用 GPS 测量仪进行测量放线, 施工方操作顺序合理, 未对完成桩造成影响, 在打桩过程中, 每根桩的垂直度, 标高, 通过仪器, 卷尺进行测量, 当日打桩数量 33 根</p>	
<p>监理情况:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 机械操作人员持证上岗, 人员情况符合施工要求, 2. 打桩机运行状况良好, 已完成报验, 安全防护齐全有效, 3. 管桩进场已验收, 合格证齐全, 外观质量良好, 4. 监理人员对桩位放线进行复核, 	
<p>发现问题:</p> <p style="text-align: center; font-size: 2em;">无</p>	
<p>处理意见:</p> <p style="text-align: center; font-size: 2em;">无</p>	
<p>备注 (包括处理结果)</p> <p style="text-align: center; font-size: 2em;">无</p>	
<p>旁站监理人员: 朱啟金</p> <p style="text-align: right;">日期: 2025 年 2 月 28 日</p>	



