

旁站监理记录表

工程名称:上海奉贤壹号塘 4 万千瓦渔光互补项目

编号:1311-FXYH-PZJL-003

日期及天气: 2025年3月1日 天气: 晴	施工地点: H 区
旁站监理的部位或工序: H 区打桩作业	
旁站监理开始时间: 7:10	旁站监理结束时间: 5:00
施工情况: 施工情况: 现场管理人员 2 人, 桩机操作人员 2 人, 人员到位, 机械情况: 600 型打桩机 1 台, 450 型打桩机 1 台, 材料准备: 预制桩规格, PHC 400AB95-13C, 生产厂家为中远高科桩业, 数量满足施工要求: 桩位位置符合设计要求, 打桩顺序合理, 未有发现问题, 对其影响: 打桩过程中桩的垂直度, 平衡, 标高等进行复测量, 打桩数量, 当日共打桩完成 82 根;	
监理情况: 1. 检查操作人员持证上岗, 人员满足现场施工要求, 2. 打桩施工顺序, 安全防护齐全, 3. 监理员对桩位复查, 桩位偏差均在范围内.	
发现问题: 无	
处理意见: 无	
备注 (包括处理结果)	
旁站监理人员: 朱啟金 日期: 2025 年 3 月 1 日	



