

旁站监理记录表

工程名称: 上海奉贤壹号塘 4 万千瓦渔光互补项目

编号: 1311-FXYH-PZJL-004

日期及天气: 2025 年 3 月 2 日 天气: 晴	施工地点: H 区
旁站监理的部位或工序: H 区打桩作业	
旁站监理开始时间: 7:10	旁站监理结束时间: 5:00
施工情况: 施工情况现场管理人员以, 桩机操作人员以, 人员到位. 桩机情况: 600 型打桩机 1 台, 450 型打桩机 1 台. 材料准备: 预制桩规格 PHC400AB95-13C, 生产厂家为中淳高彩桩业数量满足施工要求. 桩位测量采用测量仪对桩位测量放线打桩顺序合理, 没有其它情况. 打桩过程经根据垂直度、标高等进行测量. 打桩数量 当日完成 68 根.	
监理情况: 1. 机械人员持证上岗, 施工现场人员满足施工要求. 2. 打桩施工顺序, 安全防护齐全. 3. 监理人员对现场桩位检查, 符合施工要求.	
发现问题: 无	
处理意见: 无	
备注 (包括处理结果) 无	
旁站监理人员: 朱敏俊 日期: 2025 年 3 月 2 日	



