

旁站监理记录表

工程名称: 上海奉贤壹号塘 4 万千瓦渔光互补项目

编号: 1311-FXYH-PZJL-007

日期及天气: 2025 年 3 月 11 日 天气: 多云	施工地点: H 区 L 区 J 区
旁站监理的部位或工序: H 区 L 区 打桩作业.	
旁站监理开始时间: 7:10.	旁站监理结束时间: 5:00.
施工情况: 施工情况: 现场管理人员 6 人, 机械操作人员 7 人. 施工机械: 600 型打桩机 1 台, 450 桩机 1 台, 550 桩机 1 台, 425 桩机 1 台, 挖机 4 台, 预制桩检测 PHC400AB95-13C: 生产厂家为中译高科桩业, 数量满足施工要求: 施工单位采用 GPS 测量仪对桩位进行测量放线, 按照即定的施工方案进行打桩作业. 施工顺序合理, 今日打桩完成 16 根.	
监理情况: 1. 桩出厂合格证件齐全, 外观质量无明显缺陷. 2. 桩位, 垂直度偏差在设计范围内, 符合要求. 3. 桩机操作人员均持证上岗, 施工人员到位满足施工要求. 4. 打桩机运行状况良好.	
发现问题: 无	
处理结果: 无	
旁站监理人员: 朱启金 日期: 2025 年 3 月 11 日	





● 上海奉贤壹号塘4千瓦渔光互补项目

施工区域: G区塘桩基施工
施工内容: H区6#5#号塘桩基施工
拍摄时间: 2025.03.05 08:53
天气: 阴 6°C
地点: 上海市奉贤区·团结塘路
建设单位: 上海绿山申元新能源有限公司
施工单位: 上海电力安装第一工程有限公司
监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司

今日水印
相机 真实可验

1W9TETNGTL8XN1



扫描全能王 创建