

旁站监理记录表

工程名称: 上海奉贤壹号塘4万千瓦渔光互补项目

编号: 1311-PXYH-PZJL-008

日期及天气: 2025年3月6日 天气: 多云	施工地点: HBLQJB.
旁站监理的部位或工序: HBLQJB区打桩作业.	
旁站监理开始时间: 7:00	旁站监理结束时间: 5:00
施工情况: 施工人员: 现场管理人员6人, 施工人员16人. 施工机械: 600型打桩机1台, 450型桩机1台, 550型桩机1台, 425型桩机1台, 挖机4台, 预制桩检测PHC400ABP5-13C, PHC-AB-600(400)-7C, 生产厂家为中亭高科桩业, 数量满足施工要求; 施工单位采用测量仪对桩位进行测量, 按照指定的施工方案进行作业, 施工安排顺序理, 今日打桩103根.	
监理情况: 1. 桩出厂合格证齐全, 外观质量良好. 2. 桩位偏差无偏差. 3. 桩机操作人员均持证上岗, 施工人员满足施工要求.	
发现问题: 无	
处理结果: 无	
旁站监理人员: 朱成金 日期: 2025年3月6日	





上海奉贤董号塘4千瓦渔光互补项
目

施工区域: G区塘桩基施工

施工内容: H区6#5#号塘桩基施工

拍摄时间: 2025.03.06 08:59

天气: 阴 7°C

地点: 上海市奉贤区·团结塘路

建设单位: 上海绿山申元新能源有限公司

施工单位: 上海电力安装第一工程有限公
司

监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公
司

今日水印
相机 真实可信

设备 U1KBNB668PXL6



扫描全能王 创建