

旁站监理记录表

工程名称:上海奉贤壹号塘4万千瓦渔光互补项目

编号:1311-FXYH-PZJL- 009

日期及天气: 2025年3月7日 天气: 晴	施工地点: H区J区L区.
旁站监理的部位或工序: H区J区L区打桩作业.	
旁站监理开始时间: 7:00.	旁站监理结束时间: 5:00
施工情况: 为包工人员、现场管理人员6人、施工工人17人. 施工机械 600型打桩机1台. 450型打桩机1台. 550型挖机1台. 425型挖机1台. 挖机4台. 预制桩检测PHC400AB95-13C. PHS-AB-600(400)-7C. 生产厂家为中淳高科桩业. 数量充足. 施工单位采用测量仪对桩位进行测量打桩进行中. 桩的垂直度及标高等进行专人测量. 打桩数量: 当日打桩数量. 129根.	
监理情况: 1. 监理检查机械操作人员持证上岗. 现场人员满足施工要求 2. 复核放线检查. 检查各项安全防护. 3. 材料进场验收. 出厂合格证件齐全. 外观质量无明显缺陷.	
发现问题: 无	
处理结果: 无	
旁站监理人员: 朱啟金. 日期: 2025年3月7日	





● 上海奉贤壹号塘4千瓦渔光互补项目

施工区域: G区J区L区塘桩基施工

施工内容: H区6#5#号塘桩基施工

拍摄时间: 2025.03.07 16:17

天气: 阴 8°C

地点: 上海市奉贤区·金汇塘路

建设单位: 上海绿山申元新能源有限公司

施工单位: 上海电力安装第一工程有限公司

监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司

今日水印
相机 真实可验

水印 2HMRDCBN109X11



扫描全能王 创建