

旁站监理记录表

工程名称: 上海奉贤壹号塘 4 万千瓦渔光互补项目

编号: 1311-FXYH-PZJL- 01/

日期及天气: 2025 年 3 月 9 日 天气: 阴	施工地点: G 区 H 区 J 区 K 区
旁站监理的部位或工序: G 区 H 区 J 区 K 区	
旁站监理开始时间: 7:00	旁站监理结束时间: 5:00
施工情况: 施工人员: 现场管理人员 4 人, 施工人员 16 人 施工机械: 600 型打桩机 1 台, 450 型打桩机 1 台, 550 型打桩机 1 台, 425 型打桩机 1 台, 挖机 5 台 预制桩规格: PHC400AB95-13C, PHS-AB-600(400)-7C, 生产厂家: 中孚高科桩业, 数量充足, 施工单位采用测量仪器进行测量, 打桩过程中, 打桩顺序按照既定的施工方案进行, 打桩作业施工顺序合理, 未对既有桩业造成明显影响。打桩数量: 116 根。	
监理情况: 1. 监理检查操作人员持证上岗, 人员满足施工要求。 2. 打桩情况良好, 已完成报验, 各项安全防护装置齐全。 3. 桩已验收: 出厂合格证齐全, 外观质量无缺陷。 4. 对桩位放线进行复核, 桩位偏差均在规范内。	
发现问题: 无	
处理结果: 无	
旁站监理人员: 朱 林 金 日期: 2025 年 3 月 9 日	





上海奉贤壹号塘4千瓦渔光互补项目

施工区域: G区J区L区塘桩基施工
施工内容: H区6#5#号塘桩基施工
拍摄时间: 2025.03.09 14:38
天气: 晴 13°C
地点: 上海市奉贤区·金汇塘路
建设单位: 上海绿山申元新能源有限公司
施工单位: 上海电力安装第一工程有限公司
监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司

今日水印
相机 真实可验

防伪 1UYWU496Y3MG6U



扫描全能王 创建