

旁站监理记录表

工程名称: 上海奉贤壹号塘4万千瓦渔光互补项目

编号: 1311-FXYH-PZJL-017

日期及气候: 2021年3月10日 天气: 阴	施工地点: G区H区J区K区
旁站监理的部位或工序或试验检验项目: G区H区J区K区	
旁站监理开始时间: 7:00	旁站监理结束时间: 5:30
施工情况: 施工人员: 现场管理人员6人, 施工人员18人. 施工机械: 600型桩机1台, 550型桩机1台, 450型桩机1台, 250型桩机1台, 挖机5台. 桩机规格: PHC400AB95-13C, PHS-AB-600(400)-7C. 生产厂家为中峰高科桩业, 数量满足. 施工单位采用仪器进行测量, 位置准确, 打桩顺序合理, 没有造成任何影响. 打桩数量121根.	
监理情况: 1. 检查操作机械人员持证上岗, 人员满足施工要求. 2. 打桩正常运行, 已完桩经验各项安全防护措施. 3. 对桩位进行复核, 均在范围内.	
发现问题: 无	
处理意见: 无 旁站监理人员 (签字): 朱成金 2021年3月10日	
备注 (包括处理结果): 无	





上海壹号塘4万千瓦渔光互补光伏发电项目

施工内容：管桩检查
施工责任人：陈争
拍摄时间：2025.03.10
13:00

天气：阴 12℃
地点：上海市奉贤区·
金汇塘路



扫描全能王 创建