

表 A.0.6 旁 站 记 录

工程名称:江西台鑫钢铁有限公司分布式光伏发电二期 6999KW 项目 编号:TXQY-CZZH-PZ-A06-002

旁站的关键部位、 关键工序	15-16#厂房电缆沟浇筑	施工单位	信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司
旁站开始时间	2024 年 09 月 30 日 13 时 10 分	旁站结束时间	2024 年 09 月 30 日 14 时 10 分
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 1、商品混凝土技术资料是☒否☐完备、齐全,商品混凝土技术资料是☒否☐已报监理:混凝土用水泥、石子、砂子和掺加剂是☒否☐已报验合格。 2、施工用电气设备是☒否☐安全可靠;施工机具、设备是☒否☐完好、运转是☒否☐正常,使用振捣器,数量 <u>1</u> 台埋管数量是☒否☐符合图纸设计。 3、现场有混凝土工 <u>4</u> 人、钢筋工 <u>2</u> 人、模板工 <u>1</u> 人、人员是☒否☐符合要求。 4、质检员、试验员等技术管理人员是☐否☒到岗到位。 5、施工方案是☒否☐已监理项目部审核批准,施工方法和浇筑顺序与施工方案是☒否☐一致。 6、混凝土从出厂到浇完是☐否☒超过时限,混凝土运输车是☐否☒在现场加水。 7、混凝土振捣方法、顺序、间距、时间是☒否☐正确;是☐否☒存在漏振现象;施工缝留设及处理是☒否☐正确。 8、混凝土标号 <u>C30</u>, 浇筑 <u>18</u> m³。 收面时间是☒否☐适宜,收面时是☐否☒加水,是☐否☒撒干水泥,模板是☐否☒变形、跑模漏浆发生。			
发现问题及处理情况: 旁站监理人员(签字) <u>杨锐锐</u> <u>2024</u> 年 <u>9</u> 月 <u>30</u> 日			

注:本表一式 1 份,项目监理机构留存。