

表 A.0.6 旁 站 记 录

工程名称：江西台鑫钢铁有限公司分布式光伏发电二期 5999KW 项目 编号：TXGY-CZZH-PZ-A06-003

旁站的关键部位、 关键工序	1 号门电缆沟浇筑	施工单位	信息产业电子第十一设计研 究院科技工程股份有限公司
旁站开始时间	2024 年 09 月 30 日 13 时 00 分	旁站结束时间	2024 年 09 月 30 日 14 时 10 分
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、商品混凝土技术资料是☒否☐完备、齐全，商品混凝土技术资料是☒否☐已报监理：混凝土用水泥、石子、砂子和掺加剂是☒否☐已报验合格。 2、施工用电气设备是☒否☐安全可靠；施工机具、设备是☒否☐完好、运转是☒否☐正常，使用振捣器，数量 <u>1</u> 台，埋管数量是☒否☐符合图纸设计。 3、现场有混凝土工 <u>4</u> 人、钢筋工 <u>2</u> 人、模板工 <u>1</u> 人、人员是☒否☐符合要求。 4、质检员、试验员等技术管理人员是☐否☒到岗到位。 5、施工方案是☒否☐已监理项目部审核批准，施工方法和浇筑顺序与施工方案是☒否☐一致。 6、混凝土从出厂到浇完是☐否☒超过时限，混凝土运输车是☐否☒在现场加水。 7、混凝土振捣方法、顺序、间距、时间是☒否☐正确；是☐否☐存在漏振现象；施工缝留设及处理是☒否☐正确。 8、混凝土标号 <u>C30</u>，浇筑 <u>4</u>m³。 收面时间是☒否☐适宜，收面时是☐否☒加水，是☐否☒撒干水泥，模板是☐否☒变形、跑模漏浆发生。			
发现问题及处理情况： 旁站监理人员（签字） <u>杨铁钊</u> 2024 年 9 月 30 日			

注：本表一式 1 份，项目监理机构留存。