


旁站监理记录表


工程名称：：泰州尚豪光电有限公司俞垛 30mw 渔光互补项目
编号：HZHJL-A06-037

日期： 2025 年 1 月 6 日天气：晴	施工单位：珠海德尚能源有限公司
旁站监理的部位或工序： 升压站围墙圈梁构造柱混凝土浇筑	
旁站开始时间 2025 年 1 月 6 日 13 时 30 分	旁站结束时间： 2025 年 1 月 6 日 15 时 40 分
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、商品混凝土技术资料是☒否☐完备、齐全，商品混凝土技术资料是☒否☐已报监理，混凝土用水泥、石子、沙子和掺加剂是☐否☐已报验合格。 2、施工用电气设备是☒否☐安全可靠；施工机具、设备是☒否☐完好、运转是☒否☐正常，使用振捣器，数量 2 台。 3、现场有混凝土工 2 人、模板工 1 人、其他人员 3 人，人员是☒否☐符合要求。 4、质检员、试验员等技术管理人员是☒否☐到岗到位。 5、施工方案是☒否☐已监理项目部审核批准，施工方法和浇筑顺序与施工方案是☒否☐一致。 6、混凝土从出厂到浇完是☐否☒超过时限，混凝土运输车是☐否☒在现场加水 7、混凝土振捣方法、顺序、间距、时间是☒否☐正确；是☐否☒存在漏振现象；施工缝留设及处理是☐否☐正确。 8、混凝土标号 C30 ，浇筑 30 m³，混凝土试块标养 2 组，混凝土塌落度实测 1 次，分别为 182 179 是☒否☐符合要求。 9、收面时间是☒否☐适宜，收面时是☐否☒加水，是☐否☒撒干水泥，模板是☐否☒变形、跑模漏浆发生。	
发现的问题及处理情况： 本次旁站未发现问题。	
旁站监理人员（签字）： 2025 年 1 月 6 日	

旁站监理记录表

工程名称：：泰州尚豪光电有限公司俞垛 30mw 渔光互补项目


编号：HZHJL-A06-038

日期：2025 年 1 月 13 日天气：晴	施工单位：珠海德尚能源有限公司
旁站监理的部位或工序：升压站道路第一层混凝土浇筑	
旁站开始时间 2025 年 1 月 13 日 13 时 50 分	旁站结束时间：2025 年 1 月 13 日 16 时 40 分
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、商品混凝土技术资料是☒否☐完备、齐全，商品混凝土技术资料是☒否☐已报监理，混凝土用水泥、石子、沙子和掺加剂是☐否☐已报验合格。 2、施工用电气设备是☒否☐安全可靠；施工机具、设备是☒否☐完好、运转是☒否☐正常，使用振捣器，数量 2 台。 3、现场有混凝土工 2 人、模板工 1 人、其他人员 5 人，人员是☒否☐符合要求。 4、质检员、试验员等技术管理人员是☒否☐到岗到位。 5、施工方案是☒否☐已监理项目部审核批准，施工方法和浇筑顺序与施工方案是☒否☐一致。 6、混凝土从出厂到浇完是☐否☒超过时限，混凝土运输车是☐否☒在现场加水 7、混凝土振捣方法、顺序、间距、时间是☒否☐正确；是☐否☒存在漏振现象；施工缝留设及处理是☐否☐正确。 8、混凝土标号 C25 ，浇筑 90 m³，混凝土试块标养 2 组，混凝土塌落度实测 2 次，分别为 185 180 是☒否☐符合要求。 9、收面时间是☒否☐适宜，收面时是☐否☒加水，是☐否☒撒干水泥，模板是☐否☒变形、跑模漏浆发生。	
发现的问题及处理情况： 本次旁站未发现问题。	
旁站监理人员（签字）： 2025 年 1 月 13 日	

旁站监理记录表

工程名称：：泰州尚豪光电有限公司俞垛 30mw 渔光互补项目

编号：HZHJL-A06-039

日期：2025 年 1 月 14 日天气：晴	施工单位：珠海德尚能源有限公司
旁站监理的部位或工序： 升压站道路混凝土浇筑	
旁站开始时间 2025 年 1 月 14 日 14 时 40 分	旁站结束时间：2025 年 1 月 14 日 15 时 40 分
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、商品混凝土技术资料是☒否☐完备、齐全，商品混凝土技术资料是☒否☐已报监理，混凝土用水泥、石子、沙子和掺加剂是☐否☐已报验合格。 2、施工用电气设备是☒否☐安全可靠；施工机具、设备是☒否☐完好、运转是☒否☐正常，使用振捣器，数量 2 台。 3、现场有混凝土工 2 人、模板工 1 人、其他人员 5 人，人员是☒否☐符合要求。 4、质检员、试验员等技术管理人员是☒否☐到岗到位。 5、施工方案是☒否☐已监理项目部审核批准，施工方法和浇筑顺序与施工方案是☒否☐一致。 6、混凝土从出厂到浇完是☐否☒超过时限，混凝土运输车是☐否☒在现场加水 7、混凝土振捣方法、顺序、间距、时间是☒否☐正确；是☐否☒存在漏振现象；施工缝留设及处理是☐否☐正确。 8、混凝土标号 C30 ，浇筑 80 m³，混凝土试块标养 2 组，混凝土塌落度实测 2 次，分别为 185 180 是☒否☐符合要求。 9、收面时间是☒否☐适宜，收面时是☐否☒加水，是☐否☒撒干水泥，模板是☐否☒变形、跑模漏浆发生。	
发现的问题及处理情况： 本次旁站未发现问题。	
旁站监理人员（签字）： 2025 年 1 月 14 日	