

旁站监理记录表

工程名称: 那良镇范河村新农业新能源光伏发电项目

编号: GFDD-ZHJL-JLPZ-012

日期	2024.09.02	气候	晴	工程地点	那良镇范河村
旁站监理部位或工序	一号地块 607~617#、588~598#、477~487#				管桩施工旁站
旁站监理开始时间	7:30	旁站监理结束时间	12:20		
施工情况: 1、现场施工负责人、技术人员、质检员、安全员、试验员(是☒否☐)到岗,施工人员 <u>6</u> 人, (是☒否☐) 满足要求。 2、机械设备: 振动式打桩机 1 台,, 设备工作是否正常(是☒否☐) 满足要求。 3、人员安全防护设施佩戴到位, 机器设备安全防护设施到位(是☒否☐)。 4、管桩 PHC300AB-70 管桩, 长度 <u>7</u> m。					
监理情况: 1. 监理检查进场管桩出厂合格证及型式检验报告质量证明文件齐全(是☒否☐) 完好。 2. 现场场地平整(是☒否☐) 符合要求, 复测控制网和桩中心位置(是☒否☐) 合格并打入标记。 3. 设计桩长 <u>7</u> m, 实测: <u>6.86</u> m, 设计桩直径 <u>0.3</u> m, 实测: <u>0.3</u> m, 外壁设计厚度 <u>7</u> mm, 实测: <u>7</u> mm, 贯入深度 <u>1.8~2.76</u> m, 外露高度: <u>0.2~0.16</u> m。 4. 检查桩间距, 垂直度, 水平度及桩顶标高均符合要求。 5. 本日完成管桩桩号为: <u>607~617#、588~598#、477~487#共11根, 检查</u> 桩长及贯入深度均合格。					
发现问题及处理意见: <u>无</u> 旁站监理人员: <u>张</u> 日期: <u>2024</u>年 <u>09</u>月 <u>02</u>日					

— 旁站监理记录表

工程名称: 那良镇范河村新农业新能源光伏发电项目

编号: GFFD-ZHJL-JLPZ-01

日期	2024.09.02	气候	晴	工程地点	那良镇范河村
旁站监理部位或工序	一号地块 44#~44#、48#~48#、48#~48# 管桩施工旁站				
旁站监理开始时间	12:50	旁站监理结束时间	16:30		
施工情况: 1、现场施工负责人、技术人员、质检员、安全员、试验员(是☒否☐)到岗,施工人员 <u>6</u> 人, (是☒否☐) 满足要求。 2、机械设备: 振动式打桩机 1 台,, 设备工作足否正常 (是☒否☐) 满足要求。 3、人员安全防护设施佩戴到位, 机器设备安全防护设施到位 (是☒否☐)。 4、管桩 PHC300AB-70 管桩, 长度 <u>7</u> m。					
监理情况: 1. 监理检查进场管桩出厂合格证及型式检验报告质量证明文件齐全 (是☒否☐) 完好。 2. 现场场地平整 (是☒否☐) 符合要求, 复测控制网和桩中心位置 (是☒否☐) 合格并打入标记。 3. 设计桩长 <u>7</u> m, 实测: <u>6.85</u> m, 设计桩直径 <u>0.5</u> m, 实测: <u>0.5</u> m, 外壁设计厚度 <u>7</u> mm, 实测: <u>7.2</u> mm, 贯入深度 <u>2.8~2.76</u> m, 外露高度: <u>4.2~4.17</u> m。 4. 检查桩间距, 垂直度, 水平度及桩顶标高均符合要求。 5. 本日完成管桩桩号为: <u>44#~44#、48#~48#、48#~48# 共 24 根</u>, 检查 桩长及贯入深度均合格。					
发现问题及处理意见: 无					
旁站监理人员: <u>李永</u> 日期: <u>2024</u> 年 <u>09</u> 月 <u>02</u> 日					