

— 旁站监理记录表

工程名称: 那良镇范河村新农业新能源光伏发电项目

编号: GFFD-ZHJL-JLPZ-016

日期	2024.09.04	气候	晴	工程地点	那良镇范河村
旁站监理部位或工序	一号地块 265~267#、259~269#、410~415#				管桩施工旁站
旁站监理开始时间	7:30		旁站监理结束时间	11:30	

施工情况:

- 1、现场施工负责人、技术人员、质检员、安全员、试验员(是☒否☐)到岗,施工人员 6 人, (是☒否☐) 满足要求。
- 2、机械设备: 振动式打桩机 1 台,, 设备工作是否正常(是☒否☐) 满足要求。
- 3、人员安全防护设施佩戴到位, 机器设备安全防护设施到位(是☒否☐)。
- 4、管桩 PHC300AB-70 管桩, 长度 8 m。

监理情况:

1. 监理检查进场管桩出厂合格证及型式检验报告质量证明文件齐全(是☒否☐) 完好。
2. 现场场地平整(是☒否☐) 符合要求, 复测控制网和桩中心位置(是☒否☐) 合格并打入标记。
3. 设计桩长 8 m, 实测: 7.96 m, 设计桩直径 300 mm, 实测: 303 mm, 外壁设计厚度 7 mm, 实测: 7.1 mm, 贯入深度 3.8~5.76 m, 外露高度: 4.2~4.16 m。
4. 检查桩间距, 垂直度, 水平度及桩顶标高均符合要求。
5. 本日完成管桩桩号为: 265~267#、259~269#、410~415#共20根, 检查桩长及贯入深度均合格。

发现问题及处理意见:

无

旁站监理人员: 张

日期: 2024年09月04日

旁站监理记录表

工程名称: 那良镇范河村新农业新能源光伏发电项目

编号: GFPD-ZHJL-JLPZ-017

日期	2024.01.04	气候	晴	工程地点	那良镇范河村
旁站监理部位或工序	一号地块 4#~6#管桩施工旁站				
旁站监理开始时间	12:00	旁站监理结束时间	12:00		
施工情况: 1、现场施工负责人、技术人员、质检员、安全员、试验员(是/否)到岗,施工人员 6 人, (是/否)满足要求。 2、机械设备:振动式打桩机 1 台,,设备工作是否正常(是/否)满足要求。 3、人员安全防护设施佩戴到位,机器设备安全防护设施到位(是/否)。 4、管桩 PHC300AB-70 管桩,长度 9 m。					
监理情况: 1. 监理检查进场管桩出厂合格证及型式检验报告质量证明文件齐全(是/否)完好。 2. 现场场地平整(是/否)符合要求,复测控制网和桩中心位置(是/否)合格并打入标记。 3. 设计桩长 9 m,实测: 8.86 m,设计桩直径 300mm,实测: 305 mm,外壁设计厚度 7mm,实测: 7mm,贯入深度 4.8~5.1 m,外露高度: 4.1~4.6 m。 4. 检查桩间距,垂直度,水平度及桩顶标高均符合要求。 5. 本日完成管桩桩号为: 4#~6#共 3 根, 检查, 桩长及贯入深度均合格。					
发现问题及处理意见: 无 旁站监理人员: 张 日期: 2024年 01月 04日					