

— 旁站监理记录表

工程名称: 那良镇范河村新农业新能源光伏发电项目

编号: GFFD-ZHJL-JLPZ-018

日期	2024.09.05	气候	晴	工程地点	那良镇范河村
旁站监理部位或工序	一号地块 458~476#、488~507# 管桩施工旁站				
旁站监理开始时间	8:20		旁站监理结束时间	16:50	

施工情况:

- 1、现场施工负责人、技术人员、质检员、安全员、试验员(是☒否☐)到岗,施工人员 6 人,(是☒否☐)满足要求。
- 2、机械设备:振动式打桩机 1 台,,设备工作是否正常(是☒否☐)满足要求。
- 3、人员安全防护设施佩戴到位,机器设备安全防护设施到位(是☒否☐)。
- 4、管桩 PHC300AB-70 管桩,长度 7 m。

监理情况:

1. 监理检查进场管桩出厂合格证及型式检验报告质量证明文件齐全(是☒否☐)完好。
2. 现场场地平整(是☒否☐)符合要求,复测控制网和桩中心位置(是☒否☐)合格并打入标记。
3. 设计桩长 7 m,实测: 6.86 m,设计桩直径 0.3 m,实测: 0.3 m,外壁设计厚度 7 mm,实测: 7.2 mm,贯入深度 2.8~2.7 m,外露高度: 4.1~4.17 m。
4. 检查桩间距,垂直度,水平度及桩顶标高均符合要求。
5. 本日完成管桩桩号为: 458~476#、488~507#共20根, 检查 桩长及贯入深度均合格。

发现问题及处理意见:

旁站监理人员: 张华

日期: 2024年09月05日