

— 旁站监理记录表

工程名称: 那良镇范河村新农业新能源光伏发电项目

编号: GFFD-ZHJL-JLPZ-027

日期	2024.09.14	气候	晴	工程地点	那良镇范河村
旁站监理部位或工序	一号地块 629~645# 管桩施工旁站				
旁站监理开始时间	7:20		旁站监理结束时间	11:40	
施工情况: 1、现场施工负责人、技术人员、质检员、安全员、试验员(是☒否☐)到岗,施工人员 <u>6</u> 人, (是☒否☐) 满足要求。 2、机械设备: 振动式打桩机 1 台,, 设备工作是否正常(是☒否☐) 满足要求。 3、人员安全防护设施佩戴到位, 机器设备安全防护设施到位(是☒否☐)。 4、管桩 PHC300AB-70 管桩, 长度 <u>4</u> m。					
监理情况: 1. 监理检查进场管桩出厂合格证及型式检验报告质量证明文件齐全(是☒否☐) 完好。 2. 现场场地平整(是☒否☐) 符合要求, 复测控制网和桩中心位置(是☒否☐) 合格并打入标记。 3. 设计桩长 <u>4</u> m, 实测: <u>3.96</u> m, 设计桩直径 <u>0.3</u> m, 实测: <u>0.3</u> m, 外壁设计厚度 <u>7</u> mm, 实测: <u>7</u> mm, 贯入深度 <u>1.3~1.4</u> m, 外露高度: <u>2.7~2.67</u> m。 4. 检查桩间距, 垂直度, 水平度及桩顶标高均符合要求。 5. 本日完成管桩桩号为: <u>629~645# 共 15 根</u>, <u>检查</u> 桩长及贯入深度均合格。					
发现问题及处理意见: 无					
旁站监理人员: <u>李松</u> 日期: 2024年 09月 14 日					