

旁站监理记录表

工程名称: 那良镇范河村新农业新能源光伏发电项目 编号: GFFD-ZHJL-JLPZ-

日期	2024. 10. 15	气候	晴	工程地点	那良镇范河村
旁站监理部位或工序	二号地块 C1101~1206# 管桩施工旁站				
旁站监理开始时间	6:10	旁站监理结束时间	18:40		
施工情况: 1、现场施工负责人、技术人员、质检员、安全员 (是☒否☐) 到岗, 施工人员 <u>6</u> 人, (是☒否☐) 满足要求。 2、机械设备: 振动式打桩机 1 台,, 设备工作是否正常 (是☒否☐) 满足要求。 3、人员安全防护设施佩戴到位, 机器设备安全防护设施到位 (是☒否☐) 。 4、管桩 PHC300AB-70 管桩, 长度 8 m。					
监理情况: 1. 监理检查进场管桩出厂合格证及型式检验报告质量证明文件齐全 (是☒否☐) 完好。 2. 现场场地平整 (是☐否☒) 符合要求, 复测控制网和桩中心位置 (是☒否☐) 合格并打入标记。 3. 设计桩长 8 m, 实测: 8 m, 设计桩直径 300 mm, 实测: 300 mm, 外壁设计厚度 7 mm, 实测: 7 mm, 贯入深度 3.78~3.82 m, 外露高度: 4.18~4.22 m。 4. 检查桩间距, 垂直度, 水平度及桩顶标高均符合要求。 5. 本日完成管桩桩号为: <u>C1101~1206# 共 98 根</u> 桩长及贯入深度均合格。					
发现问题及处理意见: 旁站监理人员: <u>张平</u> 日期: 2024年 10月 15日					