

— 旁站监理记录表

工程名称: 那良镇范河村新农业新能源光伏发电项目

编号: GFFD-ZHJL-JLPZ-002

日期	2014.08.13	气候	晴	工程地点	那良镇范河村
旁站监理部位或工序	一号地块 14.9#、20#、38#、65#、95#、84#、19#				管桩施工旁站
旁站监理开始时间	9:10		旁站监理结束时间	11:50	

施工情况:

- 1、现场施工负责人、技术人员、质检员、安全员、试验员 (是 ☒ 否 ☐) 到岗, 施工人员 6 人, (是 ☐ 否 ☐) 满足要求。
- 2、机械设备: 振动式打桩机 1 台,, 设备工作是否正常 (是 ☒ 否 ☐) 满足要求。
- 3、人员安全防护设施佩戴到位, 机器设备安全防护设施到位 (是 ☒ 否 ☐)。
- 4、管桩 PHC300AB-70 管桩, 长度 8 m。

监理情况:

1. 监理检查进场管桩出厂合格证及型式检验报告质量证明文件齐全 (是 ☒ 否 ☐) 完好。
2. 现场场地平整 (是 ☒ 否 ☐) 符合要求, 复测控制网和桩中心位置 (是 ☒ 否 ☐) 合格并打入标记。
3. 设计桩长 8 m, 实测: 7.96 m, 设计桩直径 0.3 m, 实测: 0.3 m, 外壁设计厚度 7 mm, 实测: 12 mm, 贯入深度 2.8 ~ 3.76 m, 外露高度: 4.2 ~ 4.16 m。
4. 检查桩间距, 垂直度, 水平度及桩顶标高均符合要求。
5. 本日完成管桩桩号为: 14.9#、20#、38#、65#、95#、84#、19# 桩长及贯入深度均合格。

发现问题及处理意见:

无

旁站监理人员: 杨

日期: 2014年 11月 13日