

表 A.0.6 旁站记录

工程名称: 汾州港务局职工宿舍及新建工程一期电气工程

编号: ZNLL-PZLL-

旁站的关键部位、关键工序	10kV 塔架电缆敷设	施工单位	山西电力建设公司
旁站开始时间	2015 年 4 月 11 日 7 时 10 分	旁站结束时间	2015 年 4 月 11 日 10 时 00 分
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 本工程高压电缆线由有限公司提供, 10kV 塔架升压站电缆型号为 ZC-YJLV-22/ZC-DJYF2VP1, 施工单位人员共计 10 人, 挖掘机 1 台, 安全设施齐全, 施工单位项目部安全、技术人员对现场施工人员进行安全和技术交底, 施工人员充足, 材料已进场, 首先施工单位用起重设备把高压电缆吊到塔架处, 工人按照图纸设计确认好电缆型号尺寸及电缆路径进行敷设到升压站所需位置, 电缆长度现场实际长度。 监理人员检查了电缆桥架安装情况, 桥架安装符合设计规范要求, 对进场电缆材料进行了检查, 规格尺寸符合设计要求, 表面无损坏, 合格证齐全, 电缆材料已经现场见证取样送检 1 组。 监理人员在现场对高压电缆敷设进行旁站, 每敷设一段电缆检查尺寸、转弯半径等情况, 敷设电缆的过程做好成品保护措施, 对敷设电缆已进行穿管保护, 经检查均符合设计及规范要求。			
发现问题及处理情况: 无。 旁站监理人员 (签字)  2015 年 04 月 11 日			

注: 本表一式一份, 项目部留存。