


旁站监理记录表

工程名称：高邮市鑫飞新能源有限公司甘垛镇 380MW 渔光互补光伏发电项目 编号：GD-ZHJL-PZJL-002

日期及气候：2024. 11. 11 晴：10℃-20℃	施工单位：信息产业电子第十一设计研究院 科技工程股份有限公司
旁站监理的部位或工序：88 块地、53、54 块地预制管桩打桩。	
旁站监理开始时间：09:00	旁站监理结束时间：17:00
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、施工单位现场管理人员 3 人，施工人员 4 人，打桩机 3 台，挖机 3 台。 2、桩为预制管桩，其中 88 区桥架管桩长度 6 米、组件管桩 7 米、逆变器管桩 8 米，型号规格为 PHC300ab70-6、PHC300ab70-7、PHC300ab70-8；53 区今日施工管桩长度 8 米，型号规格为 PHC300ab70-8。54 区今日施工管桩长度 7 米，型号规格为 PHC300ab70-7 3、施工单位项目部施工方案已审批并已对施工的班组进行技术交底。 4、现场施工人员安全帽、反光背心等劳保用品配置齐全、佩戴规范，符合安全文明施工的要求。 5、施工班组现场施工符合施工方案和规范要求。复核桩顶标高和桩距，符合图纸设计要求。	
发现的问题及处理情况：其中 88 区部分打桩间距不符合图纸要求，现场已让施工单位停止打桩作业，两小时后整改完成可正常打桩作业。	
旁站监理人员（签字）：  2024 年 11 月 11 日	