

旁站监理记录表

工程名称:高邮市鑫飞新能源有限公司甘垛镇 380MW 渔光互补光伏发电项目 编号:GD-ZHJL-PZJL-002

日期及气候:2024.11.11 晴:10℃-20℃	施工单位:信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司
旁站监理的部位或工序:88区、53区、54区预制管桩打桩。	
旁站监理开始时间:09:00	旁站监理结束时间:17:00
施工情况: 施工现场使用打桩机一台,全站仪1台、水准仪1台、施工人员14人,管桩(PHC300)壁厚70mm,类型为AB,长度6米、7米、8米,采用多频振动锤式贯入法,施工过程正常。	
监理工作情况: 管桩在施工过程中我方监理人员均采取旁站监理。垂直度符合要求、复核桩顶标高和桩距符合图纸设计要求。施工过程正常,无异常情况发生。现场安全措施检查情况良好。	
发现问题: 88区部分管桩打桩间距不符合图纸要求	
处理意见: 通知现场施工员,对上述问题进行整改,整改完成后,经监理复查合格,同意继续进行施工。 旁站监理人员(签字):徐文平 2024年11月11日	
备注(包括处理结果): 已按要求整改合格。	