

旁站监理记录表

工程名称:高邮市鑫飞新能源有限公司甘垛镇 380MW 渔光互补光伏发电项目 编号:GD-ZHJL-PZJL-011

日期及气候: 2024.11.20 晴: 7℃-12℃	施工单位: 信息产业电子第十一设计研究院 科技工程股份有限公司
旁站监理的部位或工序: 53 区、54 区、70 区桩基施工。	
旁站监理开始时间: 08:00	旁站监理结束时间: 17:00
施工情况: 施工现场使用打桩机 4 台, 全站仪 4 台、水准仪 4 台、施工人员 12 人, 管桩 (PHC300) 壁厚 70 mm, 类型为 AB,, 长度 8 米、6 米、7 米, 采用多频振动锤式贯入法, 施工过程正常。	
监理工作情况: 管桩在施工过程中我方监理人员均采取旁站监理。垂直度符合要求、复核桩顶标高和桩距符合图纸设计要求。施工过程正常, 无异常情况发生。现场安全措施检查情况良好。	
发现问题: 1、53 区部分桩基间距 4.6 米, 图纸要求 4.7 米, 不符合图纸要求。 2、54 区进场部分管桩长度 5.85 米左右, 不满足图纸要求的 6 米;	
处理意见: 1、要求施工单位安图施工; 2、要求施工单位做好材料进场自检, 自检合格后向项目监理部报验, 同时对进场不合格管桩退场处理; 旁站监理人员 (签字):  2024 年 11 月 20 日	
备注 (包括处理结果): 无	