


旁站监理记录表

工程名称:高邮市鑫飞新能源有限公司甘垛镇 380MW 渔光互补光伏发电项目 编号:GD-ZHJL-PZJL-012

日期及气候: 2024.11.22 晴: 7℃-15℃	施工单位: 信息产业电子第十一设计研究院 科技工程股份有限公司
旁站监理的部位或工序: 53、54、70、71 区桩基施工。	
旁站监理开始时间: 08:00	旁站监理结束时间: 17:00
施工情况: 施工现场使用打桩机 4 台, 全站仪 4 台、水准仪 4 台、施工人员 12 人, 管桩 (PHC300) 壁厚 70 mm, 类型为 AB, , 长度 8 米、6 米、7 米, 采用多频振动锤式贯入法, 施工过程正常。	
监理工作情况: 管桩在施工过程中我方监理人员均采取旁站监理。垂直度符合要求、复核桩顶标高和桩距符合图纸设计要求。施工过程正常, 无异常情况发生。现场安全措施检查情况良好。	
发现问题: 54 区个别管桩壁厚不满足图纸要求;	
处理意见: 通知现场施工员, 对上述不合格管桩做退场处理。 旁站监理人员 (签字):  2024 年 11 月 22 日	
备注 (包括处理结果): 无	