

旁站监理记录表

工程名称：高邮市鑫飞新能源有限公司甘垛镇 380MW 渔光互补光伏发电项目 编号：GD-ZHJL-PZJL-079

日期及气候：2025.03.04 阴：3℃-6℃	施工单位：信息产业电子第十一设计研究院 科技工程股份有限公司
旁站监理的部位或工序：49、51、59、63、79 区桩基施工。	
旁站监理开始时间：08:00	旁站监理结束时间：17:00
施工情况： 施工现场使用打桩机 6 台，全站仪 5 台、水准仪 5 台、施工人员 28 人，管桩（PHC300）壁厚 70 mm，类型为 AB；49-1 区逆变器桩长 9 米、桥架桩长 7 米、支架桩长 8 米；51-1 区逆变器桩长 8 米、桥架桩长 6 米、支架桩长 7 米；59 区逆变器桩长 10 米、桥架桩长 8 米、支架桩长 9 米；63 区逆变器桩长 8 米、桥架桩长 6 米、支架桩长 7 米；79 区逆变器桩长 8.5 米、桥架桩长 6.5 米、支架桩长 7.5 米；采用多频振动锤式贯入法，施工过程正常。	
监理工作情况： 管桩在施工过程中我方监理人员均采取旁站监理。垂直度符合要求、复核桩顶标高和桩间距符合图纸设计要求。施工过程正常，无异常情况发生。现场安全措施检查情况良好。	
发现问题： 无	
处理意见： 无 旁站监理人员（签字）： 2025 年 03 月 04 日 	
备注（包括处理结果）： 无	