

## 旁站监理记录表

工程名称：高邮市鑫飞新能源有限公司甘垛镇 380MW 渔光互补光伏发电项目

编号：GD-ZHJL-PZJL-177

|                                                                                                                                                                                                                                                               |                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 日期及气候：2025.06.13 雨：23℃-31℃                                                                                                                                                                                                                                    | 施工单位：信息产业电子第十一设计研究院<br>科技工程股份有限公司 |
| 旁站监理的部位或工序：1、37、35 区桩基施工。                                                                                                                                                                                                                                     |                                   |
| 旁站监理开始时间：08:00                                                                                                                                                                                                                                                | 旁站监理结束时间：17:00                    |
| <p>施工情况：</p> <p>施工现场使用打桩机 5 台，全站仪 5 台、水准仪 5 台、施工人员 22 人，管桩（PHC300）壁厚 70 mm，类型为 AB，1 区逆变器桩长 10 米、桥架桩长 8 米、支架（B）桩长 9 米；37 区逆变器桩长 9.5 米、桥架桩长 7.5 米、支架桩长 8.5 米；35-1 区逆变器桩长 9.5 米、桥架桩长 7.5 米、支架桩长 8.5 米；53-2 区逆变器桩长 10 米、桥架桩长 8 米、支架桩长 9 米；采用多频振动锤式贯入法，施工过程正常。</p> |                                   |
| <p>监理工作情况：</p> <p>管桩在施工过程中我方监理人员均采取旁站监理。垂直度符合要求、复核桩顶标高和桩间距符合图纸设计要求。施工过程正常，无异常情况发生。现场安全措施检查情况良好。</p>                                                                                                                                                           |                                   |
| <p>发现问题：</p> <p>无。</p>                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |
| <p>处理意见：</p> <p>无</p> <p>旁站监理人员（签字）：</p> <p>2025 年 06 月 13 日</p>                                                                                                         |                                   |
| <p>备注（包括处理结果）：</p> <p>无</p>                                                                                                                                                                                                                                   |                                   |