

旁站监理记录表

工程名称： 宁波前湾新区战略新兴产业园首开区B地块914KWp分布式光伏发电项目
编 号： ZHJL-ZLYQBDK-PZJL-20240615

日期及天气：2023年06月15日 晴	施工单位：江苏佳洲节能环保技术有限公司
旁站监理的部位或工序：本项目的并网柜交流电缆终端制作	
旁站开始时间：8：00时	旁站结束时间：16：30时
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、宁波前湾新区战略新兴产业园首开区B地块配电房内并网柜交流电缆终端制作。 2、现场施工人员：4人，管理人员：2人。 3、施工机械：电动压线钳。施工工具若干 4、要求使用线缆终端进行铜质线鼻子压制制作，现场检查终端制作用铜质线鼻子材料符合要求。现场在制作过程中要求工人对线缆进行保护好，制作时按规范要求尺寸严格执行。在检查绝缘保护与规范要求一致的情况下，对线缆终端制作完成后进行固定在接线端，之后进行孔洞封堵。施工过程符合要求。  宁波前湾新区战略新兴产业园首开区B地块914KW光伏项目 时间2024-06-16 08:13:20 经度121.255946 纬度30.362096 地址浙江省宁波市镇海区  宁波前湾新区战略新兴产业园首开区B地块914KW光伏项目 时间2024-06-16 16:34:04 经度121.255946 纬度30.362100 地址浙江省宁波市镇海区	
发现的问题及处理情况： 无。	
旁站监理人员（签字）： 	
2024 年 06 月 15 日	

注：本表一式 3 份，由监理项目部留存。