

施工质量旁站监理记录表

项目名称：绍兴华茂化纤有限公司 4.8MW/10.4MWh 电化学储能电站项目

编号：SX-HM-JL-SGZL-03

日期及气候：2024.12.11； 阴 2-11C°		施工地点：华茂配电室北侧。	
旁站监理的部位或工序：围墙剪力墙及加强柱 70%、电缆沟混凝土浇筑。			
旁站监理开始时间：2024.12.11. 17.05		旁站监理结束时间：204.12.11.20.15	
施工情况： 今天下午围墙剪力墙及加强柱 70%、电缆沟进行混凝土浇筑，为保正混凝土浇筑质量进行旁站。			
监理情况： 1、再次复查围墙剪力墙及加强柱钢筋布置及绑扎情况。（满足要求）。 2、再次检查电缆沟模板加固情况，对加固薄弱处进行加强。 3、现场准备有 10 名施工作业人员，振捣棒两套，满足设备基础承台浇筑要求。 4、现场到达混凝土输送泵车一台，经操作人员检查，状态良好，满足浇筑要求。 5、查看到场混凝土随车单，混凝土标号符合设计要求。			
发现问题： 无			
处理意见： 无			
备注（包括处理结果）：			
承包单位： 质 检 员：刘秀举 日 期：2024 年 12 月 11 日		项目监理机构： 旁站监理人员：孙俊兴 日 期：2024 年 12 月 11 日	

现场施工图片：

照片	 中兴华通信工程有限公司 通信线路工程（A类） 华信通信设计 施工区域：施工现场 施工内容：围墙剪力墙及加强柱混凝土浇筑 拍摄时间：2024.12.11 17:00 天气：晴 8℃ 地点：荆州区、华信化村 建设单位：湖北通信设计研究院有限公司 监理单位：湖北通信设计研究院有限公司 施工单位：中兴华通信工程有限公司 今日水印 相机 13.3.1	 中兴华通信工程有限公司 通信线路工程（A类） 华信通信设计 施工区域：施工现场 施工内容：围墙剪力墙及加强柱混凝土浇筑 拍摄时间：2024.12.11 18:00 天气：多云 7℃ 地点：荆州区、华信化村 建设单位：湖北通信设计研究院有限公司 监理单位：湖北通信设计研究院有限公司 施工单位：中兴华通信工程有限公司 今日水印 相机 13.3.1
文字描述	围墙剪力墙及加强柱、电缆沟混凝土浇筑	围墙剪力墙及加强柱、电缆沟混凝土浇筑

填报说明：
本表有项目监理机构填写，项目监理机构存____份。