


安全旁站监理记录表

工程名称：天合光能光电一期 22.5MW/45MWh 用户侧储能项目

编号：001

现场工作内容		电池舱吊装（今日 4 台）	
作业地点		天合一期厂房内	
作业项目 主要风险分析		吊装过程中可能坠落、碰撞伤害人员	
施工现场安全文明 施工评价	组织管理	现场吊车司机 1 人，指挥 1 人，安全员 2 人，吊装工人 4 人，厂内吊装特殊工作票已签发，现场安全技术交底已做，吊车行驶证、年审、保险、人员上岗证件均检查，符合要求	
	平面布置	本次吊装区域共计 16 个工字钢基础，其中 9 个为电池舱，5 个为 PCS 舱，2 个为一次、二次设备舱，本次吊装 4 个电池舱，东侧 2 个，西侧 2 个，由于现场土建工人正在进行电缆沟砌筑，人员较多，同时还有搅拌区域也在吊装半径范围之内	
	安全措施	) 要求吊装时在半径范围之内悬挂安全警戒线和警示标志，安全员巡视整个施工现场，同时要求所有人员在吊装过程中撤离现场，待吊装结束后再进入	
现场主要问题	（现场出现的各类违反安全文明施工管理的现象以及各类事故隐患等） 无		（针对现场情况，提出的监理指令） 无
	整改结果： 无		
旁站时间	开始	2024 年 11 月 11 日 13 时 00 分	对应作业
	结束	2024 年 11 月 11 日 17 时 30 分	
		（开始旁站时现场作业状况）电缆沟砌筑	
		（结束旁站时现场作业状况）电缆沟砌筑	

旁站监理人员（签名）：



作业负责人（签名）：



注 1. 记录由旁站监理人员填写。

2. “施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求，在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化，宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录，但应力求全面，避免漏项。


安全旁站监理记录表

工程名称：天合光能光电一期 22.5MW/45MWh 用户侧储能项目

编号： 002

现场工作内容		电池舱吊装（今日 5 台）	
作业地点		天合一期厂房内	
作业项目 主要风险分析		吊装过程中可能坠落、碰撞伤害人员	
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	现场吊车司机 1 人，指挥 1 人，安全员 2 人，吊装工人 4 人，厂内吊装特殊工作票已签发，现场安全技术交底已做，吊车行驶证、年审、保险、人员上岗证件均检查，符合要求	
	平面 布置	本次吊装区域共计 16 个工字钢基础，其中 9 个为电池舱，5 个为 PCS 舱，2 个为一次、二次设备舱，本次吊装 5 个电池舱，东侧 2 个，西侧 3 个，由于现场土建工人正在进行电缆沟砌筑，人员较多，同时还有搅拌区域也在吊装半径范围之内	
	安全 措施	) 要求吊装时在半径范围之内悬挂安全警戒线和警示标志，安全员巡视整个施工现场，同时要求所有人员在吊装过程中撤离现场，待吊装结束后再进入	
现场 主要 问题	（现场出现的各类违反安全文明施工管理的现象以及各类事故隐患等） 无		（针对现场情况，提出的监理指令） 无
	整改结果： 无		
旁站 时间	开始	2024 年 11 月 12 日 9 时 00 分	对应 作业
	结束	2024 年 11 月 12 日 16 时 00 分	
		（开始旁站时现场作业状况）土建电缆沟砌筑	
		（结束旁站时现场作业状况）电缆沟砌筑	

旁站监理人员（签名）：



作业负责人（签名）：



注 1. 记录由旁站监理人员填写。

2. “施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求，在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化，宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录，但应力求全面，避免漏项。