

旁站记录表

工程名称：天合光能光电一期 22.5MW/45MWh 用户侧储能项目 编号：THCN-ZHJL-PZ

日期及气候：2024 年 12 月 03 日 天气：多云 气温：最高:12℃ 最低：2℃	施工地点：PCS
旁站监理的部位或工序或试验检验：直流电缆头制作	
旁站监理开始时间：7：00	旁站监理结束时间：17：00
施工情况（试验检验情况）： 1、现场负责人 1 名，技术人员 4 名，安全员 1 名 2 制定完整的技术安全措施并技术交底 3 管理人员及施工人员状态良好，机具、器具及特种工证件齐全有效 4 交底记录清楚，安全设施及工具齐全 5 施工器具：兆欧表、斜口钳、锉刀、断线钳、钳压机、美工刀等 6 作业顺序：电缆校潮→剥除外护层→剥除铠装层→固定底线→剥除半导体层→剥除绝缘层→安装钢楷接地→压接线鼻子→安装冷缩套管→缠绕绝缘胶带及相色带。 7 相色带清晰可辨，绝缘措施安全、有效，施工过程符合要求。 8、1#-3#逆变升压一体机使用 ZC-YJV62-1.8/3 1*240 型号电缆沿室外电缆沟引至电池舱电缆层。 9、详细见试验记录，是否合格等测试结果。	
影像资料：	
	
发现问题：	无
处理意见：	无
旁站监理人员（签字）：周勇	
2024 年 12 月 03 日	
注：本表由. 监理单位填写。	