

旁站记录表

工程名称：天合光能光电一期 22.5MW/45MWh 用户侧储能项目 编号：THCN-ZHJL-PZ

日期及气候：2024 年 12 月 18 日 天气：晴 气温：最高：5℃ 最低：-3℃	施工地点：储能站至 110 站
旁站监理的部位或工序或试验检验：10kV 电缆耐压试验	
旁站监理开始时间：08:20	旁站监理结束时间：10:10
施工情况（试验检验情况）： 1、现场负责人 1 名，安全员 1 名，技术人员 3 名， 2、制定完整的技术安全措施并技术交底，安全设施及工具齐全； 3、电缆型号：2 根 3*240 ZC-YJV 8.75/15kV、2 根 3* 185 ZC-YJV 8.75/15kV 上上电缆； 4、管理人员及施工人员状态良好，机具、器具及特种工证件齐全有效； 5、试验仪器仪表：耦合电容分压器/高压电抗器一组、YTC850-270kVA/270kV 变频串联谐振成套试验装置、摇表 1 台等仪器仪表。 6、核相序、摇绝缘电阻、电缆耐压连接各试验仪器仪表，试验人员状态良好。 7、对地电压 10kV 执行《（DL/T597-2021）电力设备预防性试验规程》2 倍 U_0 升至 17.50kV，保压 15min（分相打压）。 8、撤除接地线，清理现场。	
监理工作情况：	
	
发现问题：	无
处理意见：	无
旁站监理人员（签字）：周勇	
2024 年 12 月 18 日	
注：本表由 监理单位 填写。	