

旁站记录表

工程名称：天合光能光电一期 22.5MW/45MWh 用户侧储能项目 编号：THCN-ZHJL-PZ

日期及气候：2024 年 12 月 15 日 天气：晴 气温：最高:8℃ 最低：-3℃	施工地点：储能站一次舱
旁站监理的部位或工序或试验检验：10kV（干式变压器）电缆头制作	
旁站监理开始时间：8：10	旁站监理结束时间：17：00
施工情况（试验检验情况）： 1、现场负责人 1 名，技术人员 4 名，安全员 1 名，辅助工 2 人。 2、制定完整的技术安全措施并技术交底 3、管理人员及施工人员状态良好，机具、器具及特种工证件齐全有效 4、交底记录清楚，安全设施及工具齐全 5、施工器具：兆欧表、钢锯、锉刀、断线钳、钳压机、美工刀等 6、作业顺序：电缆校潮→直流耐压测试→剥除外护层→剥除铠装层→剥除半导体层→剥除屏蔽层→固定底线→剥除半导体层→剥除绝缘层→安装分支套及冷缩套管→压接线鼻子→缠绕绝缘胶带及相色带。作业过程中，用砂纸将绝缘层外半导体层打磨干净，再用无纺布蘸上酒精将绝缘层外擦拭干净后，涂抹绝缘硅油。之后套上分支套管及冷缩套。 7、相色带清晰可辨，绝缘措施安全、有效，施工过程符合要求。 8、详细见试验记录，是否合格等测试结果。	
监理工作情况： 	
发现问题： 无	
处理意见： 无	
旁站监理人员（签字）：周飞	
2024 年 12 月 15 日	
注：本表由 监理单位填写。	