

安全旁站监理记录表

工程名称：天合光能光电二期 37.5MW/75MWh 用户侧储能项目

编号： 004

现场工作内容		吊装电池舱（今日 5 台）、PCS6 台（4#、5#、6#、7#、8#、9#）就位			
作业地点		天合二期厂房内			
作业项目 主要风险分析		吊装过程中可能坠落、碰撞伤害人员			
施工现场安全文明施工评价	组织管理	现场吊车司机 1 人，指挥 1 人，安全员 2 人，吊装工人 6 人，厂内吊装特殊工作票已签发，现场安全技术交底已做，吊车行驶证、年审、保险、人员上岗证件均检查，符合要求			
	平面布置	本次吊装区域共计 26 个工字钢基础，其中 15 个为电池舱，9 个为 PCS 舱，2 个为一次、二次设备舱，本次吊装 5 台电池舱 6 台 PCS 舱，			
	安全措施	要求吊装时在半径范围之内悬挂安全警戒线和警示标志，安全员巡视整个施工现场，同时要求所有人员在吊装过程中撤离现场，待吊装结束后再进入			
现场主要问题	（现场出现的各类违反安全文明施工管理的现象以及各类事故隐患等）		监理有关措施	（针对现场情况，提出的监理指令）	
	现场有工人砌筑电缆沟，要求吊装时撤离现场			无	
		整改结果：		复验意见：	
		无		无	
旁站时间	开始	2024 年 11 月 26 日 8 时 00 分		对应作业	（开始旁站时现场作业状况）土建电缆沟砌筑
	结束	2024 年 11 月 26 日 18 时 30 分			（结束旁站时现场作业状况）电缆沟砌筑

旁站监理人员（签名）：

朱建

作业负责人（签名）：

黄

注 1. 记录由旁站监理人员填写。

2. “施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求，在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化，宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录，但应力求全面，避免漏项。