

旁站监理记录表

工程名称：天合光能光电二期 37.5MW/75MWh 用户侧储能项目

编号：THCN-ZHJLPZ-001


日期及天气：2024.10.25 晴	施工单位：常州天合智慧能源工程有限公司
旁站监理的部位或工序：二期北侧基础垫层浇筑（C20）	
旁站监理开始时间：下午 1 点 30 分	旁站监理结束时间：下午 6 点 00 分
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、 现场施工 8 人，指挥 1 人，安全员 1 人 2、 说明：图纸设计 C15，现场来料 C20 关键施工工序：检查地基标高，接地环网焊接质量，砼塌拉度，垫层厚度，测试仪器的准确性。测量结果：符合要求。	
发现的问题及处理情况： 7#PCS 舱地基标高比其他地方偏高，要求现场重新修正，少部分接地极与扁铁焊接搭接面积不够，要求立即整改，重新加焊，整改结束验收合格后同意继续浇筑。	
旁站监理人员（签字）：	2024 年 10 月 25 日

注：本表一式一份，监理项目部留存。

旁站监理记录表

工程名称：天合光能光电二期 37.5MW/75MWh 用户侧储能项目

编号：THCN-ZHJLPZ-002


日期及天气：2024.11.1 多云	施工单位：常州天合智慧能源工程有限公司
旁站监理的部位或工序：二期 1-3#电池舱、PCS 舱基础浇筑（C30 P6 抗渗）	
旁站监理开始时间：上午 8 点 30 分	旁站监理结束时间：下午 4 点 00 分
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、 现场施工 7 人，指挥 1 人，安全员 1 人 2、 说明：图纸设计 C30P6 抗渗 关键施工工序：检查混凝土出厂合格证，配比表，泵车合格证， 砼塌拉度，垫层厚度，模板加固。 3、控制混凝土浇筑时间和顺序，分层浇筑，分层振捣，保证拆模后 表面光滑，无孔洞、麻面，根部平整。	
发现的问题及处理情况： 泵车架设时上方有 10 千伏高压线，注意送泵时安全。	
旁站监理人员（签字）： 	2024 年 11 月 1 日

注：本表一式一份，监理单位留存。

旁站监理记录表

工程名称：天合光能光电二期 37.5MW/75MWh 用户侧储能项目

编号：THCN-ZHJLPZ-003

日期及天气：2024.11.4 多云	施工单位：常州天合智慧能源工程有限公司
旁站监理的部位或工序：二期 3#电池舱、PCS 舱、6B、9B 电池舱基础浇筑（C30 P6 抗渗）	
旁站监理开始时间：上午 8 点 30 分	旁站监理结束时间：下午 7 点 00 分
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、 现场施工 10 人，指挥 1 人，安全员 1 人 2、 说明：图纸设计 C30P6 抗渗 关键施工工序：检查混凝土出厂合格证，配比表，泵车合格证， 砼塌拉度，垫层厚度，模板加固。 3、控制混凝土浇筑时间和顺序，分层浇筑，分层振捣，保证拆模后 表面光滑，无孔洞、麻面，根部平整。	
发现的问题及处理情况： 无	
旁站监理人员（签字）： 	2024 年 11 月 1 日

注：本表一式一份，监理项目部留存。

旁站监理记录表

工程名称：天合光能光电二期期 37. MW/75MWh 用户侧储能项目 编号：THCN-ZHJL-PZ-004

日期及气候：2024 年 03 月 26 日	气候：阴	施工地点：电池仓基础、墙体（1-10 号）
旁站监理的部位或工序或试验检验：4、5、6、7、7、9#舱体基础底板、墙体，砼浇筑		
旁站监理开始时间：13：00		旁站监理结束时间：2024、11、09、07：00
施工情况（试验检验情况）： 1、施工单位现场管理人员到位情况：技术质量负责人，到现场进行技术交底 2、机械及人员投入：插入式振捣器 1 部、混凝土泵车 1 台，设备完好，混凝土搅拌运输车 6 辆/次；混凝土振捣工 2 人、辅助工 5 人。 3、审查开盘鉴定齐全，检查搅拌站随车发货单，混凝土标号：C30P6 抗渗，坍落度 150 ±30 mm，总浇筑数量 230m³。浇筑过程操作规范，设备运转未见异常。 4、混凝土试块留置情况：留置混凝土试块 3 组，标养试块 3 组，同条件试块 3 组。		
监理工作情况： 1) 审查混凝土开盘鉴定，出厂合格证、配合比通知单，混凝土原材料检测报告，符合设计及规范要求,检查混凝土随车发货单，符合要求； 2) 检查浇筑方法：符合混凝土浇筑施工规范要求； 3) 检查人员到岗情况符合事前安排，满足要求； 4) 检查模板夹固支撑情况，满足要求并已湿润； 5) 实测混凝土坍落度 140mm 符合设计及规范要求，并按要求留置混凝土试块； 6) 检查混凝土浇筑过程中的振捣质量及表面处理情况，符合设计及规范要求； 7 检查临时用电及安全防护情况，符合要求。		
发现问题及处理意见：局部保护层厚度不够，现场已及时整改到位		
备注：		
		
监理旁站人员：		年 月 日
注：本表由.监理单位填写。		