

监理旁站记录表（消防管道系统压力试验）

工程名称：天合光能光电二期 37.5MW/75MWh 用户侧储能项目 编号：THCN-ZHJL-XFPZ

日期：2024 年 12 月 13 日	天气：多云	施工单位：常州天合智慧能源工程有限公司
旁站监理的部位或工序：储能消防消防管道系统压力试验。		
旁站开始时间：2024 年 12 月 13 日 19 时 00 分		旁站结束时间：2024 年 12 月 14 日 08 时 40 分
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 8、检查现场单位资质、人员资质符合要求； 9、施工作业指导书主要内容和要求向全体施工人员进行技术交底； 10、施工管理人员 1 人、试验人员 2 人，试验压力泵一套； 11、检查管道管件连接处、消防栓等无发现渗水现象； 12、安全文明施工布置合理、包括警示带、警戒线； 13、试验水压按照图纸要求为 1.4MPa，试验水压 1.4MPa，13 小时目测无泄漏，无变形（下降不大于 0.005MPa）。 14、检查消防管道系统符合要求。 影响资料： 		
发现的问题：无 处理情况：无		
旁站监理人员（签字）：朱建彪		2024 年 12 月 14 日