


旁站监理记录表

工程名称：天合光能光电二期 37.5MW/75MWh 用户侧储能项目

编号：THCN-ZHJLPZ-004

日期及天气：2024.12.5 多云	施工单位：常州天合智慧能源工程有限公司
旁站监理的部位或工序：二期储能站大门北侧防爆墙基础浇筑	
旁站监理开始时间：上午 8 点 30 分	旁站监理结束时间：上午 9 点 30 分
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、 现场施工 6 人，指挥 1 人，安全员 1 人 2、 说明：图纸设计 C30，实际浇筑方量 3 方，标养试块 1 组，塌拉度 14. 关键施工工序：检查混凝土出厂合格证，配比表，泵车合格证，砼塌拉度，垫层厚度，模板加固。 3、控制混凝土浇筑时间和顺序，分层浇筑，分层振捣，保证拆模后表面光滑，无孔洞、麻面，根部平整。	
发现的问题及处理情况： 无	
旁站监理人员（签字）： 	2024 年 12 月 5 日

注：本表一式一份，监理项目部留存。