

监理旁站记录表（消防管道系统压力试验）

工程名称：天合光能光电一期 22.5MW/45MWh 用户侧储能项目 编号：THCN-ZHJL-XFPZ

日期：2024 年 12 月 09 日	天气：晴	施工单位：常州天合智慧能源工程有限公司
旁站监理的部位或工序：储能消防消防管道系统压力试验。		
旁站开始时间：2024 年 12 月 09 日 21 时 00 分	旁站结束时间：2024 年 12 月 10 日 09 时 00 分	
旁站的关键部位、关键工序施工情况：		
1、检查现场单位资质、人员资质符合要求； 2、施工作业指导书主要内容和要求向全体施工人员进行了技术交底； 3、施工管理人员 1 人、试验人员 2 人，试验压力泵一套； 4、检查管道管件连接处、消防栓等无发现渗水现象； 5、安全文明施工布置合理、包括警示带、警戒线； 6、试验水压按照图纸要求为 1.4MPa，试验水压 1.4MPa，12 小时目测无泄漏，无变形（下降不大于 0.005MPa）。 7、检查消防管道系统符合要求。		
发现的问题：无		
处理情况：无		
旁站监理人员（签字）： 		2024 年 12 月 10 日